

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1 FUNÇÕES GERAIS																		
1.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública																		
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
1.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																		
1.1.1.2.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDÚIDO																		
1.1.1.2.2001			Edifício dos Paços do Concelho															
1.1.1.2.2001.04	07.01.03.01	01/2002	<i>Remodelação, beneficiação e conservação</i>	E		100%		03/00	12/14	302.143,89	90.000,00	200.000,00	290.000,00	302.143,89	50.595,12	352.739,01	56,22%	121,63%
1.1.1.2.2006 Pavilhão Central / Armazém Municipal																		
1.1.1.2.2006.02	07.01.03.01	01/2008	<i>Elaboração de Projectos de Especialidades</i>	O		100%		08/08	03/11	4.800,00	15.375,00	0,00	15.375,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00%	31,22%
1.1.1.2.2006.10	07.01.01	02/2008	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O		100%		01/09	12/13	18.058,80	10.000,00	65.000,00	75.000,00	18.058,80	0,00	18.058,80	0,00%	24,08%
1.1.1.2.2006.04	07.01.03.01	01/2007	<i>Construção (incluindo rede informática)</i>	E		100%		07/12	03/13			400.000,00	400.000,00					0,00%
1.1.1.2.2006.05	07.01.09	03/2008	<i>Aquisição de Equipamento Administrativo</i>	O		100%		06/12	12/12			35.000,00	35.000,00					0,00%
1.1.1.2.2006.14	07.02.03	03/2004	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	O		100%		10/07	10/14	58.146,97	21.000,00	54.200,00	75.200,00	58.146,97	19.421,66	77.568,63	92,48%	103,15%
1.1.1.2.2009 Reabilitação do Antigo Colégio																		
1.1.1.2.2009.02	07.01.03.01	04/2008	<i>Elaboração de Projectos</i>	O		100%		04/09	12/11	13.710,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00%	91,40%
1.1.1.2.2009.04	07.01.03.01	05/2008	<i>Remodelação e Restauro</i>	E		100%		01/11	05/14	78.906,03	10.000,00	150.000,00	160.000,00	78.906,03	0,00	78.906,03	0,00%	49,32%
1.1.1.2.2010 Armazém na R. Dr Manuel Figueiredo																		
1.1.1.2.2010.04	07.01.03.01	61/2011	<i>Remodelação e Restauro</i>	E		100%		09/11	05/12		30.000,00	25.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8000 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO																		
1.1.1.2.8001 Arquivo Municipal																		
1.1.1.2.8001.02	07.01.03.01	01/2009	<i>Elaboração de Projectos (Novo Arquivo Municipal)</i>	O		100%		08/11	03/12		2.000,00	10.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8001.14	07.01.15	03/2010	<i>Outro immobilizado corpóreo</i>	O		100%		01/11	05/11		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8001.04	07.01.03.01	04/2009	<i>Beneficiação</i>	E		100%		03/12	03/13			60.000,00	60.000,00			0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	<i>Aquisição Equipamento administrativo</i>	O	50%	50%		01/09	12/14	13.210,75	10.000,00	110.000,00	120.000,00	13.210,75	1.796,61	15.007,36	17,97%	12,51%
1.1.1.2.8001.06	07.01.07	02/2006	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	O	50%	50%		06/11	09/11		7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8001.07	07.01.08	03/2006	<i>Aquisição de software informático</i>	O	50%	50%		06/11	09/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8900 Diversas Intervenções em Instalações Municipais																		
1.1.1.2.8900.02	07.01.03.01	06/2008	<i>Elaboração de Projectos - Ecoeficiência (Hídrica e Energética)</i>	O		100%		06/09	12/12	14.726,35	15.000,00	30.000,00	45.000,00	14.826,35	0,00	14.826,35	0,00%	32,95%
1.1.1.2.8900.14	07.01.15	05/2009	<i>Sistema de Combate a Incêndios e Equipamentos de Segurança</i>	O		100%		01/09	12/14	9.462,05	3.000,00	15.000,00	18.000,00	9.462,05	566,82	10.028,87	18,89%	55,72%
1.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	<i>Remodelação, beneficiação e conservação</i>	A/E		100%		01/05	12/14	191.342,87	15.000,00	150.000,00	165.000,00	191.342,87	7.556,67	198.899,54	50,38%	120,55%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.2											249.375,00	1.304.200,00	1.553.575,00	704.607,71	79.936,88	784.544,59	32,05%	50,50%
1.1.1.3 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
1.1.1.3.0000 EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL																		
1.1.1.3.0132 Varredora de Vias Públicas (SHLP/DSU)																		
1.1.1.3.0132.16	07.01.10.02	38/2010	<i>Aquisição</i>	O		100%		01/11	12/11			151.000,00	151.000,00			0,00		0,00%
1.1.1.3.0133 Varredora de Pedonal (SHLP/DSU)																		
1.1.1.3.0133.16	07.01.10.02	39/2010	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	O		100%		01/11	06/11		93.600,00	0,00	93.600,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.0136 Estação Total e GPS - Topografia																		
1.1.1.3.0136.07	07.01.07	46/2010	<i>Hardware</i>	O		100%		06/12	12/12			11.160,00	11.160,00			0,00		0,00%
1.1.1.3.0137 Plataforma Elevatória																		
1.1.1.3.0137.16	07.01.10.02	62/2011	<i>Aquisição</i>	O		100%		03/13	06/13			30.500,00	30.500,00			0,00		0,00%
1.1.1.3.0199 Equipamento de Utilização Geral_Diversos																		
1.1.1.3.0199.07	07.02.07	63/2011	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	SL		100%		11/05	01/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.0199.16	07.01.10.02	64/2011	<i>Equipamento para Espaços Verdes e Limpeza Pública</i>	O		100%		03/10	12/11		27.650,00	0,00	27.650,00		14.555,08	14.555,08	52,64%	52,64%
1.1.1.3.0199.21	07.01.11	65/2011	<i>Equipamentos para Vias e Oficinas Mecânicas</i>	O		100%		01/11	12/11		4.000,00	0,00	4.000,00		1.198,21	1.198,21	29,96%	29,96%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.3.8000 INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
1.1.1.3.8003 Sistema de Comunicações da Câmara Municipal																		
1.1.1.3.8003.12	07.01.09	10/2002	Rede telefonica, informática e interligação entre edificios	O			100%	10/02	12/13	232.384,27	30.000,00	40.000,00	70.000,00	232.384,27	12.619,81	245.004,08	42,07%	350,01%
1.1.1.3.8013 Virtualização dos Servidores																		
1.1.1.3.8013.06	07.01.07	57/2010	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	O			100%	01/11	12/14		62.500,00	45.000,00	107.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.8013.07	07.01.08	60/2010	Aquisição de software informático	O			100%	01/11	12/14		28.500,00	90.000,00	118.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.8900 Modernização Administrativa e Informatização Geral																		
1.1.1.3.8900.18	08.05.01.04	66/2011	Comparticipação _ CIRA	O			100%				3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.8900.06	07.01.07	19/2003	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	O			100%	01/03	12/13	119.501,00	60.000,00	45.000,00	105.000,00	119.501,00	33.789,03	153.290,03	56,32%	145,99%
1.1.1.3.8900.07	07.01.08	20/2003	Aquisição de software informático	O			100%	01/03	12/13	114.760,16	25.000,00	90.000,00	115.000,00	114.760,16	2.688,00	117.448,16	10,75%	102,13%
1.1.1.3.8999 Equipamentos Diversos																		
1.1.1.3.8999.05	07.01.09	09/2004	Aquisição e G. Reparações de equipamento administ	O			100%	01/04	12/14	32.075,27	54.829,01	30.000,00	84.829,01	32.075,27	52.274,02	84.349,29	95,34%	99,43%
1.1.1.3.8999.57	07.01.12	67/2011	Aquisição e artigos e objectos de valor	O			100%	01/11	12/14		1.230,00	3.000,00	4.230,00		1.000,00	1.000,00	81,30%	23,64%
1.1.1.3.8999.13	07.01.10.02	10/2004	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento Básico	O			100%	01/04	12/14	108.409,15	10.000,00	60.000,00	70.000,00	108.409,15	3.679,52	112.088,67	36,80%	160,13%
1.1.1.3.8999.14	07.01.15	07/2007	Aquisição e Grandes Reparações de Imob. Corp. Diverso	O			100%	01/07	12/14	91.466,22	12.000,00	15.000,00	27.000,00	91.466,22	831,27	92.297,49	6,93%	341,84%
1.1.1.3.9999.21	07.01.11	22/2008	Aquisição de Ferramentas	O			100%	01/08	12/14	3.715,74	1.500,00	15.000,00	16.500,00		215,10	3.930,84	14,34%	23,82%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.3											416.309,01	625.660,00	1.041.969,01	702.311,81	122.850,04	825.161,85	29,51%	79,19%
1.1.1.4. EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																		
1.1.1.4.1000 VIATURAS LIGEIRAS																		
1.1.1.4.1036 Veículos Automoveis																		
1.1.1.4.1036.16	07.01.06.02	62/2010	Aquisição	SL			100%	03/10	12/11		30.000,00	0,00	30.000,00	16.850,00	3.657,20	20.507,20	12,19%	68,36%
1.1.1.4.2000 VIATURAS PESADAS DE CARGA																		
1.1.1.4.2015 Camião Pesado																		
1.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL			100%	06/08	03/14	16.460,57	13.500,00	61.500,00	75.000,00	16.460,57	10.258,59	26.719,16	75,99%	35,63%
1.1.1.4.2017 Carrinha com Caixa Basculante																		
1.1.1.4.2017.16	07.02.05	22/2005	Aquisição / Locação Financeira	SL			100%	06/06	06/11	22.140,92	2.000,00	1.715,00	3.715,00	22.140,92	1.752,43	23.893,35	87,62%	643,16%
1.1.1.4.3000 VIATURAS PESADAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																		
1.1.1.4.3006 Mini- Autocarro AEC's																		
1.1.1.4.3006.16	07.02.05	09/2007	Aquisição / Locação Financeira	SL			100%	10/07	10/15	45.159,29	15.100,00	58.160,00	73.260,00	45.159,29	15.052,98	60.212,27	99,69%	82,19%
1.1.1.4.9000 VIATURAS DIVERSAS																		
1.1.1.4.9999 Viaturas Diversas																		
1.1.1.4.9999.41	07.01.06.02	13/2004	Aquisição/Grandes Reparações de equipamento de transporte	O			100%	01/04	12/13	29.422,35	5.000,00	45.000,00	50.000,00	29.422,35	0,00	29.422,35	0,00%	58,84%
1.1.1.4.9999.16	07.02.05	68/2011	Aquisição / Locação Financeira	SL			100%	11/05	12/14	0,00	1.550,00	6.000,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.4											67.150,00	172.375,00	239.525,00	130.033,13	30.721,20	160.754,33	45,75%	67,11%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.1.1.											732.834,01	2.102.235,00	2.835.069,01	1.536.952,65	233.508,12	1.770.460,77	31,86%	62,45%
TOTAL DO OBJECTIVO 1.1.0.											732.834,01	2.102.235,00	2.835.069,01	1.536.952,65	233.508,12	1.770.460,77	31,86%	62,45%
1.2.0 Segurança e Ordem Públicas																		
1.2.1 PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS																		
1.2.1.1 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL																		
1.2.1.1.1000 Serviço Municipal de Protecção Civil																		
1.2.1.1.1000.14	07.01.15	96/2005	Aquisição de Equipamento Diverso (Inclui Plano Emerg. Escolas e Rev. P)	O			100%	01/08	12/13	6.701,02	7.850,00	15.000,00	22.850,00	6.701,02	1.063,95	7.764,97	13,55%	33,98%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.											7.850,00	15.000,00	22.850,00	6.701,02	1.063,95	7.764,97	13,55%	33,98%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.3 SEGURANÇA PÚBLICA																		
1.2.1.3.8100 Sistema de Video-Vigilância																		
1.2.1.3.8100.14	07.01.15	10/2007	Aquisição de Equipamento Diverso	O		100%		03/07	12/13	18.825,89	6.250,00	10.000,00	16.250,00	18.825,89	3.357,43	22.183,32	53,72%	136,51%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.											6.250,00	10.000,00	16.250,00	18.825,89	3.357,43	22.183,32	53,72%	136,51%
TOTAL DA OBJECTIVO 1.2.0.											14.100,00	25.000,00	39.100,00	25.526,91	4.421,38	29.948,29	31,36%	76,59%
TOTAL DA FUNÇÃO 1.											746.934,01	2.127.235,00	2.874.169,01	1.562.479,56	237.929,50	1.800.409,06	31,85%	62,64%
2 FUNÇÕES SOCIAIS																		
2.1.0 Educação																		
2.1.1 ENSINO NÃO SUPERIOR																		
2.1.1.1 INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR																		
2.1.1.1.9000 EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES																		
2.1.1.1.9000 Conservação e Beneficiação Edifícios Pré-Escolares Existentes																		
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	Conservação	O		100%		01/04	12/14	6.784,77	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.784,77	0,00	6.784,77	0,00%	35,71%
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2003	Aquisição e Substituição de Equipamento	O		100%		01/04	12/14	7.255,34	2.000,00	7.500,00	9.500,00	7.255,34	0,00	7.255,34	0,00%	76,37%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1											6.000,00	22.500,00	28.500,00	14.040,11	0,00	14.040,11	0,00%	49,26%
2.1.1.2 INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO																		
2.1.1.2.1000 ESCOLAS DE AVANCA																		
2.1.1.2.1003 Escola EB 1 da Congosta																		
2.1.1.2.1003.02	07.01.01.05	71/2011	Elaboração de projecto	O		100%		03/11	06/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.1003.04	07.01.03.05	66/2008	Beneficiação e Conservação	E		100%		12/09	09/12	78.734,75	5.000,00	250.000,00	255.000,00	78.734,75	0,00	78.734,75	0,00%	30,88%
2.1.1.2.1006 Centro Escolar de Avanca - EBI Egas Moniz																		
2.1.1.2.1006.02	07.01.03.05	75/2010	Elaboração de projecto	E		30%	70%	01/10	06/12		10.000,00	25.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.1006.10	07.01.01	77/2010	Aquisição de terrenos	O		100%		01/11	12/11		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.1006.04	07.01.03.05	76/2010	Reconstrução , ampliação e arranjos envolventes	E		30%	70%	06/12	12/14			2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.2000 ESCOLAS DE BEDUÍDO																		
2.1.1.2.2006 Escola EB 1 de Santo Amaro																		
2.1.1.2.2006.04	07.01.03.05	67/2008	Beneficiação e Conservação	E		100%		06/09	12/11	31.327,73	2.000,00	0,00	2.000,00	31.327,73	0,00	31.327,73	0,00%	1566,39%
2.1.1.2.2004 Escola EBI com Jardim de Infância Padre Donaciano Abreu Freire																		
2.1.1.2.2004.10	07.01.01	54/2009	Aquisição de terrenos	O		100%		01/11	12/11		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.04	07.01.03.05	55/2009	Construção	E		20%	80%	10/10	08/12		643.940,00	819.000,00	1.462.940,00	363.568,68	363.568,68	56,46%	24,85%	
2.1.1.2.2004.06	07.01.07	56/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	O		30%	70%	03/12	09/12			4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.07	07.01.08	57/2009	Aquisição de equipamento informático - software	O		30%	70%	03/12	09/12			1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.34	02.01.20	58/2009	Material Didáctico	O		30%	70%	03/12	09/12			21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.13	07.01.10.02	59/2009	Aquisição de equipamento	O		30%	70%	03/12	09/12		15.100,00	180.000,00	195.100,00	15.065,42	15.065,42	99,77%	7,72%	
2.1.1.2.4000 ESCOLAS DE FERRELÁ																		
2.1.1.2.4002 Escola EB 1 da Terra do Monte																		
2.1.1.2.4002.04	07.01.03.05	49/2002	Beneficiação	E		100%		08/08	02/11	59.430,51	5.000,00	0,00	5.000,00	59.430,51	0,00	59.430,51	0,00%	1188,61%
2.1.1.2.5000 ESCOLAS DE PARDILHÓ																		
2.1.1.2.5020 Escola Básica Integrada de Pardilhó																		
2.1.1.2.5020.04	07.01.03.05	60/2009	Concepção / Construção	A/E		30%	0,7	09/08	09/10	621.067,93	345.000,00	125.000,00	470.000,00	621.067,93	321.464,10	942.532,03	93,18%	200,54%
2.1.1.2.5020.07	07.03.03.01	72/2011	Arranjos Envolventes	A/E		100%		01/12	12/12			125.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.1.1.2.6005			Escola Básica Integrada com Jardim de Infância a Sul do Concelho																
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2002	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/09	09/11	275.233,95		25.000,00	0,00	25.000,00	275.233,95	22.337,14	297.571,09	89,35%	1190,28%
2.1.1.2.6005.02	07.01.03.05	69/2008	<i>Elaboração de projecto componente pré escolar, 1º ciclo e acessibilidades</i>	E		30%	70%	01/09	12/11	4.878,72		60.000,00	0,00	60.000,00	4.878,72	41.401,80	46.280,52	69,00%	77,13%
2.1.1.2.6005.04	07.01.03.05	65/2009	<i>Construção</i>	E		30%	70%	12/10	09/12	6.812,00		825.565,00	2.275.000,00	3.100.565,00	6.812,00	185.506,28	192.318,28	22,47%	6,20%
2.1.1.2.6005.06	07.01.07	66/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - hardware</i>	O		30%	70%	03/12	09/12				12.000,00	12.000,00			0,00	0,00%	
2.1.1.2.6005.07	07.01.08	68/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		30%	70%	03/12	09/12				5.500,00	5.500,00			0,00	0,00%	
2.1.1.2.6005.34	02.01.20	69/2009	<i>Material Didáctico</i>	O		30%	70%	03/12	09/12				23.500,00	23.500,00			0,00	0,00%	
2.1.1.2.6005.13	07.01.10.02	70/2009	<i>Aquisição de equipamento</i>	O		30%	70%	03/12	09/12				370.000,00	370.000,00			0,00	0,00%	
2.1.1.2.9000			EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES																
2.1.1.2.9000			Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes																
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	<i>Conservação</i>	A/E		100%		01/05	12/14	259.659,90		25.000,00	90.000,00	115.000,00	259.659,90	1.409,65	261.069,55	5,64%	227,02%
2.1.1.2.9000.06	07.01.07	36/2009	<i>Aquisição de Quadros Interactivos</i>	O		100%		01/11	06/11			77.955,00	0,00	77.955,00		63.404,26	63.404,26	81,33%	81,33%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/05	12/14	66.091,36		10.000,00	45.000,00	55.000,00	66.091,36	781,23	66.852,59	7,61%	121,55%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2											2.082.060,00	6.372.000,00	8.454.060,00	1.403.236,85	1.014.918,56	2.418.155,41	48,75%	28,60%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.											2.088.060,00	6.394.500,00	8.482.560,00	1.417.276,96	1.014.918,56	2.432.195,52	48,61%	28,67%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0											2.088.060,00	6.394.500,00	8.482.560,00	1.417.276,96	1.014.918,56	2.432.195,52	48,61%	28,67%	
2.4.0			Habituação e Serviços Colectivos																
2.4.1			HABITAÇÃO																
2.4.1.1			HABITAÇÃO SOCIAL																
2.4.1.1.1000			FREGUESIA DE AVANCA																
2.4.1.1.1001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA - Júlio Neves																
2.4.1.1.1001.02	07.01.02.03	70/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		03/12	03/13			60.000,00	60.000,00			0,00			0,00%
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		05/09	12/13	34.323,50		7.500,00	60.000,00	67.500,00	34.323,50	0,00	34.323,50	0,00%	50,85%
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	<i>Construção</i>	E		100%		05/13	12/14				1.600.000,00	1.600.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.2000			FREGUESIA DE BEDUÍDO																
2.4.1.1.2002			Urbanização da Teixugueira																
2.4.1.1.2002.02	07.01.02.03	39/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		05/11	05/12			10.000,00	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	<i>Conservação do Blocos incluindo Arranjos Exteriores</i>	E		100%		01/02	12/13	222.682,82		24.896,40	1.470.000,00	1.494.896,40	222.682,82	2.196,67	224.879,49	8,82%	15,04%
2.4.1.1.5000			FREGUESIA DE PARDILHÓ																
2.4.1.1.5001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA																
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	42/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		09/08	03/11	2.652,50		5.750,00	0,00	5.750,00	2.652,50	3.454,55	6.107,05	60,08%	106,21%
2.4.1.1.5001.10	07.01.01	80/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		06/11	12/12			7.500,00	7.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	<i>Construção</i>	E		100%		06/13	12/14				600.000,00	600.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.6000			FREGUESIA DE SALREU																
2.4.1.1.6001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA																
2.4.1.1.6001.02	07.01.02.03	44/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		09/08	03/11	2.580,50		5.500,00	0,00	5.500,00	2.580,50	3.309,35	5.889,85	60,17%	107,09%
2.4.1.1.6001.04	07.01.02.03	26/2005	<i>Construção</i>	E		100%		06/13	12/14				550.000,00	550.000,00			0,00		0,00%
2.4.1.1.9000			TODO O CONCELHO																
2.4.1.1.9002			Programa Casa Melhor																
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	<i>Participação</i>	O		100%		10/04	12/14	386.160,32		54.000,00	240.000,00	294.000,00	386.160,32	37.577,97	423.738,29	69,59%	144,13%
2.4.1.1.9003			Projecto Habitação Freguesias																
2.4.1.1.9003.18	08.05.01.02	45/2009	<i>Participação</i>	O		100%		10/04	12/14	1.647,60		20.625,99	60.000,00	80.625,99	1.647,60	7.306,52	8.954,12	35,42%	11,11%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.											135.772,39	4.662.500,00	4.798.272,39	650.047,24	53.845,06	703.892,30	39,66%	14,67%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.											135.772,39	4.662.500,00	4.798.272,39	650.047,24	53.845,06	703.892,30	39,66%	14,67%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																		
2.4.2.1.1000 PLANOS DE URBANIZAÇÃO																		
2.4.2.1.1200 Planos de Urbanização de Beduído																		
2.4.2.1.1201 Plano de Urbanização da Cidade																		
2.4.2.1.1201.02	07.01.15	28/2005	Revisão	A/O		100%		09/06	12/11	50.171,50	10.000,00	0,00	10.000,00	50.171,50	6.473,50	56.645,00	64,74%	566,45%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.1											10.000,00	0,00	10.000,00	50.171,50	6.473,50	56.645,00	64,74%	566,45%
2.4.2.3 REABILITAÇÃO URBANA E RURAL																		
2.4.2.3.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.4.2.3.1007 Centro Cívico de Avanca																		
2.4.2.3.1007.04	07.03.03.05	13/2007	Arranjos Exteriores	E		100%		06/08	10/11	70.613,60	200.000,00	0,00	200.000,00	70.613,60	36.313,51	106.927,11	18,16%	53,46%
2.4.2.3.1011 Largo da Rua da Nestlé																		
2.4.2.3.1011.04	07.03.03.05	02/2009	Construção	A/O		100%		05/09	02/11	25.585,88	5.000,00	0,00	5.000,00	25.585,88	152,92	25.738,80	3,06%	514,78%
2.4.2.3.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
2.4.2.3.2014 Largo de Santo Amaro																		
2.4.2.3.2014.02	07.03.03.05	51/2010	Elaboração de Projecto (3ª fase)	O		100%		02/11	07/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2022 Urbanização da Quinta da Costeira																		
2.4.2.3.2022.02	07.03.03.05	23/2008	Elaboração de Projecto de Arranjos Exteriores	O		100%		02/11	04/11		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2022.04	07.03.03.05	24/2008	Construção	E		100%		03/12	12/12			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2011 Urbanização do Quarteirão a Norte da Praça Francisco Barbosa																		
2.4.2.3.2011.02	07.03.03.05	70/2008	Projecto de Infra-estrutura	O		100%		03/10	10/11	1.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%	12,00%
2.4.2.3.2011.04	07.03.03.05	90/2011	Construção	E		100%		03/11	12/13		25.500,00	699.500,00	725.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2025 Cidade do Antuã - Regeneração Urbana																		
2.4.2.3.2025.02	07.03.03.05	30/2009	Elaboração de Projectos	O		50%	50%	09/08	06/11	15.600,00	35.000,00	0,00	35.000,00	15.600,00	28.586,48	44.186,48	81,68%	126,25%
2.4.2.3.2025.12	07.01.15	75/2011	Outros Investimentos	E		50%	50%	02/11	12/11		96.726,00	0,00	96.726,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2025.03	07.01.04.13	76/2011	Outras Construções	E		50%	50%	05/10	12/11		5.880,00	0,00	5.880,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2025.04	07.03.03.05	31/2009	Construção	E		50%	50%	05/10	12/11		560.300,00	430.000,00	990.300,00		56.979,61	56.979,61	10,17%	5,75%
2.4.2.3.2026 Reabilitação do Centro Histórico																		
2.4.2.3.2026.02	07.03.03.05	64/2010	Elaboração de projecto	E		100%		10/11	03/12		15.000,00	20.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2026.04	07.03.03.01	77/2011	Construção	E		100%		09/11	09/12		5.000,00	400.000,00	405.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.3000 FREGUESIA DE CANELAS																		
2.4.2.3.3004 Centro Cívico de Canelas																		
2.4.2.3.3004.02	07.03.03.05	45/2003	Elaboração de projecto	A/O		100%		06/11	06/12		5.000,00	15.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	Aquisição de terrenos	O		100%		09/11	12/14		10.000,00	190.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.4000 FREGUESIA DE FERRELÂ																		
2.4.2.3.4001 Largo da Capela de São Bartolomeu / Roxico (2ª fase)																		
2.4.2.3.4001.02	07.03.03.05	78/2011	Elaboração de projecto	A/O		100%		01/11	06/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.4001.04	07.03.03.05	27/2004	Construção	E		100%		10/08	01/11	23.971,50	1.250,00	0,00	1.250,00	23.971,50	1.249,75	25.221,25	99,98%	2017,70%
2.4.2.3.4004 Centro Cívico de Ferrelâ																		
2.4.2.3.4004.02	07.03.03.05	85/2002	Elaboração de projecto	A/O		100%		03/13	12/13			20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.4004.18	08.05.01.02	41/2009	Comparticipação	O		100%		12/10	04/11		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.4.2.3.5004 Centro Cívico de Pardilhó																		
2.4.2.3.5004.09	07.03.03.05	90/2002	Arranjos urbanístico	E		100%		07/08	03/11	792.692,76	36.000,00	0,00	36.000,00	792.692,76	28.443,75	821.136,51	79,01%	2280,93%
2.4.2.3.5005 Espaço Envolvente ao Pavilhão Saavedra Guedes																		
2.4.2.3.5005.09	07.03.03.05	52/2003	Arranjo urbanístico	E		100%		09/08	04/11	82.650,85	3.100,00	0,00	3.100,00	82.650,85	0,00	82.650,85	0,00%	2666,16%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.2.3.6000			FREGUESIA DE SALREU																
2.4.2.3.6006			Infraestruturas do P. U. de Salreu																
2.4.2.3.6006.02	07.03.03.01	91/2002	Elaboração de Projecto	A/O		100%		05/12	12/13			50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%	
2.4.2.3.6007			Largo entre as Ruas da Adou de Cima e Dr. José Oliveira e Silva																
2.4.2.3.6007.09	07.03.03.05	42/2008	Arranjo urbanístico	E		100%		03/10	01/11	29.418,90		1.500,00	0,00	1.500,00	29.418,90	0,00	29.418,90	0,00%	1961,26%
2.4.2.3.7000			FREGUESIA DE VEIROS																
2.4.2.3.7001			Centro Cívico de Veiros																
2.4.2.3.7001.04	07.03.03.05	48/2009	Construção	E		100%		10/10	08/11			275.000,00	0,00	275.000,00		250.543,82	250.543,82	91,11%	91,11%
2.4.2.3.9000			TODO O CONCELHO																
2.4.2.3.9001			Programa de Imóveis Degradados																
2.4.2.3.9001.58	08.01.01.02	81/2011	Empresas-Transferências	O		100%		01/11	12/14			2.000,00	6.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.9001.36	08.08.02	82/2011	Famílias-Transferências	o		100%		01/11	12/14			3.000,00	9.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.9004			Passeios Municipais																
2.4.2.3.9004.04	07.03.03.01	65/2010	Construção e Beneficiação	A/O		100%		01/09	12/14	13.340,25		30.000,00	45.000,00	75.000,00	13.340,25	0,00	13.340,25	0,00%	17,79%
2.4.2.3.9004.18	08.05.01.02	66/2010	Comparticipação	O		100%		03/09	12/14	22.310,91		60.600,00	150.000,00	210.600,00	22.310,91	17.556,35	39.867,26	28,97%	18,93%
2.4.2.3.9099			Infraestruturas Diversas de Reabilitação Urbana																
2.4.2.3.9099.11	07.01.02.02	68/2010	Aquisição de Imóveis	A/O		100%		01/10	12/14			130.000,00	40.000,00	170.000,00		115.000,00	115.000,00	88,46%	67,65%
2.4.2.3.9099.10	07.01.01	69/2010	Aquisição de Terrenos	A/O		100%		01/10	12/14	335.000,00		20.000,00	150.000,00	170.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%	197,06%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3											1.570.356,00	2.324.500,00	3.894.856,00	1.412.984,65	534.826,19	1.947.810,84	34,06%	50,01%	
2.4.2.5			ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE																
2.4.2.5.9001			Plano Municipal da Promoção de Acessibilidades																
2.4.2.5.9001.02	07.03.03.01	46/2008	Elaboração de Projecto	O		100%		12/08	05/12			5.000,00	20.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.5.9001.04	07.03.03.01	22/2007	Construção e Beneficiação	E		100%		12/07	12/12	12.396,08		10.000,00	50.000,00	60.000,00	12.396,08	0,00	12.396,08	0,00%	20,66%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.5											15.000,00	70.000,00	85.000,00	12.396,08	0,00	12.396,08	0,00%	14,58%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.											1.595.356,00	2.394.500,00	3.989.856,00	1.475.552,23	541.299,69	2.016.851,92	33,93%	50,55%	
2.4.3			SANEAMENTO																
2.4.3.1			REDE DE ESGOTOS																
2.4.3.1.8000			TODO CONCELHO																
2.4.3.1.8001			Aquadutos e Drenagens																
2.4.3.1.8001.02	07.01.04.02	54/2010	Elaboração de Projecto	O		100%		01/10	12/12			16.100,00	10.000,00	26.100,00		6.027,00	6.027,00	37,43%	23,09%
2.4.3.1.8001.18	08.05.01.02	55/2010	Comparticipação	O		100%		01/10	12/14	1.200,00		14.400,00	30.000,00	44.400,00	1.200,00	3.422,01	4.622,01	23,76%	10,41%
2.4.3.1.8001.04	07.01.04.02	60/2001	Construção	E		100%		01/03	12/14	139.471,43		90.228,60	290.000,00	380.228,60	139.471,43	13.687,92	153.159,35	15,17%	40,28%
2.4.3.1.8001.33	07.01.04.02	07/2006	Remodelação e Ampliação	E		100%		01/06	12/14	4.714,50		10.000,00	30.000,00	40.000,00	4.714,50	0,00	4.714,50	0,00%	11,79%
2.4.3.1.8004			Rede de Saneamento do Concelho																
2.4.3.1.8004.04	07.01.04.02	52/2008	Construção	E		45%	55%	01/08	06/11	752.361,05		315.500,00	0,00	315.500,00	752.361,05	296.028,34	1.048.389,39	93,83%	332,29%
2.4.3.1.8004.03	07.01.04.02	23/2007	Remodelação e Ampliação	A/E		100%		07/07	02/11	103.854,63		1.000,00	0,00	1.000,00	103.854,63	739,23	104.593,86	73,92%	10459,39%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.3.1											447.228,60	360.000,00	807.228,60	1.001.601,61	319.904,50	1.321.506,11	71,53%	163,71%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.3.											447.228,60	360.000,00	807.228,60	1.001.601,61	319.904,50	1.321.506,11	71,53%	163,71%	
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
2.4.4.1			ÁGUA																
2.4.4.1.8000			ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCELHO																
2.4.4.1.8001			Remodelação da Rede Existente																
2.4.4.1.8001.04	07.01.04.07	15/2006	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	E		100%		01/07	02/11	71.597,57		500,00	0,00	500,00	71.597,57	488,62	72.086,19	97,72%	14417,24%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1											500,00	0,00	500,00	71.597,57	488,62	72.086,19	97,72%	14417,24%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.											500,00	0,00	500,00	71.597,57	488,62	72.086,19	97,72%	14417,24%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.5 RESÍDUOS SÓLIDOS																		
2.4.5.1 HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA																		
2.4.5.1.8001 LIMPEZA URBANA																		
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	O	100%		01/07	12/14	18.860,95	5.645,70	15.000,00	20.645,70	18.860,95	4.704,75	23.565,70	83,33%	114,14%	
2.4.5.1.8001.21	07.01.11	92/2009	Ferramentas de utensílios	O	100%		01/09	12/14		500,00	1.500,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1										6.145,70	16.500,00	22.645,70	18.860,95	4.704,75	23.565,70	76,55%	104,06%	
2.4.5.2 RECOLHA DE R.S.U.																		
2.4.5.2.8001 TODO CONCELHO																		
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	O	100%		01/02	12/14	351.158,20	49.170,00	110.000,00	159.170,00	351.158,20	25.173,20	376.331,40	51,20%	236,43%	
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	E	100%		01/05	12/14	29.589,75	8.000,00	30.000,00	38.000,00	29.589,75	0,00	29.589,75	0,00%	77,87%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2										62.170,00	1.060.000,00	1.122.170,00	380.747,95	25.173,20	405.921,15	40,49%	36,17%	
2.4.5.8 PROJECTOS DE SENSIBILIZAÇÃO DE RECOLHA SELECTIVA																		
2.4.5.8.8001			Reciclagem de óleos domésticos usados	O	100%		01/11	12/11		1.500,00	0,00	1.500,00		524,66	524,66	34,98%	34,98%	
2.4.5.8.8001.13	07.01.10.01	58/2010	Aquisição de Equipamento	O	100%		01/11	12/11		1.500,00	0,00	1.500,00		524,66	524,66	34,98%	34,98%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.8										1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	524,66	524,66	34,98%	34,98%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.										69.815,70	1.076.500,00	1.146.315,70	399.608,90	30.402,61	430.011,51	43,55%	37,51%	
2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																		
2.4.6.1 SALUBRIDADE																		
2.4.6.1.8000 LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO																		
2.4.6.1.8001 Lavadouros Fontanários e Zonas Envolventes																		
2.4.6.1.8001.18	08.05.01.02	38/2004	Conservação e reparação/Complicação	O	100%		01/02	12/14	75.580,51	16.090,00	15.000,00	31.090,00	75.580,51	3.687,86	79.268,37	22,92%	254,96%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1										16.090,00	15.000,00	31.090,00	75.580,51	3.687,86	79.268,37	22,92%	254,96%	
2.4.6.3 CANIS																		
2.4.6.3.9000 CANIS TODO O CONCELHO																		
2.4.6.3.9002 Canil Intermunicipal																		
2.4.6.3.9002.18	08.05.01.01	56/2006	Complicação - Parceria Inter-Municipal	O	100%		02/11	12/14		5.000,00	95.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3										5.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.6 JARDINS																		
2.4.6.6.8000 JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO																		
2.4.6.6.8000.33	07.03.03.05	39/2004	Beneficiação e Construção de Zonas Ajardinadas	O	100%		01/04	12/14	51.995,52	32.000,00	60.000,00	92.000,00	51.995,52	0,00	51.995,52	0,00%	56,52%	
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	Construção de Estufa-Viveiro	O	100%		01/02	12/13	46.237,34	30.000,00	10.000,00	40.000,00	46.237,34	0,00	46.237,34	0,00%	115,59%	
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	Redes de Rega	O	100%		01/02	12/14	18.432,80	10.000,00	45.000,00	55.000,00	18.432,80	0,00	18.432,80	0,00%	33,51%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6										72.000,00	115.000,00	187.000,00	116.665,66	0,00	116.665,66	0,00%	62,39%	
2.4.6.7 REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL																		
2.4.6.7.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.4.6.7.1002 Requalificação do Rio Gonde (a Ponte da Ponte)																		
2.4.6.7.1002.10	07.01.01	41/2005	Aquisição de terrenos	O	100%		01/11	12/12		5.000,00	10.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.1002.04	07.03.03.05	42/2005	Execução	E	100%		01/11	12/12		5.000,00	50.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.6.7.9000 TODO O CONCELHO																			
2.4.6.7.9001			Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica																
2.4.6.7.9001.02	07.03.03.05	113/2002	Elaboração de Projecto	A/E	100%		01/11	12/12			5.000,00	55.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9001.04	07.03.03.05	78/2010	Execução	E	100%		03/11	10/14			25.000,00	150.000,00	175.000,00		1.476,00	1.476,00	5,90%	0,84%	
2.4.6.7.9004			Percursos na Natureza/Eco-Turismo -Projecto BIORIA/Estação Viva																
2.4.6.7.9004.14	07.01.04.09	47/2005	Sinalização	O	100%		02/08	12/12	3.138,00		3.500,00	20.000,00	23.500,00		3.138,00	2.490,75	5.628,75	71,16%	23,95%
2.4.6.7.9004.12	07.01.15	72/2009	Equipamento Diverso	O	50%	50%	08/08	09/12	54.624,90		98.500,00	42.000,00	140.500,00	54.624,90	94.522,32	149.147,22	95,96%	106,15%	
2.4.6.7.9004.18	08.05.01.02	73/2009	Complicação - delegação de competências a Juntas de Freguesia	O	100%		04/09	07/11	150.000,00		26.600,00	0,00	26.600,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	37,59%	601,50%	
2.4.6.7.9004.04	07.03.03.08	48/2005	Melhoramento de caminhos	A/E	100%		02/08	12/12	59.678,00		42.400,00	12.000,00	54.400,00	59.678,00	42.294,00	101.972,00	99,75%	187,45%	
2.4.6.7.9006			Centro de interpretação Ambiental- BIORIA																
2.4.6.7.9006.11	07.01.02.02	80/2011	Aquisição de Imóveis	O	200%		01/10	12/11			25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	
2.4.6.7.9006.09	07.03.03.05	76/2009	Arranjos Envolventes	O	100%		01/09	03/11	15.086,63		2.500,00	0,00	2.500,00	15.086,63	0,00	15.086,63	0,00%	603,47%	
2.4.6.7.9006.12	07.01.15	43/2010	Equipamento Diverso ou Básico	O	50%	50%	08/11	09/12			5.000,00	7.800,00	12.800,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9007			CicloRia																
2.4.6.7.9007.02	07.03.03.05	83/2011	Elaboração de Projectos	O	30%	70%	01/11	12/12			10.000,00	20.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9007.06	07.01.07	82/2009	Aquisição de equipamento informático	O	30%	70%	01/11	12/11			5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9007.07	07.01.08	83/2009	Aquisição de software informático	O	30%	70%	01/11	12/11			17.500,00	0,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9007.14	07.01.15	84/2009	Aquisição de Equipamento Diverso	O	30%	70%	01/11	12/11			70.200,00	0,00	70.200,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9007.04	07.03.03.13	85/2009	Construção de Percursos	O	30%	70%	01/11	12/12			74.000,00	10.000,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.			Parque de Campismo NATUREZA_BIORIA																
2.4.6.7.9009.10	07.01.01	85/2011	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/11	12/12			3.000,00	15.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.4.6.7.9009.14	07.01.15	86/2011	Equipamento Diverso ou Básico	O	50%	50%	08/12	09/13				40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9008			Polis da Ria																
2.4.6.7.9008.43	09.07.01	87/2009	Subscrição de Capital	O	100%		01/09	12/14	316.024,00		316.024,00	1.516.000,00	1.832.024,00	316.024,00	316.024,00	632.048,00	100,00%	34,50%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.7											739.224,00	1.947.800,00	2.687.024,00	598.551,53	491.807,07	1.090.358,60	66,53%	40,58%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.											832.314,00	2.172.800,00	3.005.114,00	790.797,70	495.494,93	1.286.292,63	59,53%	42,80%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0											3.080.986,69	10.666.300,00	13.747.286,69	4.389.205,25	1.441.435,41	5.830.640,66	46,78%	42,41%	
2.5.0 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																			
2.5.1 CULTURA																			
2.5.1.3 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS																			
2.5.1.3.1000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.1.3.1001			Casa Museu Egas Moniz /Quinta do Marinheiro																
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	Elaboração de Projectos	A/O	30%	70%	03/09	12/13	17.400,00		60.910,00	100.000,00	160.910,00	17.400,00	42.730,20	60.130,20	70,15%	37,37%	
2.5.1.3.1001.10	07.01.01	24/2009	Aquisição de Terrenos / Imóveis	A/O	30%	70%	01/09	12/12	0,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	Restauro, Conservação e Construção	A/E	30%	70%	06/09	12/14	189.972,72		269.100,00	1.200.000,00	1.469.100,00	189.972,72	85.211,82	275.184,54	31,67%	18,73%	
2.5.1.3.1001.05	07.01.09	88/2008	Aquisição de Equipamento	O	30%	70%	05/08	12/11	4.223,81		2.200,00	0,00	2.200,00	4.223,81	0,00	4.223,81	0,00%	191,99%	
2.5.1.3.1001.06	07.01.07	49/2010	Aquisição de Equipamento Informático	O	30%	70%	01/10	12/11			2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.42	07.01.12	14/2006	Acompanhamento Técnico/Restauro de Peças	A/O	30%	70%	06/09	12/11	3.846,00		8.000,00	0,00	8.000,00	3.846,00	3.859,90	7.705,90	48,25%	96,32%	
2.5.1.3.1001.14	07.01.15	89/2008	Aquisição de Imobilizado Corpóreo Diverso	O	30%	70%	06/09	12/11	4.709,10		1.500,00	0,00	1.500,00	4.709,10	0,00	4.709,10	0,00%	313,94%	
2.5.1.3.1002			Casa do Gama																
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	Elaboração de Projecto de Remodelação	O	100%		03/11	12/12			5.000,00	30.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	Remodelação	E	100%		01/12	12/13				500.000,00	500.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1004			Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Casa Museu Egas Moniz																
2.5.1.3.1004.05	07.01.09	90/2008	Aquisição de Equipamento administrativo	O	100%		04/09	12/14	7.505,18		2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.505,18	0,00	7.505,18	0,00%	93,81%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.3.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
2.5.1.3.2001 Biblioteca Municipal																		
2.5.1.3.2001.05	07.01.09	19/2006	Aquisição de Mobiliário	O		100%		01/10	12/11	1.477,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.477,05	0,00	1.477,05	0,00%	147,71%
2.5.1.3.2001.13	07.01.10.02	27/2009	Aquisição de Equipamento Básico	O		100%		01/09	12/11		2.500,00	0,00	2.500,00	199,90	199,90	8,00%	8,00%	
2.5.1.3.2001.06	07.01.07	18/2006	Aquisição de Equipamento Informático	O		100%		01/09	12/11	6.648,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.648,50	0,00	6.648,50	0,00%	110,81%
2.5.1.3.2001.07	07.01.08	20/2006	Equipamento Software Informático	O		100%		01/09	12/11	2.616,99	1.000,00	0,00	1.000,00	2.616,99	0,00	2.616,99	0,00%	261,70%
2.5.1.3.2002 Cine-Teatro Municipal de Estarreja																		
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	29/2009	Beneficiação e Conservação	A/E		100%		01/09	12/11	31.603,14	39.500,00	0,00	39.500,00	31.603,14	24.082,43	55.685,57	60,97%	140,98%
2.5.1.3.2002.13	07.01.10.02	46/2007	Aquisição de Equipamento Básico	O		100%		01/09	12/11	173.597,06	25.000,00	0,00	25.000,00	173.597,06	17.798,39	191.395,45	71,19%	765,58%
2.5.1.3.2002.06	07.01.07	24/2006	Aquisição de Equipamento Informático	O		100%		01/09	12/11	6.076,57	2.000,00	0,00	2.000,00	6.076,57	0,00	6.076,57	0,00%	303,83%
2.5.1.3.2002.07	07.01.08	25/2006	Aquisição de Software Informático	O		100%		01/09	12/11	2.156,22	500,00	0,00	500,00	2.156,22	0,00	2.156,22	0,00%	431,24%
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso	O		100%		01/09	12/11	63.307,13	3.600,00	0,00	3.600,00	63.307,13	2.592,94	65.900,07	72,03%	1830,56%
2.5.1.3.2004 Casa da Cultura																		
2.5.1.3.2004.04	07.01.03.02	92/2008	Construção e Restauo	E		100%		05/10	05/11		295.000,00	0,00	295.000,00		268.769,62	268.769,62	91,11%	91,11%
2.5.1.3.2004.05	07.01.09	33/2009	Aquisição de Equipamento Administrativo	O		100%		01/11	09/11		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.5000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.5.1.3.5001 Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Espaço Internet																		
2.5.1.3.5001.05	07.01.09	55/2005	Aquisição de Equipamento administrativo	O		100%		01/09	02/10	6.476,40	1.500,00	0,00	1.500,00	6.476,40	0,00	6.476,40	0,00%	431,76%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3											748.810,00	1.866.000,00	2.614.810,00	521.615,87	445.245,20	966.861,07	59,46%	36,98%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1											748.810,00	1.866.000,00	2.614.810,00	521.615,87	445.245,20	966.861,07	59,46%	36,98%
2.5.2 DESPORTO , RECREIO E LAZER																		
2.5.2.1 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS																		
2.5.2.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.5.2.1.1001 Piscina Municipal de Avanca																		
2.5.2.1.1001.02	07.01.03.02	35/2009	Elaboração de Projecto de Remodelação	O		100%		01/11	12/11		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	93/2008	Remodelação e Conservação	E		100%		01/09	12/12	12.321,90	90.000,00	60.000,00	150.000,00	12.321,90	0,00	12.321,90	0,00%	8,21%
2.5.2.1.1001.06	07.01.07	95/2008	Aquisição de Equipamento Informático	O		100%		01/11	12/11		14.100,00	0,00	14.100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.07	07.01.08	94/2008	Aquisição de Software de Gestão de Piscinas Municipais	O		100%		01/11	12/11		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	88/2001	Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico	O		100%		01/02	12/12	109.603,80	25.000,00	20.000,00	45.000,00	109.603,80	0,00	109.603,80	0,00%	243,56%
2.5.2.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
2.5.2.1.2001 Pavilhão Municipal de Desportos																		
2.5.2.1.2001.02	07.01.03.02	96/2008	Elaboração de Projecto de Ampliação	O		100%		01/11	06/12		10.000,00	10.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	Beneficiação e Ampliação	E		100%		02/01	12/14	12.623,46	10.000,00	510.000,00	520.000,00	12.623,46	6.667,10	19.290,56	66,67%	3,71%
2.5.2.1.2007 Parque Desportivo Municipal																		
2.5.2.1.2007.02	07.01.04.06	51/2004	Elaboração de Projecto da Nova Piscina e Arranjos Envolventes	A/O		60%	40%	03/05	12/10	91.112,00	2.500,00	0,00	2.500,00	91.112,00	0,00	91.112,00	0,00%	3644,48%
2.5.2.1.2007.04	07.01.03.02	54/2004	Construção da Nova Piscina Municipal	E		60%	40%	04/08	04/10	3.424.017,40	190.000,00	250.000,00	440.000,00	3.424.017,40	188.373,39	3.612.390,79	99,14%	821,00%
2.5.2.1.2007.09	07.03.03.05	63/2010	Arranjos Envolventes	E		100%		08/10	08/11		120.000,00	0,00	120.000,00		63.171,76	63.171,76	52,64%	52,64%
2.5.2.1.2007.13	07.01.10.02	59/2010	Equipamento Básico	O		100%		01/10	12/12	5.574,41	9.100,00	5.000,00	14.100,00	5.574,41	6.451,36	12.025,77	70,89%	85,29%
2.5.2.1.2007.14	07.01.15	61/2010	Imobilizado Corpóreo	O		100%		01/11	12/12		21.450,00	2.000,00	23.450,00		14.342,73	14.342,73	66,87%	61,16%
2.5.2.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.5.2.1.5001 Polidesportivo de Pardilhó																		
2.5.2.1.5001.52	08.05.01.02	88/2011	Transferências/Juntas de Freguesia	O		100%		01/12	12/12			100.000,00	100.000,00			0,00		0,00%
2.5.2.1.5001.02	07.01.04.06	87/2011	Elaboração do Projecto	E		100%		01/11	12/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.9000 TODO CONCELHO																		
2.5.2.1.9001 Instalações Desportivas Existentes																		
2.5.2.1.9001.04	07.01.03.02	99/2008	Conservação e manutenção	E/AD		100%		01/09	12/14	240,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00	240,00	2.358,89	2.598,89	31,45%	8,66%
2.5.2.1.9001.13	07.01.10.02	100/2008	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/09	12/14	27.070,87	8.500,00	15.000,00	23.500,00	27.070,87	4.579,68	31.650,55	53,88%	134,68%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1											515.150,00	994.500,00	1.509.650,00	3.682.563,84	285.944,91	3.968.508,75	55,51%	262,88%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.2 INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER																		
2.5.2.2.1000 FREGUESIA DE AVANCA																		
2.5.2.2.1002			Parque Municipal do Mato															
2.5.2.2.1002.18	08.05.01.02	43/2006	Beneficiação / Participação	O		100%		02/11	12/11									
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento	O		100%		01/09	12/11	13.144,86	500,00	0,00	500,00	13.144,86	442,80	13.587,66	51,74%	51,74%
2.5.2.2.1003 Parque do Gonde																		
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	O		100%		03/11	07/12		7.500,00	12.500,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.1003.18	08.05.01.02	89/2011	Participação	E		100%		02/11	12/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																		
2.5.2.2.2002 Parque Municipal do Antuã - Regeneração Urbana																		
2.5.2.2.2002.04	07.01.03.02	84/2011	Beneficiação da Piscina Mª Lurdes Breu / Multiusos	E		20%	80%	01/11	12/11		238.500,00	0,00	238.500,00		52.757,06	52.757,06	22,12%	22,12%
2.5.2.2.2008 Espaço Internet de Estarreja																		
2.5.2.2.2008.05	07.01.09	79/2011	Aquisição de Equipamento administrativo	O		100%		01/11	12/11		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.2008.06	07.01.07	73/2011	Aquisição de equipamento informático - hardware	O		100%		01/11	12/12		5.000,00	9.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.2008.07	07.01.08	74/2011	Aquisição de equipamento informático - software	O		100%		01/11	12/12		2.000,00	2.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.3000 FREGUESIA DE CANELAS																		
2.5.2.2.3001 Parque Álvaro Nora																		
2.5.2.2.3001.10	07.01.01	71/2010	Aquisição de Terreno	O		100%		01/11	12/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.3001.18	08.05.01.02	53/2009	Participação / Construção e Arranjos Envolventes	A/O		100%		01/10	12/10	41.956,94	15.000,00	15.000,00	30.000,00	41.956,94	11.084,25	53.041,19	73,90%	176,80%
2.5.2.2.4000 FREGUESIA DE FERRELÂ																		
2.5.2.2.4002 Parque do Carregal																		
2.5.2.2.4002.18	08.05.01.02	105/2008	Participação / Construção	O		100%		02/11	12/11		25.000,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																		
2.5.2.2.5001 Parque da Quinta do Rezende																		
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	A/O		100%		03/11	10/11		8.100,00	0,00	8.100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.9000 TODO O CONCELHO																		
2.5.2.2.9999 Instalações de Recreio e Lazer Existentes																		
2.5.2.2.9999.04	07.01.04.06	81/2010	Conservação	O/E		100%		01/11	12/11		20.000,00	0,00	20.000,00		1.395,36	1.395,36	6,98%	6,98%
2.5.2.2.9999.13	07.01.10.02	82/2010	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/11	12/11	9.892,20	15.000,00	0,00	15.000,00	9.892,20	5.254,54	15.146,74	35,03%	100,98%
2.5.2.2.9001 Parques Infantis e Sêniores do Concelho																		
2.5.2.2.9001.33	07.01.04.06	72/2010	Beneficiação e Conservação	O/E		100%		01/11	12/14		3.000,00	15.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Construção	O/E		100%		01/09	12/14	83.966,51	10.000,00	60.000,00	70.000,00	83.966,51	0,00	83.966,51	0,00%	119,95%
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O		100%		01/06	12/14	60.750,46	19.000,00	60.000,00	79.000,00	60.750,46	18.930,98	79.681,44	99,64%	100,86%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2											387.100,00	173.500,00	560.600,00	209.710,97	95.038,60	304.749,57	24,55%	54,36%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2											902.250,00	1.168.000,00	2.070.250,00	3.892.274,81	380.983,51	4.273.258,32	42,23%	206,41%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0											1.651.060,00	3.034.000,00	4.685.060,00	4.413.890,68	826.228,71	5.240.119,39	50,04%	111,85%
TOTAL DA FUNÇÃO 2.											6.820.106,69	20.094.800,00	26.914.906,69	10.220.372,89	3.282.582,68	13.502.955,57	48,13%	50,17%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3.2.0 Indústria e Energia																		
3.2.1 INDUSTRIA																		
3.2.1.1. PARQUE INDUSTRIAL																		
3.2.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																		
3.2.1.1.2011			Eco-Parque Empresarial de Estarreja (1ª Fase e 2ª Fase)															
3.2.1.1.2011.01	07.01.04.07	109/2008	Abastecimento de Água - Elaboração de Projecto	O		100%		05/08	03/12	26.418,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	26.418,00	0,00	26.418,00	0,00%	52,84%
3.2.1.1.2011.03	07.01.04.07	110/2008	Abastecimento de Água-Construção (incluindo Reservatório Central)	E		100%		03/09	03/13	21.200,00	121.900,00	800.000,00	921.900,00	21.200,00	2.232,75	23.432,75	1,83%	2,54%
3.2.1.1.2011.48	07.03.03.01	110/2009	Indemnizações	O		100%		12/00	12/14	148.465,76	20.000,00	60.000,00	80.000,00	148.465,76	6.320,00	154.785,76	31,60%	193,48%
3.2.1.1.2011.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/00	12/14	1.693.460,01	700.000,00	1.600.000,00	2.300.000,00	1.693.460,01	461.505,20	2.154.965,21	65,93%	93,69%
3.2.1.1.2011.28	07.03.03.05	111/2009	Arranjos Envolventes - Espaços Verdes	E		100%		01/09	12/14	82.425,00	3.000,00	150.000,00	153.000,00	82.425,00	0,00	82.425,00	0,00%	53,87%
3.2.1.1.2011.13	07.01.10.01	73/2010	Aquisição de Equipamento (RSU e Limpeza Pública/Urbana)	O		100%		01/11	12/14		19.930,00	15.000,00	34.930,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2011.14	07.01.15	112/2009	Imobilização Corpóreo Diverso (incluindo sistema video -vigilância)	O		100%		01/11	12/11	2.808,00	59.275,00	0,00	59.275,00	2.808,00	59.274,68	62.082,68	100,00%	104,74%
3.2.1.1.2011.19	07.01.04.09	118/2009	Sinalização	E/O		100%		01/09	12/11	8.527,94	6.000,00	0,00	6.000,00	8.527,94	369,62	8.897,56	6,16%	148,29%
3.2.1.1.2012 Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Revisão e Ampliação)																		
3.2.1.1.2012.02	07.03.03.01	123/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/09	12/12	39.150,00	69.000,00	70.000,00	139.000,00	39.150,00	6.027,00	45.177,00	8,73%	32,50%
3.2.1.1.2012.04	07.03.03.01	127/2009	Construção das Infraestruturas	E		100%		02/11	06/13		350.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2012.42	07.03.06	2/2011	Outros Bens de Domínio Público	E		100%		06/11	12/11			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2014 Variante Sul ao Eco-Parque																		
3.2.1.1.2014.10	07.01.01	4/2011	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/00	12/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2014.02	07.03.03.01	140/2009	Elaboração de projecto	O		100%		05/09	03/11	7.424,98	7.000,00	0,00	7.000,00	7.424,98	0,00	7.424,98	0,00%	106,07%
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Beneficiação	E		20%	80%	12/10	12/12		528.750,00	75.000,00	603.750,00		122.425,91	122.425,91	23,15%	20,28%
3.2.1.1.2015 Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja																		
3.2.1.1.2015.02	07.01.03.99	146/2009	Elaboração de projecto	O		100%		02/10	06/12	46.499,43	19.000,00	0,00	19.000,00	46.499,43	6.025,80	52.525,23	31,71%	276,45%
3.2.1.1.2015.04	07.01.03.99	148/2009	Construção	E		20%	80%	12/10	12/12		1.000.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00		562.764,68	562.764,68	56,28%	25,01%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1											2.946.355,00	7.195.000,00	10.141.355,00	2.076.379,12	1.226.945,64	3.303.324,76	41,64%	32,57%
3.2.1.2 FOMENTO ECONÓMICO																		
3.2.1.2.001 Incubadora de Empresas - Antigo Colégio																		
3.2.1.2.001.05	07.01.09	7/2011	Aquisição de Equipamento Administrativo	O		100%		01/11	12/11		2.000,00	0,00	2.000,00		1.499,00	1.499,00	74,95%	74,95%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.2											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.499,00	1.499,00	74,95%	74,95%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1											2.948.355,00	7.195.000,00	10.143.355,00	2.076.379,12	1.228.444,64	3.304.823,76	41,67%	32,58%
3.2.2 ENERGIA																		
3.2.2.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.2.2.1.9000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO																		
3.2.2.1.9001 Rede de Iluminação Pública																		
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	Beneficiação e Ampliação	O		100%		01/02	12/13	1.047.974,22	40.000,00	150.000,00	190.000,00	1.047.974,22	8.563,92	1.056.538,14	21,41%	556,07%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.2.1											40.000,00	150.000,00	190.000,00	1.047.974,22	8.563,92	1.056.538,14	21,41%	556,07%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2											40.000,00	150.000,00	190.000,00	1.047.974,22	8.563,92	1.056.538,14	21,41%	556,07%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0											2.988.355,00	7.345.000,00	10.333.355,00	3.124.353,34	1.237.008,56	4.361.361,90	41,39%	42,21%
3.3.0 Transportes e Comunicações																		
3.3.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																		
3.3.1.1 Rede Viária																		
3.3.1.1.1000 REDE DE AVANCA																		
3.3.1.1.1008 Rua de Sardinha																		
3.3.1.1.1008.04	07.03.03.01	109/2001	Beneficiação	E		100%		06/09	6/11	44.371,24	1.350,00	0,00	1.350,00	44.371,24	1.320,83	45.692,07	97,84%	3384,60%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.1014	07.03.03.01	77/2009	Rua Prof Dr. Egas Moniz	O							6.500,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1014.02	07.03.03.01	11/2008	Elaboração de Projecto	E	100%		05/11	10/11										
3.3.1.1.1014.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação		100%		05/12	12/13			220.000,00		220.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1025	07.03.03.01	176/2009	Rua das Corgas	O								7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1025.02	07.03.03.01	148/2002	Elaboração de Projecto	E	100%		01/13	03/13										0,00%
3.3.1.1.1025.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação		100%		9/13	12/13			80.000,00		80.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1032	07.03.03.01	155/2002	Rua dos Anjos	E						73.660,00	1.000,00	0,00	1.000,00	73.660,00	0,00	73.660,00	0,00%	7366,00%
3.3.1.1.1032.04	07.03.03.01		Beneficiação		100%		03/08	0/11										
3.3.1.1.1033	07.03.03.01	156/2002	Ponte Sobre o Rio Gonde	O								95.000,00	95.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1033.02	07.03.03.01	157/2002	Elaboração de projecto	E	100%		01/13	08/13										0,00%
3.3.1.1.1033.04	07.03.03.01		Construção		100%		03/14	12/14		59.208,98	400.000,00		400.000,00	59.208,98		59.208,98		14,80%
3.3.1.1.1035	07.03.03.01	86/2009	Rua do Lombão	O								3.500,00	0,00	3.500,00	3.044,25	3.044,25	86,98%	86,98%
3.3.1.1.1035.02	07.03.03.01	10/2011	Elaboração de projecto	O	100%		01/10	03/11										0,00%
3.3.1.1.1035.10	07.01.01	159/2002	Aquisição de Terrenos	O	100%		04/11	05/11			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1035.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%		10/11	05/12			100.000,00	83.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1040	07.03.03.01	53/2006	Rua de Santa Ana	O								12.500,00	12.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1040.01	07.03.03.01	54/2006	Elaboração de projecto de Variante	E	100%		01/14	04/14										0,00%
3.3.1.1.1040.03	07.03.03.01		Construção de Variante		100%		08/14	12/14				120.000,00	120.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1046	07.03.03.01	88/2009	Rua Padre António Maria Silva	O								5.000,00	0,00	5.000,00	1.328,40	1.328,40	26,57%	26,57%
3.3.1.1.1046.02	07.03.03.01	173/2002	Elaboração de projecto	E	100%		01/10	03/11										0,00%
3.3.1.1.1046.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação		100%		05/12	10/12				75.000,00	75.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1051	07.03.03.01	11/2011	Rua S. Salvador (Parte)	O								2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1051.02	07.03.03.01	179/2002	Elaboração de projecto	E	100%		01/14	04/14										0,00%
3.3.1.1.1051.04	07.03.03.01		Alargamento		100%		08/14	12/14				22.000,00	22.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1061	07.03.03.01	13/2011	Rua das Cavadas	O								2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1061.02	07.03.03.01	79/2003	Elaboração de projecto	E	100%		01/14	04/14										0,00%
3.3.1.1.1061.04	07.03.03.01		Beneficiação		100%		08/14	12/14				18.000,00	18.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1062	07.03.03.01	41/2007	Rua Angelica Neves	O						2.887,45	5.000,00	0,00	5.000,00	2.887,45	1.070,10	3.957,55	21,40%	79,15%
3.3.1.1.1062.02	07.03.03.01	42/2007	Elaboração de projecto	O	100%		02/09	05/11										0,00%
3.3.1.1.1062.10	07.01.01	43/2007	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/12	03/12				1.000,00	1.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1062.04	07.03.03.01		Construção	E	100%		09/12	12/12				108.000,00	108.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1064	07.03.03.01	1/2010	Rua da Aldeia	O								7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1064.02	07.03.03.01	103/2003	Elaboração de projecto	E	100%		05/11	09/11										0,00%
3.3.1.1.1064.04	07.03.03.01		Alargamento e beneficiação		100%		05/12	10/12				90.000,00	90.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1066	07.03.03.01	2/2010	Rua da Areia	O								7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1066.02	07.03.03.01	101/2003	Elaboração de projecto	E	100%		01/12	03/12										0,00%
3.3.1.1.1066.04	07.03.03.01		Beneficiação		100%		08/12	12/12				36.000,00	36.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1081	07.03.03.01	36/2007	Rua da Tendeira	E								100.000,00	100.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1081.04	07.03.03.01		Beneficiação		100%		05/14	12/14										0,00%
3.3.1.1.1086	07.03.03.01	18/2011	Rua das Devesas (Parte)	O								5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1086.02	07.03.03.01	91/2003	Elaboração de projecto	E	100%		01/13	03/13										0,00%
3.3.1.1.1086.04	07.03.03.01		Beneficiação		100%		09/13	12/13				25.000,00	25.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1093	08.05.01.02	20/2011	Rua do Angelim	E								50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1093.18	08.05.01.02		Comparticipação		100%		01/12	12/12										0,00%
3.3.1.1.1098	07.03.03.01	90/2009	Rua do Fojo	O								7.500,00	0,00	7.500,00	1.377,60	1.377,60	18,37%	18,37%
3.3.1.1.1098.02	07.03.03.01	87/2003	Elaboração de projecto	E	100%		05/10	06/11										0,00%
3.3.1.1.1098.04	07.03.03.01		Alargamento e beneficiação		100%		05/12	10/13				260.000,00	260.000,00			0,00		0,00%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.1103	07.03.03.01	34/2005	Rua do Paço Beneficiação	E		100%		06/14	11/14			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1104	07.03.03.01	15/2008	Rua Padre Magina Beneficiação e Drenagens	E		100%		07/09	03/11	22.010,70	12.000,00	0,00	12.000,00	22.010,70	11.031,09	33.041,79	91,93%	275,35%	
3.3.1.1.1105	07.03.03.01	30/2007	Rua Outeiro da Bandeira Elaboração de projecto	O		100%		11/10	03/11		10.500,00	0,00	10.500,00		3.062,70	3.062,70	29,17%	29,17%	
3.3.1.1.1105.02	07.01.01	4/2010	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/12	03/12			60.000,00	60.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1105.10	07.03.03.01	85/2003	Alargamento e beneficiação	E		100%		09/12	12/13			400.000,00	400.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1105.04	07.03.03.01																		
3.3.1.1.1109	07.03.03.01	91/2009	Rua dos Carvalhos Elaboração de projecto	O		100%		06/11	11/11		7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1109.02	07.03.03.01	58/2004	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/12	10/12			90.000,00	90.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1114	07.03.03.01	16/2008	Rua Joaquim Maria Nicolau Elaboração de projecto	O		100%		01/11	03/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1114.02	07.03.03.01	17/2008	Alargamento e Beneficiação	E		100%		08/11	05/12			50.000,00	20.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1123	07.03.03.01	106/2003	Rua Padre Francisco dos Anjos Alargamento e Beneficiação	E		100%		09/10	05/11		38.500,00	0,00	38.500,00		36.954,25	36.954,25	95,99%	95,99%	
3.3.1.1.1128	07.03.03.01	5/2010	Travessa da Aldeia Elaboração de projecto	O		100%		05/11	09/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1128.02	07.03.03.01	104/2003	Alargamento e beneficiação	E		100%		05/12	10/12			30.000,00	30.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1128.04	07.03.03.01																		
3.3.1.1.1129	07.03.03.01	21/2011	Rua da Várzea (Parte) Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1129.02	07.03.03.01	32/2006	Alargamento e Beneficiação	E		100%		05/14	12/14			70.000,00	70.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1132	07.03.03.01	116/2003	Travessa do Canto Beneficiação	E		100%		11/10	08/11		15.800,00	0,00	15.800,00		7.329,90	7.329,90	46,39%	46,39%	
3.3.1.1.1144	07.03.03.01	22/2011	Rua das Brejas Elaboração de projecto	O		100%		05/13	09/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1144.02	07.03.03.01	98/2003	Alargamento e beneficiação	E		100%		05/14	12/14			110.000,00	110.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1147	07.03.03.01	39/2006	Rua de Penedias Alargamento e beneficiação	E		100%		04/10	03/11	47.074,13	3.000,00	0,00	3.000,00	47.074,13	1.796,47	48.870,60	59,88%	1629,02%	
3.3.1.1.1148	07.03.03.01	23/2011	Rua Chão Novo Elaboração de projecto	O		100%		09/12	12/12			2.500,00	2.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1148.02	07.03.03.01	114/2003	Beneficiação	E		100%		06/13	12/13			70.000,00	70.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1152	07.03.03.01	97/2009	Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte) Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/13			15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1152.02	07.03.03.01	118/2003	Beneficiação (drenagem de água pluviais e construção de passeios)	E		100%		05/14	11/14			180.000,00	180.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1157	07.03.03.01	98/2009	Rua do Carrascal Elaboração de projecto	O		100%		01/14	03/14			7.500,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1157.02	07.03.03.01	108/2003	Beneficiação	E		100%		05/14	10/14			87.000,00	87.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1162	07.03.03.01	99/2009	Rua Corte Real Beneficiação	E		100%		05/12	08/12			20.000,00	20.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1168	07.03.03.01	102/2003	Rua da Associação Atlética de Avanca Beneficiação	E		100%		06/14	12/14			65.000,00	65.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1180	07.03.03.01	121/2003	Rua Alto das Cabanas Beneficiação	E		100%		11/10	06/11		22.000,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1181	08.05.01.02	6/2010	Caminho de Acesso e Pontão da Peneda Complicação	E		100%		01/10	12/11		20.000,00	0,00	20.000,00		18.537,97	18.537,97	92,69%	92,69%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.1186	07.03.03.01	7/2010	Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal	O															
3.3.1.1.1186.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto				01/13	05/13				7.500,00						0,00	0,00%
3.3.1.1.1186.04	07.03.03.01	33/2006	Alargamento e Beneficiação	E			05/14	10/14				50.000,00						0,00	0,00%
3.3.1.1.1188			Travessa Dr. António Duarte de Oliveira																
3.3.1.1.1188.18	08.05.01.02	24/2011	Comparticipação	O			01/11	12/11				10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.1217			Travessa da Rua António da Póvoa																
3.3.1.1.1217.18	08.05.01.02	08/2010	Comparticipação	E			11/10	03/11				15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00	100,00%	100,00%
3.3.1.1.1221			Rua do Tapado																
3.3.1.1.1221.02	07.03.03.01	101/2009	Elaboração de Projecto	E			05/13	08/13				5.000,00		5.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.1003			Rua Nova																
3.3.1.1.1003.18	08.05.01.02	9/2010	Comparticipação	E			03/10	12/11	15.750,00			35.000,00	0,00	35.000,00	15.750,00	14.250,00	30.000,00	40,71%	85,71%
3.3.1.1.1055			Rua Alberto dos Reis																
3.3.1.1.1055.04	07.03.03.01	10/2010	Beneficiação	E			11/10	06/11				8.100,00	0,00	8.100,00		3.021,00	3.021,00	37,30%	37,30%
3.3.1.1.1024			Rua de Aqueiros (entre a A29 e a A1)																
3.3.1.1.1024.04	07.03.03.01	11/2010	Elaboração de Projecto	E			06/13	11/13				7.500,00		7.500,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.11153			Rua do Sobreiro (Parte)																
3.3.1.1.1153.02	07.03.03.01	42/2011	Elaboração de projecto	O			01/13	03/13				2.500,00		2.500,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.1153.04	07.03.03.01	12/2010	Beneficiação	E			06/13	11/13				25.000,00		25.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.1089			Rua da Fontela																
3.3.1.1.1089.04	07.03.03.01	43/2011	Beneficiação	E			07/11	08/12				10.000,00	15.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1226			Rua de Álens																
3.3.1.1.1226.02	07.03.03.01	44/2011	Elaboração de projecto	O			06/13	10/13				2.500,00		2.500,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2000			REDE DE BEDUIDO																
3.3.1.1.2014			Rua Dr. Manuel Figueiredo																
3.3.1.1.2014.02	07.03.03.01	185/2002	Elaboração de projecto	O			01/08	06/11	8.100,40			5.000,00	0,00	5.000,00	8.100,40	4.132,80	12.233,20	82,66%	244,66%
3.3.1.1.2014.10	07.01.01	187/2002	Aquisição de terrenos / indemnização	O			08/11	03/12				10.000,00	80.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2014.04	07.03.03.01	188/2002	Construção	E			08/12	12/13				310.000,00		310.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2025			Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade																
3.3.1.1.2025.02	07.03.03.01	47/2007	Elaboração de projecto	O			01/13	03/13				10.000,00		10.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	Aquisição de Habitações e Terrenos	O			08/13	12/14				375.000,00		375.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2041			Rua Dr. Dionísio de Moura																
3.3.1.1.2041.02	07.03.03.01	220/2002	Elaboração de Projecto	O			03/10	10/11				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2041.04	07.03.03.01	222/2002	Beneficiação e conservação	E			05/13	12/14				180.000,00		180.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2042			Rua Dr. José Justiniano																
3.3.1.1.2042.02	07.03.03.01	225/2002	Elaboração de Projecto	O			03/10	10/11				6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2042.04	07.03.03.01	227/2002	Beneficiação e conservação	E			05/13	12/14				130.000,00		130.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2049			Rua Dr. Tavares da Silva																
3.3.1.1.2049.02	07.03.03.01	249/2002	Elaboração de Projecto	O			11/10	03/11				12.500,00	0,00	12.500,00		7.318,50	7.318,50	58,55%	58,55%
3.3.1.1.2049.10	07.01.02.02	251/2002	Aquisição de Habitações e Terrenos	O			04/11	06/12				40.000,00	60.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2049.04	07.03.03.01	253/2002	Alargamento e Beneficiação	E			11/11	12/12	10.946,25			20.000,00	660.000,00	680.000,00	10.946,25	20.000,00	10.946,25	0,00%	1,61%
3.3.1.1.2052			Rua do Barreiro d' Além (Parte)																
3.3.1.1.2052.02	07.03.03.01	53/2007	Elaboração de projecto	O			01/12	06/12				2.500,00		2.500,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2052.04	07.03.03.01	271/2002	Alargamento e Beneficiação	E			05/13	11/13				65.000,00		65.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2055			Rua Nossa Srª das Febras (antiga Rua do Souto)																
3.3.1.1.2055.02	07.03.03.01	58/2007	Elaboração de projecto	O			01/11	06/11				7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2055.04	07.03.03.01	276/2002	Alargamento, Beneficiação e Drenagens	E			05/14	10/14				90.000,00		90.000,00				0,00	0,00%
3.3.1.1.2163			Rua de S. Tiago / Senhor Coberto																
3.3.1.1.2163.04	07.03.03.01	105/2009	Construção	E			11/10	03/11	41.921,25			6.000,00	0,00	6.000,00	41.921,25	2.318,75	44.240,00	38,65%	737,33%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.1.2060 3.3.1.1.2060.18	08.05.01.02	35/2010	Rua do Açude (Parte) Comparticipação	E		100%		01/14	12/14			35.000,00	35.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.2064 3.3.1.1.2064.02 3.3.1.1.2064.10 3.3.1.1.2064.04	07.03.03.01 07.01.01 07.03.03.01	50/2011 51/2011 136/2003	Rua de Trás (Parte) Elaboração de projecto Aquisição de terrenos Alargamento e Beneficiação	O E E		100% 100% 100%		05/12 11/12 06/13	10/12 12/12 10/14			2.500,00 10.000,00 80.000,00	2.500,00 10.000,00 80.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00% 0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2065 3.3.1.1.2065.02 3.3.1.1.2065.10 3.3.1.1.2065.04	07.03.03.01 07.01.01 07.03.03.01	137/2003 26/2008 138/2003	Travessa da Quinta-Velha Elaboração de Projecto Aquisição de terrenos Alargamento e Beneficiação	O E E		100% 100% 100%		06/11 01/12 06/12	12/11 03/12 12/12		10.000,00	0,00 25.000,00 210.000,00	10.000,00 25.000,00 210.000,00		0,00	0,00 0,00 0,00		0,00% 0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2069 3.3.1.1.2069.02 3.3.1.1.2069.04	07.03.03.01 07.03.03.01	53/2011 146/2003	Rua da Quinta Nova Elaboração de projecto Alargamento e Beneficiação	O E		100% 100%		06/13 05/14	12/13 11/14			5.000,00 120.000,00	5.000,00 120.000,00			0,00 0,00		0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2071 3.3.1.1.2071.02 3.3.1.1.2071.10 3.3.1.1.2071.04	07.03.03.01 07.01.01 07.03.03.01	149/2003 54/2011 150/2003	Estrada Nacional 224 Elaboração de projectos Aquisição de terrenos Alargamento e Beneficiação	O O E		100% 100% 100%		03/12 05/13 05/14	09/12 08/13 12/14			15.000,00 10.000,00 200.000,00	15.000,00 10.000,00 200.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00% 0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2091 3.3.1.1.2091.18	08.05.01.02	45/2010	Rua Canto do Esteiro (Parte) Comparticipação	E		100%		01/10	12/11			30.000,00	0,00	30.000,00		14.527,30	14.527,30	48,42%	48,42%
3.3.1.1.2118 3.3.1.1.2118.02	07.03.03.01	64/2007	Rua Luis de Camões Elaboração de Projecto	E		100%		03/12	10/12			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.2141 3.3.1.1.2141.04	07.03.03.01	30/2008	Rua Fonte da Vila (Parte) Beneficiação	E		100%		06/10	03/11	24.885,70	2.000,00	0,00	2.000,00	24.885,70	1.924,65	26.810,35	96,23%	1340,52%	
3.3.1.1.2172 3.3.1.1.2172.04	07.03.03.01	117/2009	Rua do Esteiro Beneficiação	E		100%		08/10	03/11	30.639,00	2.575,00	0,00	2.575,00	30.639,00	2.574,10	33.213,10	99,97%	1289,83%	
3.3.1.1.2295 3.3.1.1.2295.02 3.3.1.1.2295.04	07.03.03.01 07.03.03.01	121/2009 122/2009	Acesso à CIREs Elaboração de projecto Beneficiação	O E		100% 100%		11/10 06/13	06/11 12/14		2.500,00	0,00 205.000,00	2.500,00 205.000,00		774,90	774,90 0,00		31,00% 0,00%	
3.3.1.1.2291 3.3.1.1.2291.02 3.3.1.1.2291.10 3.3.1.1.2291.04	07.03.03.01 07.01.01 07.03.03.01	31/2008 32/2008 33/2008	Rua de Ligação da Rua Escola do Agro à Rua Padre de Donaciano Abreu Freire Elaboração de projecto Aquisição de Terrenos Construção	O O E		100% 100% 100%		05/13 01/14 09/14	11/13 03/14 12/14			7.500,00 25.000,00 135.000,00	7.500,00 25.000,00 135.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00% 0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2296 3.3.1.1.2296.02	07.03.03.01	130/2009	Requalificação das Ruas Agostinho Leite, Egas Moniz e Troço da Rua Manuel Ferreira da Silva Elaboração de projecto	O		100%		01/12	12/12			20.000,00	20.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.2297 3.3.1.1.2297.02 3.3.1.1.2297.18	07.03.03.01 08.05.01.02	131/2009 55/2011	Caminho das Pinheiras (Parte) Elaboração de projecto Comparticipação	O E		100% 100%		01/12 06/12	03/12 12/12			2.500,00 32.000,00	2.500,00 32.000,00			0,00 0,00		0,00% 0,00%	
3.3.1.1.2076 3.3.1.1.2076.02 3.3.1.1.2076.04	07.03.03.01 07.03.03.01	134/2009 14/2010	Estrada de São Filipe Elaboração de projecto Beneficiação	O E		100% 100%		11/10 05/12	06/11 12/12		7.500,00	0,00 200.000,00	7.500,00 200.000,00		861,00	861,00 0,00		11,48% 0,00%	
3.3.1.1.2099 3.3.1.1.2099.02 3.3.1.1.2099.04	07.03.03.01 07.03.03.01	13/2010 15/2010	Rua Dr. Augusto Castro Elaboração de projecto Alargamento e Beneficiação	O E		100% 100%		11/10 03/13	08/11 06/13		7.500,00	0,00 45.000,00	7.500,00 45.000,00		904,05	904,05 0,00		12,05% 0,00%	
3.3.1.1.2188 3.3.1.1.2188.18	08.05.01.02	16/2010	Rua dos Lagoais Comparticipação	E		100%		01/11	12/11	20.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	20.000,00	41.180,99	61.180,99	87,62%	130,17%	
3.3.1.1.2152 3.3.1.1.2152.04	07.03.03.01	17/2010	Rua da Restauração (Parte) Beneficiação	E		100%		11/10	07/11		10.000,00	0,00	10.000,00		9.492,30	9.492,30	94,92%	94,92%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2243	08.05.01.02	56/2011	Rua do Lavadouro da Fonte da Vila	E	100%		01/11	12/11		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2243.18			Comparticipação															
3.3.1.1.2129	07.03.03.01	19/2010	Rua Tomás Figueiredo	E	100%		05/13	10/13			53.000,00	53.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.2129.04			Beneficiação															
3.3.1.1.2302	08.01.01.03	60/2011	Acesso Nascente e Estacionamento à Escola Secundária de Estarreja	O	100%		01/11	12/12		50.000,00	150.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2302.18			Comparticipação															
3.3.1.1.2136	08.05.01.02	57/2011	Rua da Brejinha (Parte)	O	100%		01/12	12/12			16.500,00	16.500,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.2136.18			Comparticipação															
3.3.1.1.2104	07.03.03.01	58/2011	Rua Dr. Jaime Ferreira da Silva	O	100%		01/11	03/11		2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2104.02			Elaboração de projecto															
3.3.1.1.2104.04	07.03.03.01	59/2011	Requalificação	E	100%		09/11	08/12		5.000,00	40.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3000			REDE DE CANELAS															
3.3.1.1.3007	07.03.03.01	3/2011	Variante Sul ao Centro Cívico	O	100%		05/11	03/12		10.000,00	5.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3007.02	07.01.01	172/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		04/12	05/12			50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3007.10	07.03.03.01	178/2002	Aquisição de terrenos	E	100%		10/12	12/13			250.000,00	250.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3007.04			Construção															
3.3.1.1.3010	07.03.03.01	181/2002	Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte	O	100%		05/09	03/14	750,00		10.000,00	10.000,00	750,00		750,00		7,50%	
3.3.1.1.3010.02	07.01.01	38/2008	Elaboração de Projecto	O	100%		04/14	05/14			20.000,00	20.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3010.10	07.03.03.01	182/2002	Aquisição de terrenos	E	100%		09/14	12/14			250.000,00	250.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3010.04			Alargamento e Beneficiação															
3.3.1.1.3019	07.03.03.01	202/2002	Rua da Barroca	E	100%		11/10	08/11		26.000,00	0,00	26.000,00		23.042,28	23.042,28	88,62%	88,62%	
3.3.1.1.3019.04			Alargamento e beneficiação															
3.3.1.1.3020	08.05.01.02	5/2011	Rua Banda Bingre	O	100%		01/11	12/11		23.000,00	0,00	23.000,00		19.000,00	19.000,00	82,61%	82,61%	
3.3.1.1.3020.18			Comparticipação															
3.3.1.1.3022	07.03.03.08	157/2003	Caminho do Areal (Parte)	E	100%		06/11	10/11		70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3022.04			Beneficiação															
3.3.1.1.3023	07.03.03.08	161/2003	Caminho da Arregaça	E	100%		10/10	03/11	23.654,75	1.000,00	0,00	1.000,00	23.654,75	704,15	24.358,90	70,42%	2435,89%	
3.3.1.1.3023.04			Beneficiação															
3.3.1.1.3074	07.03.03.01	41/2008	Travessa Sul à Rua Campo da Cruz	E	100%		06/14	10/14			15.000,00	15.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3074.04			Alargamento e beneficiação															
3.3.1.1.3014	08.05.01.02	25/2011	Rua do Corgo (2ª fase)	E	100%		01/12	12/12			24.000,00	24.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3014.18			Comparticipação															
3.3.1.1.3024	07.03.03.01	26/2011	Caminho da Azenha	O	100%		01/12	03/12			7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3024.02	07.03.03.01	27/2011	Elaboração de Projecto	E	100%		09/12	12/12			51.000,00	51.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3024.04			Beneficiação															
3.3.1.1.3068	07.03.03.01	28/2011	Rua Cabeço de Baixo (Parte)	O	100%		03/12	08/12			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3068.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.3072	07.03.03.01	29/2011	Rua da Fonte	O	100%		05/13	09/13			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.3072.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.3080	07.03.03.01	30/2011	Ligação do Largo Francisco Bingre (Largo da Igreja) à Rua de S. Tomé	O	100%		01/11	06/11		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3080.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.4000			REDE DE FERMELÁ															
3.3.1.1.4012	07.03.03.01	217/2002	Rua da Devesa	A/O	100%		01/10	05/11		7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4012.02	07.01.01	47/2008	Elaboração de Projecto de construção e electrificação	O	100%		03/12	08/12			15.000,00	15.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.4012.10	08.05.01.02	155/2009	Aquisição de terrenos	O	100%		01/10	12/11	26.948,25	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.948,25	0,00	26.948,25	0,00%	67,37%	
3.3.1.1.4012.18	07.03.03.01	219/2002	Comparticipação	E	100%		09/12	12/13			160.000,00	160.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.4012.04			Alargamento e beneficiação															

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.4022	07.03.03.01	248/2002	Rua de Nossa Srª dos Prazeres (Parte)	E	100%		08/10	03/11	24.484,86	1.900,00	0,00	1.900,00	24.484,86	1.879,01	26.363,87	98,90%	1387,57%	
3.3.1.1.4022.04			Beneficiação															
3.3.1.1.4027	07.03.03.01	21/2010	Rua dos Outeiros	O	100%		01/12	05/12		7.500,00	7.500,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.4027.02			Elaboração de projecto															
3.3.1.1.4027.04	07.03.03.01	260/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/13	10/14		15.000,00	15.000,00				0,00		0,00%	
3.3.1.1.4055	07.03.03.01	62/2006	Rua Penedo do Norte	O/A	100%		01/13	08/13	1.452,00	7.500,00	7.500,00	1.452,00		1.452,00			19,36%	
3.3.1.1.4055.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.4055.10	07.01.01	49/2008	Aquisição de terrenos	O	100%		03/14	05/14		5.000,00	5.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.4055.04	07.03.03.01	63/2006	Alargamento e pavimentação	E	100%		08/14	12/14		80.000,00	80.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.4078	07.03.03.01	221/2002	Rua da Carreira Branca (Parte)	A/O	100%		05/12	10/12		10.000,00	10.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.4078.02			Elaboração de Projecto (incluindo Electrificação)															
3.3.1.1.4078.04	07.03.03.01	223/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/13	10/14		55.000,00	55.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.4038	07.03.03.01	36/2011	Rua da Costa (Parte)	O/A	100%		01/11	03/11		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00			
3.3.1.1.4038.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.4038.04	07.03.03.01	22/2010	Alargamento e beneficiação	E	100%		08/11	12/11		40.000,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4051	08.05.01.02	23/2010	Rua do Matinho	O	100%		01/11	12/11		15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4051.18			Comparticipação															
3.3.1.1.4056	07.03.03.01	24/2010	Rua do Picoto	O/A	100%		03/12	07/12		7.500,00	7.500,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.4056.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHÓ															
3.3.1.1.5038	07.03.03.08	167/2003	Caminho de Ligação do Telhadouro à Rua do Gramoal	E	100%		05/12	09/12			40.000,00	40.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.5038.04			Beneficiação															
3.3.1.1.5040	07.03.03.01	79/2007	Rua António Maria da Silva Pinho	O	100%		10/10	03/12	2.862,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00%	11,45%	
3.3.1.1.5040.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5040.10	07.01.01	54/2008	Aquisição de Terrenos	O	100%		10/11	03/12		5.000,00	30.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040.04	07.03.03.01	171/2003	Construção Placa de Ordenamento (R. da Imprensa), Alargamento e Passe	E	100%		09/12	12/14			470.000,00	470.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.5242	07.03.03.01	119/2009	Rua Padre António M. Matos (Parte)/Estrada Nacional 224-2	O	100%		11/10	06/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5242.10	07.01.01	38/2011	Aquisição de Terrenos	O	100%		07/11	03/12		20.000,00	25.000,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242.18	08.05.01.02	25/2010	Comparticipação	E	100%		01/10	12/12		50.000,00	50.000,00	100.000,00		2.776,05	2.776,05	5,55%	2,78%	
3.3.1.1.5242.04	07.03.03.01	39/2011	Alargamento e Beneficiação	E	100%		10/11	08/13		15.000,00	115.000,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5105	07.03.03.01	126/2009	Beco do Senhor do Deserto	O	100%		01/11	05/11		7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5105.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5105.10	07.01.01	26/2010	Aquisição de Terrenos	O	100%		05/11	08/11		2.500,00	0,00	2.500,00		1.933,40	1.933,40	77,34%	77,34%	
3.3.1.1.5105.04	07.03.03.01	129/2009	Alargamento e Beneficiação (1ª fase)	E	100%		05/12	10/12		40.000,00	40.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5132	07.03.03.01	40/2011	Rua Professor José Maria Godinho	O	100%		01/13	05/13		5.000,00	5.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5132.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5132.04	07.03.03.01	76/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	10/14		80.000,00	80.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5138	07.03.03.01	41/2011	Rua da Feliz	O	100%		06/13	10/13		750,00	750,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5138.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5138.04	07.03.03.01	72/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	10/14		30.000,00	30.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5168	07.03.03.01	45/2011	Rua do Gramoal	O	100%		06/13	10/13		750,00	750,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5168.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5168.04	07.03.03.01	71/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	10/14		45.000,00	45.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5170	07.03.03.01	46/2011	Rua do Monte de Baixo	O	100%		03/12	09/12		7.500,00	7.500,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5170.02			Elaboração de Projecto															
3.3.1.1.5170.04	07.03.03.01	70/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		09/13	12/14		220.000,00	220.000,00			0,00			0,00%	
3.3.1.1.5227	07.03.03.01	144/2009	Ligação da Rua Capitão António Vígário ao Largo Dr. Egas Moniz	O	100%		01/11	06/11		5.000,00	0,00	5.000,00		242,00	242,00	4,84%	4,84%	
3.3.1.1.5227.02			Elaboração de projecto															

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.5122	07.03.03.01	48/2011	Rua e Travessa do Aído do Afonso	O	100%		03/11	08/11		7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5122.02	07.03.03.01	145/2009	Elaboração de Projecto	O	100%		05/12	10/12							0,00		0,00%	
3.3.1.1.5122.04	07.03.03.01		Beneficiação	O	100%							78.000,00		78.000,00		0,00		0,00%
3.3.1.1.5163	07.03.03.01	27/2010	Rua do Chão Grande	E	100%		11/10	08/11		17.000,00	0,00	17.000,00		7.290,15	7.290,15	42,88%	42,88%	
3.3.1.1.5241	08.05.01.02	49/2011	Troço da Rua Teixugueiras com Ligação à Ribeira das Teixugueiras	E	100%		06/12	10/12			55.000,00	55.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.5241.18	08.05.01.02		Comparticipação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.5243	07.03.03.01	52/2011	Ligação da Rua do Agro à Rua dos Moleiros	O	100%		03/11	08/11		750,00	0,00	750,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5243.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O	100%													0,00%
3.3.1.1.5244	07.03.03.01	69/2011	Ligação do Beco do Casal à Rua do Lugar	O	100%		03/11	08/11		1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5244.02	07.03.03.01		Elaboração de projecto	O	100%													0,00%
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU															
3.3.1.1.6036	07.03.03.01	309/2002	Rua do Terço (Parte)	E	100%		08/10	03/11	2.538,11	31.500,00	0,00	31.500,00	2.538,11	30.958,52	33.496,63	98,28%	106,34%	
3.3.1.1.6036.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													
3.3.1.1.6042	07.03.03.01	1/2011	Rua José Luciano de Castro (Parte)	O	100%		01/12	03/12			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6042.02	07.03.03.01	316/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		06/12	12/12			72.000,00	72.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6042.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6044	07.03.03.01	318/2002	Travessa da Escola	E	100%		05/14	09/14			0,00	63.000,00	63.000,00		0,00		0,00%	
3.3.1.1.6044.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6048	07.03.03.01	74/2007	Rua da Carvalha	O	100%		07/11	03/12		10.000,00	5.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6048.02	07.03.03.01		Elaboração de Projecto	O	100%		06/13	10/13			20.000,00	20.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6048.10	07.01.01	6/2011	Aquisição de Terrenos	O	100%													0,00%
3.3.1.1.6048.04	07.03.03.01	324/2002	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	12/14			125.000,00	125.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6051	07.03.03.01	8/2011	Rua do Arieiro (Parte)	O	100%		05/13	10/13			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6051.02	07.03.03.01	327/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		06/14	10/14			37.000,00	37.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6051.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6053	07.03.03.01	29/2010	Rua Associação Humanitária de Salreu	O	100%		05/11	09/11		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6053.02	07.03.03.01	329/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		05/12	09/12			51.000,00	51.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6053.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6054	07.03.03.01	9/2011	Rua do Passal	O	100%		01/13	05/13			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6054.02	07.03.03.01	330/2002	Elaboração de Projecto	O	100%		06/14	10/14			96.000,00	96.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6054.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6066	07.03.03.01	78/2005	Rua de Adou de Cima (2ª Fase)	E	100%		06/07	03/11	166.811,59	14.000,00	0,00	14.000,00	166.811,59	3.559,30	170.370,89	25,42%	1216,93%	
3.3.1.1.6066.04	07.03.03.01		Drenagem e Pavimentação	E	100%													
3.3.1.1.6069	07.03.03.01	157/2009	Rua Cabeço do Picoto	E	100%		08/10	08/11	44.593,51	51.000,00	0,00	51.000,00	44.593,51	47.118,33	492.811,84	92,39%	966,30%	
3.3.1.1.6069.04	07.03.03.01		Beneficiação e Drenagem	E	100%													
3.3.1.1.6075	07.03.03.01	30/2010	Rua Joaquim José Henriques	O	100%		06/11	10/11		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6075.02	07.03.03.01	184/2003	Elaboração de Projecto	O	100%		05/13	09/13			50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6075.04	07.03.03.01		Alargamento e Beneficiação	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6078	07.03.03.08	159/2009	Rua Nova	E	100%		01/12	05/12			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6078.02	07.03.03.08		Elaboração de Projecto	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6092	07.03.03.01	160/2009	Rua do Couto	O	100%		05/11	10/11		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6092.02	07.03.03.01	82/2005	Elaboração de Projecto	O	100%		10/12	12/13			200.000,00	200.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.6092.04	07.03.03.01		Alargamento, Beneficiação e Drenagem	E	100%													0,00%
3.3.1.1.6157	07.03.03.01	86/2008	Rua Vale do Antuã	E	100%		08/10	03/11	61.542,08	7.375,00	0,00	7.375,00	61.542,08	7.371,80	68.913,88	99,96%	934,43%	
3.3.1.1.6157 .04	07.03.03.01		Beneficiação (inclui reformulação da inserção)	E	100%													

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.6196			Caminho da Cova da Raposa (Parte)															
3.3.1.1.6196.02	07.03.03.01	31/2010	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		01/11	03/11		500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6196.18	08.05.01.02	12/2011	<i>Comparticipação</i>	E	100%		04/11	12/11		20.000,00	0,00	20.000,00		13.968,68	13.968,68	69,84%	69,84%	
3.3.1.1.6197			Rua a Nascente da Escola EBI a Sul do Concelho															
3.3.1.1.6197.02	07.03.03.01	14/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		01/11	05/12		15.000,00	10.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6197.10	07.01.01	15/2011	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O	100%		08/11	03/12		10.000,00	40.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6197.04	07.03.03.01	16/2011	<i>Construção</i>	E	100%		09/12	08/13			135.000,00	135.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6186			Rua Dr. Aires de Pinho - Requalificação															
3.3.1.1.6186.02	07.03.03.01	17/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		05/11	10/11		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6186.18	08.05.01.02	19/2011	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/12	12/12			52.000,00	52.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS															
3.3.1.1.7021			Rua do Outeiro															
3.3.1.1.7021.02	07.03.03.01	31/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		01/13	05/13			500,00	500,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7021.04	07.03.03.01	345/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		06/14	10/14			55.000,00	55.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7029			Travessa da Purfica															
3.3.1.1.7029.04	07.03.03.01	353/2002	<i>Beneficiação</i>	E	100%		10/10	03/11	9.465,75	200,00	0,00	200,00	9.465,75	189,84	9.655,59	94,92%	4827,80%	
3.3.1.1.7037			Estrada do Canedo															
3.3.1.1.7037.02	07.03.03.01	74/2006	<i>Elaboração de projecto</i>	O	100%		06/12	12/12			750,00	750,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7037.04	07.03.03.01	206/2003	<i>Beneficiação</i>	E	100%		06/13	12/13			150.000,00	150.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7053			Rua de Dr. Lauro Ramos															
3.3.1.1.7053.02	07.03.03.01	81/2007	<i>Elaboração de projecto</i>	O	100%		01/11	06/11		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7053.04	07.03.03.01	87/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		09/12	09/13			105.000,00	105.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7059			Rua da Fonte do Esquinto															
3.3.1.1.7059.02	07.03.03.01	32/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		09/13	12/13			750,00	750,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7059.04	07.03.03.01	205/2003	<i>Beneficiação</i>	E	100%		04/14	10/14			95.000,00	95.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7066			Rua da Mãoa - Acesso à Variante Norte ao Eco-Parque															
3.3.1.1.7066.02	07.03.03.01	164/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	O	100%		03/13	10/13			10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7066.04	07.03.03.01	204/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		04/14	12/14			100.000,00	100.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7081			Rua de São Geraldo (Parte)															
3.3.1.1.7081.02	07.03.03.01	33/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		01/11	03/11		500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7081.04	07.03.03.01	86/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		09/11	06/12		28.302,00	50.000,00	78.302,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7103			Travessa de Santo António															
3.3.1.1.7103.02	07.03.03.01	34/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		06/12	10/12			750,00	750,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7103.18	08.05.01.02	35/2011	<i>Comparticipação</i>	E	100%		06/13	10/13			50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7070			Rua do Molar (Parte)															
3.3.1.1.7070.04	07.03.03.01	33/2010	<i>Beneficiação</i>	E	100%		08/10	08/11		13.882,45	0,00	13.882,45		13.179,51	13.179,51	94,94%	94,94%	
3.3.1.1.7092			Travessa da Ferrinha															
3.3.1.1.7092.02	07.03.03.01	37/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		01/12	03/12			500,00	500,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.7092.04	07.03.03.01	34/2010	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		08/12	10/12			20.000,00	20.000,00			0,00		0,00%	
3.3.1.1.8000			CIRCULAR À CIDADE, EN 109 E DIVERSOS															
3.3.1.1.8010			Ligação entre a Rotunda do Hospital de Estarreja e a EM 558-1															
3.3.1.1.8010.10	07.01.01	165/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			06/11	10/13		10.000,00	290.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.8011			Ligação entre a EN109 e a EM558 (EM 558-1)															
3.3.1.1.8011.10	07.01.01	166/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			05/11	12/12		10.000,00	40.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.8012			EN109 entre Avanca e Fernelã (incluindo a Ponte sobre o Rio Antuá)															
3.3.1.1.8012.10	07.03.03.01	167/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			05/11	12/13		10.000,00	740.000,00	750.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)		
					AC	AA	FC	Inicio	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
3.3.1.1.8999			Arruamentos Municipais do Concelho																	
3.3.1.1.8999.02	07.01.01	168/2009	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/11	12/11	2.163,75			5.000,00		0,00	5.000,00	2.163,75	3.602,00	5.765,75	72,04%	115,32%
3.3.1.1.8999.18	08.05.01.02	37/2010	Comparticipação	E	100%		01/10	12/14	109.446,30			401.000,00	1.050.000,00	1.451.000,00	109.446,30	163.943,95	273.390,25	40,88%	18,84%	
3.3.1.1.8999.04	07.03.03.08	90/2004	Grandes Conservações e Reparações	A/E	100%		01/12	12/14	1.712.765,75			224.117,55	450.000,00	674.117,55	1.712.765,75	94.626,14	1.807.391,89	42,22%	268,11%	
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS INTERMUNICIPAIS																	
3.3.1.1.9001			Intermunicipal Estarreja - Ovar																	
3.3.1.1.9001.02	07.03.03.01	114/2008	Elaboração de Projecto de Ligação à Variante Norte do Eco-Parque	O	100%		11/10	06/11				30.000,00		0,00	30.000,00		9.040,50	9.040,50	30,14%	30,14%
3.3.1.1.9001.10	07.01.01	115/2008	Aquisição de Terrenos	O	100%		07/11	03/12				16.382,30	80.000,00	96.382,30		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.9001.04	07.03.03.01	116/2008	Construção	E	100%		08/12	12/13					1.600.000,00	1.600.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.9003			Rua da Ribeira Nova (Veiros) - Estarreja/Murtosa																	
3.3.1.1.9003.18	08.05.01.01	358/2002	Comparticipação	E	100%		01/11	12/11				20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9005			Continuação da Variante Norte (EM558 / EN 109-5)																	
3.3.1.1.9005.10	07.01.01	170/2009	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/11	12/12				10.000,00	90.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.9004			Rua do Limite (Pardilhó) - Estarreja/Murtosa																	
3.3.1.1.9004.18	08.05.01.01	171/2009	Comparticipação	E	100%		06/14	10/14					10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9006			Caminho do Limite (Veiros) - Estarreja/Murtosa																	
3.3.1.1.9006.04	07.03.03.01	172/2009	Beneficiação	E	100%		10/10	03/11	19.764,51			600,00		0,00	600,00	19.764,51	588,34	20.352,85	98,06%	3392,14%
3.3.1.1.9007			Rua do Coxo (Avanca) - Estarreja/Oliveira de Azemeis																	
3.3.1.1.9007.02	07.03.03.01	173/2009	Elaboração de Projecto	O	100%		10/10	03/11				5.100,00		0,00	5.100,00		4.704,75	4.704,75	92,25%	92,25%
3.3.1.1.9007.10	07.01.01	47/2011	Aquisição de Terrenos	O	100%		03/11	04/11				10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9007.04	07.03.03.01	174/2009	Alargamento e Beneficiação	E	100%		09/11	12/12				150.000,00		0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1											2.215.934,30	15.180.750,00	17.396.684,30	3.011.798,31	664.852,60	3.676.650,91	30,00%	21,13%		
3.3.1.2			ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA																	
3.3.1.2.9001			Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelhio																	
3.3.1.2.9001.02	07.01.04.09	208/2003	Elaboração de Estudo / Projecto	O	100%		01/11	12/12	35.929,94			5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.929,94	0,00	35.929,94	0,00%	359,30%	
3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	154/2001	Aquisição de Sinalização Diversa	E	100%		01/11	12/14	346.923,36			140.000,00	350.000,00	490.000,00	346.923,36	58.107,66	405.031,02	41,51%	82,66%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2											145.000,00	355.000,00	500.000,00	382.853,30	58.107,66	440.960,96	40,07%	88,19%		
3.3.1.4			PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA																	
3.3.1.4.9000			Passagens Superiores e Inferiores à Linha Férrea																	
3.3.1.4.9000.02	07.03.03.01	169/2009	Elaboração de Projecto	O	100%		01/11	12/11				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.4.9000.04	07.03.03.01	89/2005	Beneficiação	A/E	100%		01/11	12/13	600,75			5.000,00	90.000,00	95.000,00	600,75	0,00	600,75	0,00%	0,63%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4											10.000,00	90.000,00	100.000,00	600,75	0,00	600,75	0,00%	0,60%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1											2.370.934,30	15.625.750,00	17.996.684,30	3.395.252,36	722.960,26	4.118.212,62	30,49%	22,88%		
TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0											2.370.934,30	15.625.750,00	17.996.684,30	3.395.252,36	722.960,26	4.118.212,62	30,49%	22,88%		

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado c)	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.4.0			Comércio e Turismo															
3.4.1			MERCADOS E FEIRAS															
3.4.1.1			MERCADOS															
3.4.1.1.2000			MERCADO DE ESTARREJA															
3.4.1.1.2001			Mercado Coberto															
3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	Conservação	A/E		100%		01/07	12/12	32.710,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	130,84%
3.4.1.1.2002			Novo Mercado Coberto															
3.4.1.1.2002.02	07.01.03.03	92/2005	Elaboração de projecto	O		100%		01/11	12/12		10.000,00	115.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1											20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1											20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0											20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
TOTAL DA FUNÇÃO 3.											5.379.289,30	23.100.750,00	28.480.039,30	6.552.315,70	1.959.968,82	8.512.284,52	36,44%	29,89%
TOTAL GERAL											12.946.330,00	45.322.785,00	58.269.115,00	18.335.168,15	5.480.481,00	23.815.649,15	42,33%	40,87%

Órgão Executivo

Em, ____ de _____ de 2012

Órgão Deliberativo

Em, ____ de _____ de 2012