

# DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009



## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Finança		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Finança	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>I FUNÇÕES GERAIS</b>																			
<b>I.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública</b>																			
<b>I.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																			
<b>I.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS</b>																			
<b>I.1.1.2.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																			
<b>I.1.1.2.2001 Edifício dos Paços do Concelho</b>																			
I.1.1.2.2001.04	07.01.03.01	01/2002	Remodelação, beneficiação e conservação	DOM	293.773,59	50.000,00	27.961,00	10.950,30	10.950,30	8.370,30	8.370,30	39,16%	76,44%	16,74%	29,94%	94,71%	99,15%	87,89%	93,91%
<b>I.1.1.2.2006 Pavilhão Central / Armazém Municipal</b>																			
I.1.1.2.2006.02	07.01.03.01	01/2008	Elaboração de Projectos de Especialidades	DOM		5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	96,00%	100,00%	96,00%	96,00%	96,00%	100,00%	96,00%	96,00%
I.1.1.2.2006.10	07.01.01	02/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DOM	13.900,00	10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	58,16%	100,00%	58,16%	58,16%
I.1.1.2.2006.04	07.01.03.01	01/2007	Construção (incluindo rede informática)	DOM/SINF		50.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.2006.05	07.01.09	03/2008	Aquisição de Equipamento Administrativo	DOM/DEF		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.2006.14	07.02.03	03/2004	Aquisição / Locação Financeira	DOM/DEF	21.573,89	17.000,00	17.610,00	17.609,59	16.653,67	12.970,11	12.970,11	94,57%	77,88%	76,29%	73,65%	97,56%	90,36%	89,55%	88,16%
<b>I.1.1.2.2009 Reabilitação do Antigo Colégio</b>																			
I.1.1.2.2009.02	07.01.03.01	04/2008	Elaboração de Projectos	DOM	12.414,00	20.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	1.296,00		54,00%	48,00%	0,00%	0,00%	86,79%	90,71%	38,30%	71,29%
I.1.1.2.2009.04	07.01.03.01	05/2008	Remodelação e Restauro	DOM		50.000,00	77.300,00	72.300,39	72.300,39	50.923,80		93,53%	70,43%	0,00%	0,00%	93,53%	70,43%	0,00%	0,00%
<b>I.1.1.2.8000 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO</b>																			
<b>I.1.1.2.8001 Arquivo Municipal</b>																			
I.1.1.2.8001.02	07.01.03.01	01/2009	Elaboração de Projectos (Novo Arquivo Municipal)	DOM		5.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.16	07.02.07	02/2007	Equipamento Adm. - Locação Financeira	DAJ/DEF		15.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.21	07.01.15	03/2009	Ferramentas para conservação de fundos históricos	DAJ		1.500,00	1.500,00	64,68	64,68	64,68	64,68	4,31%	100,00%	4,31%	4,31%	4,31%	100,00%	4,31%	4,31%
I.1.1.2.8001.04	07.01.03.01	04/2009	Beneficiação	DOM		30.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	Aquisição Equipamento administrativo	DAJ	4.523,11	3.500,00	4.500,00	3.755,64	3.755,64	3.755,64	3.755,64	83,46%	100,00%	107,30%	83,46%	91,75%	100,00%	103,19%	91,75%
I.1.1.2.8001.06	07.01.07	02/2006	Aquisição de equipamento informático	DAJ		12.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.07	07.01.08	03/2006	Aquisição de software informático	DAJ		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
<b>I.1.1.2.8900 Diversas Intervenções em Instalações Municipais</b>																			
I.1.1.2.8900.02	07.01.03.01	06/2008	Elaboração de Projectos - Ecoeficiência	DOM		30.000,00	34.000,00	32.788,80	14.788,80	3.758,40		43,50%		0,00%	0,00%	43,50%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8900.14	07.01.15	05/2009	Sistema de Combate a Incêndios e Equipamentos de Segurança	DEV		8.000,00	9.000,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	94,13%	100,00%	105,90%	94,13%	94,13%	100,00%	105,90%	94,13%
I.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	Remodelação, beneficiação e conservação	DOM	172.777,24	50.000,00	23.100,00	17.364,43	17.364,43	8.214,00	6.294,00	75,17%	47,30%	12,59%	27,25%	97,07%	95,19%	80,38%	91,42%
<b>TOTAL DO PROGRAMA / I.1.1.2</b>						<b>365.000,00</b>	<b>233.971,00</b>	<b>170.805,83</b>	<b>151.849,91</b>	<b>102.624,93</b>	<b>44.726,73</b>	<b>64,90%</b>	<b>67,58%</b>	<b>12,25%</b>	<b>19,12%</b>	<b>64,90%</b>	<b>67,58%</b>	<b>12,25%</b>	<b>19,12%</b>
<b>I.1.1.3 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO</b>																			
<b>I.1.1.3.0000 EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL</b>																			
<b>I.1.1.3.0093 Mini-Retroescavadora</b>																			
I.1.1.3.0093.16	07.02.07	04/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEF	27.162,84	9.000,00	9.110,00	9.105,60	9.104,69	6.782,97	6.782,97	99,94%	74,50%	75,37%	74,46%	99,99%	93,60%	93,87%	93,58%
<b>I.1.1.3.0095 Tractor Corta Relva</b>																			
I.1.1.3.0095.16	07.02.07	06/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEF	7.497,21	2.500,00	2.500,00	2.493,58	2.493,58	2.474,73	2.474,73	99,74%	99,24%	98,99%	98,99%	99,94%	99,81%	99,75%	99,75%
<b>I.1.1.3.0096 Varredora/Aspiradora de Detritos Urbanos</b>																			
I.1.1.3.0096.16	07.02.07	03/2007	Aquisição / Locação Financeira	DEF	3.802,50	3.100,00	3.121,00	3.120,75	3.094,70	2.327,99	2.327,99	99,16%	75,23%	75,10%	74,59%	99,62%	88,88%	88,82%	88,55%
<b>I.1.1.3.0120 Tractor Agrícola</b>																			
I.1.1.3.0120.16	07.01.06.02	07/2008	Aquisição	DEV		28.416,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>I.1.1.3.0123 Tractor Corta Relva</b>																			
I.1.1.3.0123.16	07.01.06.02	06/2009	Aquisição	DEV		5.300,00	20.000,00	17.707,62	17.707,62	17.707,62		88,54%		0,00%	0,00%	88,54%		0,00%	0,00%
<b>I.1.1.3.0124 Varredora de 1,5 a 2 m3 de capacidade (DSU)</b>																			
I.1.1.3.0124.16	07.01.10.02	08/2009	Aquisição	DEV		20.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
<b>I.1.1.3.0125 Depósito de 1000 litros de capacidade com Motobomba</b>																			
I.1.1.3.0125.16	07.01.10.02	09/2009	Aquisição	DEV		4.700,00	4.700,00	3.858,40	3.858,40	3.858,40	3.858,40	82,09%	100,00%	82,09%	82,09%	82,09%	100,00%	82,09%	82,09%
<b>I.1.1.3.0126 Cisterna de 3.000 a 4.000 litros de capacidade</b>																			
I.1.1.3.0126.16	07.01.10.02	10/2009	Aquisição	DEV		7.000,00	7.000,00	5.298,72	5.298,72	5.298,72	5.298,72	75,70%	100,00%	75,70%	75,70%	75,70%	100,00%	75,70%	75,70%

**MUNICÍPIO DE ESTARREJA**

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
I.1.1.3.0127			<b>Máquina de Cortar Tapete</b>																
I.1.1.3.0127.16	07.01.10.02	11/2009	Aquisição	DEV		3.200,00	3.200,00	3.123,60	3.123,60	3.123,60	3.123,60	97,61%	100,00%	97,61%	97,61%	97,61%	100,00%	97,61%	97,61%
I.1.1.3.0128			<b>Bio-triturador</b>																
I.1.1.3.0128.16	07.01.10.02	12/2009	Aquisição	DEV		5.400,00	5.400,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	98,52%	100,00%	98,52%	98,52%	98,52%	100,00%	98,52%	98,52%
I.1.1.3.8000			<b>INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
I.1.1.3.8003			<b>Sistema de Comunicações da Câmara Municipal</b>																
I.1.1.3.8003.12	07.01.09	10/2002	Rede telefonica, informática e interligação entre edifícios	DAJ/SINF	209.758,47	53.000,00	28.000,00	14.549,02	14.549,02	13.397,02	8.698,20	51,96%	92,08%	16,41%	31,07%	94,34%	99,49%	83,14%	91,88%
I.1.1.3.8004			<b>Sistema de Gestão Documental, Workflow e Arquivo</b>																
I.1.1.3.8004.06	07.01.07	15/2003	Aquisição de equipamento informático	DAJ/SINF	3.484,80	9.000,00	9.000,00	3.626,20	3.626,20	3.626,20	3.626,20	40,29%		40,29%	40,29%	56,96%	100,00%	56,96%	56,96%
I.1.1.3.8004.07	07.01.08	16/2003	Aquisição de software informático	DAJ/SINF	18.511,79	11.250,00	11.250,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00		31,33%	100,00%	0,00%	0,00%	74,04%	100,00%	62,20%	62,20%
I.1.1.3.8004.14	07.01.15	13/2009	Aquisição de Imob. Corp. Diverso	DAJ/SINF		3.600,00	3.600,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8004.18	08.05.01.04	14/2009	Comparticipação a Assoc. Municipal - AMRIA	DAJ/SINF		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8005			<b>Sistema Integrado de Atendimento ao Município</b>																
I.1.1.3.8005.05	07.01.09	04/2007	Aquisição de equipamento administrativo	DEF	4.840,00	25.000,00	25.000,00	20.038,68	20.038,68	20.038,68	20.038,68	80,15%	100,00%	80,15%	80,15%	83,37%	100,00%	83,37%	83,37%
I.1.1.3.8005.06	07.01.07	05/2007	Aquisição de equipamento informático	DAJ/SINF		23.000,00	18.906,00	15.191,75	15.191,75			80,35%		0,00%	0,00%	80,35%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8005.07	07.01.08	06/2007	Aquisição de software informático	DAJ/SINF		3.750,00	3.750,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8005.14	07.01.15	15/2009	Aquisição de Imob. Corp. Diverso	DAJ/SINF		9.200,00	9.200,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8005.18	08.05.01.04	16/2009	Comparticipação a Assoc. Municipal - AMRIA	DAJ/SINF		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8009			<b>Sistema Integrado de Contabilidade de Custos</b>																
I.1.1.3.8009.06	07.01.07	11/12/2008	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	DEF		2.000,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8009.07	07.01.08	11/2008	Aquisição de software informático	DEF		5.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8010			<b>Plataforma de Contratação Pública</b>																
I.1.1.3.8010.06	07.01.07	17/2009	Aquisição de equipamento informático	DEF/SINF		9.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8010.07	07.01.08	18/2009	Aquisição de software informático	DEF/SINF		11.250,00	1.250,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8010.14	07.01.15	19/2009	Aquisição de Imob. Corp. Diverso	DEF/SINF		3.600,00	600,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8005.18	08.05.01.04	20/2009	Comparticipação a Assoc. Municipal - AMRIA	DEF/SINF		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.8900			<b>Modernização Administrativa e Informatização Geral</b>																
I.1.1.3.8900.06	07.01.07	19/2003	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático	DAJ/SINF	77.112,94	50.000,00	50.000,00	43.192,79	35.041,19	31.492,26	25.178,71	70,08%	89,87%	50,36%	50,36%	88,23%	96,84%	80,47%	80,47%
I.1.1.3.8900.07	07.01.08	20/2003	Aquisição de software informático	DAJ/SINF	102.347,05	45.000,00	45.000,00	27.745,03	25.867,87	19.059,72	17.682,12	57,48%	73,68%	39,29%	39,29%	87,02%	94,69%	81,46%	81,46%
I.1.1.3.8999			<b>Equipamentos Diversos</b>																
I.1.1.3.8999.05	07.01.09	09/2004	Aquisição e G. Reparações de equipamento administ	ME	20.598,79	4.800,00	4.800,00	3.564,96	3.564,96	3.564,96	3.470,94	74,27%	100,00%	72,31%	72,31%	95,14%	100,00%	94,77%	94,77%
I.1.1.3.8999.13	07.01.10.02	10/2004	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento básico	ME	78.127,43	7.000,00	7.000,00	6.081,63	6.081,63	6.081,63	6.081,63	86,88%	100,00%	86,88%	86,88%	98,92%	100,00%	98,92%	98,92%
I.1.1.3.8999.14	07.01.15	07/2007	Aquisição e Grandes Reparações de Imob. Corp. Diverso	ME	43.195,77	20.000,00	20.000,00	17.768,47	17.768,47	17.768,47	13.447,27	88,84%	100,00%	67,24%	67,24%	96,47%	100,00%	89,63%	89,63%
I.1.1.3.9999.21	07.01.11	22/2008	Aquisição de Ferramentas	ME	2.378,50	3.000,00	3.000,00	727,71	727,71	727,71	727,71	24,26%	100,00%	24,26%	24,26%	57,75%	100,00%	57,75%	57,75%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.3</b>							397.066,00	337.303,00	234.455,51	224.399,79	194.591,68	56,53%	86,72%	39,43%	46,41%	66,53%	86,72%	39,43%	46,41%
I.1.1.4.			<b>EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE</b>																
I.1.1.4.1000			<b>VIATURAS LIGEIRAS</b>																
I.1.1.4.1029			<b>Viatura Ligeira de Mercadorias com Bâscula e Grua</b>																
I.1.1.4.1029.16	07.02.05	13/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF	21.391,04	7.650,00	9.650,00	9.592,13	7.595,63	7.593,01	7.593,01	78,71%	99,97%	99,26%	78,68%	93,38%	99,99%	99,80%	93,37%
I.1.1.4.1030			<b>Carrinha de Cabine Dupla</b>																
I.1.1.4.1030.16	07.02.05	15/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF	16.905,35	5.550,00	5.615,00	5.612,86	5.612,32	4.183,27	4.183,27	99,95%	74,54%	75,37%	74,50%	99,99%	93,65%	93,91%	93,64%
I.1.1.4.1032			<b>Veículo Automóvel</b>																
I.1.1.4.1032.16	07.02.05	16/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF	7.162,09	2.350,40	2.386,40	2.385,41	2.350,40	1.772,27	1.772,27	98,49%	75,40%	75,40%	74,27%	99,62%	93,92%	93,92%	93,57%
I.1.1.4.2000			<b>VIATURAS PESADAS DE CARGA</b>																
I.1.1.4.2015			<b>Camião Pesado</b>																
I.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF		17.000,00	12.000,00	7.200,00	7.200,00	3.963,74	3.963,74	60,00%		23,32%	33,03%	60,00%	55,05%	23,32%	33,03%
I.1.1.4.2017			<b>Carrinha com Caixa Basculante</b>																
I.1.1.4.2017.16	07.02.05	22/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF	11.237,69	4.750,00	5.850,00	5.794,27	4.739,27	4.739,27	4.739,27	81,01%	100,00%	99,77%	81,01%	93,50%	100,00%	99,93%	93,50%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
I.1.1.4.2019			<b>Carrinha com Cabine Simples e Cx Aberta com Bâscula</b>																	
I.1.1.4.2019.16	07.01.06.02	26/2009	Aquisição	DEV		14.500,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
I.1.1.4.3000			<b>VIATURAS PESADAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</b>																	
I.1.1.4.3006			<b>Mini- Autocarro AEC's</b>																	
I.1.1.4.3006.16	07.02.05	09/2007	Aquisição / Locação Financeira	DEV/DEF	16.765,51	13.000,00	14.200,00	13.864,54	13.864,54	10.076,96	10.076,96	97,64%	72,68%	77,52%	70,96%	98,92%	87,63%	90,18%	86,69%	
I.1.1.4.3007			<b>Mini-Autocarro "Andanças"</b>																	
I.1.1.4.3007.41	07.01.06.02	63/2008	Aquisição e Grandes Reparações	DEV	25.000,00	18.000,00	18.000,00	17.764,33	17.764,33	17.764,33	17.764,33	98,69%	100,00%	98,69%	98,69%	99,45%	100,00%	99,45%	99,45%	
I.1.1.4.4000			<b>CICLOMOTORES</b>																	
I.1.1.4.4029			<b>Quadriciclos com Caixa Aberta</b>																	
I.1.1.4.4029.41	07.01.06.02	64/2008	Aquisição	DEV	11.074,01	13.000,00	13.000,00	10.075,20	10.075,20			77,50%		0,00%	0,00%	87,85%	52,36%	46,00%	46,00%	
I.1.1.4.9000			<b>VIATURAS DIVERSAS</b>																	
I.1.1.4.9999			<b>Viaturas Diversas</b>																	
I.1.1.4.9999.41	07.01.06.02	13/2004	Aquisição/Grandes Reparações de equipamento de transporte	DEV	16.534,77	20.000,00	20.000,00	13.947,65	13.947,65	13.947,65		69,74%	100,00%	0,00%	0,00%	83,43%	100,00%	45,26%	45,26%	
TOTAL DO PROGRAMA /I.1.1.4						115.800,40	102.701,40	86.236,39	83.149,34	64.040,50	50.092,85	80,96%	77,02%	43,26%	48,78%	80,96%	77,02%	43,26%	48,78%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO I.1.1.						877.866,40	673.975,40	491.497,73	459.399,04	361.257,11	251.373,45	68,16%	78,64%	28,63%	37,30%	68,16%	78,64%	28,63%	37,30%	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO I.1.0.</b>						<b>877.866,40</b>	<b>673.975,40</b>	<b>491.497,73</b>	<b>459.399,04</b>	<b>361.257,11</b>	<b>251.373,45</b>	<b>68,16%</b>	<b>78,64%</b>	<b>28,63%</b>	<b>37,30%</b>	<b>68,16%</b>	<b>78,64%</b>	<b>28,63%</b>	<b>37,30%</b>	
I.2.0			<b>Segurança e Ordem Públicas</b>																	
I.2.1			<b>PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS</b>																	
I.2.1.1			<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL</b>																	
I.2.1.1.1000			<b>Serviço Municipal de Protecção Civil</b>																	
I.2.1.1.1000.14	07.01.15	96/2005	Aquisição de Equipamento Diverso (Inclui Plano Emerg. Escolas e Rev. Plano de Em	DOMA	6.701,02	14.000,00	4.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	62,62%		32,37%	62,62%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO I.2.1.						14.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
I.2.1.3			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>																	
I.2.1.3.8100			<b>Sistema de Video-Vigilância</b>																	
I.2.1.3.8100.14	07.01.15	10/2007	Aquisição de Equipamento Diverso	O A /DOM	18.825,89	5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	79,01%	100,00%	79,01%	79,01%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO I.2.1.						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
<b>TOTAL DA OBJECTIVO I.2.0.</b>						<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO I.</b>						<b>896.866,40</b>	<b>682.975,40</b>	<b>491.497,73</b>	<b>459.399,04</b>	<b>361.257,11</b>	<b>251.373,45</b>	<b>67,26%</b>	<b>78,64%</b>	<b>28,03%</b>	<b>36,81%</b>	<b>67,26%</b>	<b>78,64%</b>	<b>28,03%</b>	<b>36,81%</b>	
2			<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
2.1.0			<b>Educação</b>																	
2.1.1			<b>ENSINO NÃO SUPERIOR</b>																	
2.1.1.1			<b>INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR</b>																	
2.1.1.1.5000			JARDIM DE INFÂNCIA DE PARDILHÓ																	
2.1.1.1.9000			<b>EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES</b>																	
2.1.1.1.9000			<b>Conservação e Beneficiação Edifícios Pré-Escolares Existentes</b>																	
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	Conservação	DOM	6.784,77	5.000,00	5.000,00				0,00	0,00%		0,00%	0,00%	57,57%	100,00%	57,57%	57,57%	
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2003	Aquisição e Substituição de Equipamento	DOM/IDEAS	4.715,35	3.600,00	3.600,00	1.131,55	1.131,55	1.131,55	1.131,55	31,43%	100,00%	31,43%	31,43%	70,31%	100,00%	70,31%	70,31%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1						8.600,00	8.600,00	1.131,55	1.131,55	1.131,55	1.131,55	13,16%	100,00%	13,16%	13,16%	13,16%	100,00%	13,16%	13,16%	
2.1.1.2			<b>INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO</b>																	
2.1.1.2.1000			<b>ESCOLAS DE AVANCA</b>																	
2.1.1.2.1003			<b>Escola EB I da Congosta</b>																	
2.1.1.2.1003.04	07.01.03.05	66/2008	Beneficiação e Conservação	DOM		45.000,00	80.000,00	78.734,75	78.734,75	40.987,25		98,42%		0,00%	0,00%	98,42%		0,00%	0,00%	

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.1.1.2.1005			<b>Escola EB 1 do Mato (Edifício Sul)</b>																
2.1.1.2.1005.04	07.01.03.05	36/2002	Reconstrução, ampliação e arranjos envolventes	DOM	433.850,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ESCOLAS DE BEDUÍDO																			
2.1.1.2.2006			<b>Escola EB 1 de Santo Amaro</b>																
2.1.1.2.2006.04	07.01.03.05	67/2008	Beneficiação e Conservação	DOM		50.000,00	50.000,00	31.327,76	31.327,76	24.736,40	1.404,00	62,66%	78,96%	2,81%	2,81%	62,66%	78,96%	2,81%	2,81%
2.1.1.2.2004			<b>Escola EBI com Jardim de Infância Padre Donaciano Abreu Freire</b>																
2.1.1.2.2004.10	07.01.01	54/2009	Aquisição de terrenos	DAJ/DOM		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.04	07.01.03.05	55/2009	Concepção/Construção	DOM		200.000,00	300.000,00	299.999,99				0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.2004.06	07.01.07	56/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOM/SINF															
2.1.1.2.2004.07	07.01.08	57/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOM/SINF															
2.1.1.2.2004.34	02.01.20	58/2009	Material Didáctico	DOM/DEAS															
2.1.1.2.2004.13	07.01.10.02	59/2009	Aquisição de equipamento	DOM															
ESCOLAS DE FERRELÂ																			
2.1.1.2.4002			<b>Escola EB 1 da Terra do Monte</b>																
2.1.1.2.4002.04	07.01.03.05	49/2002	Beneficiação	DOM	35.694,42	28.700,00	28.700,00	23.736,09	23.736,09	23.736,09	23.736,09	82,70%	100,00%	82,70%	82,70%	92,29%	100,00%	92,29%	92,29%
2.1.1.2.4002.13	07.01.10.02	26/2003	Aquisição de equipamento	DOM/DEAS		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
ESCOLAS DE PARDILHÓ																			
2.1.1.2.5020			<b>Escola Básica Integrada de Pardilhó</b>																
2.1.1.2.5020.04	07.01.03.05	60/2009	Concepção / Construção	DOM		440.000,00	440.000,00	439.685,59	439.685,59	164.365,88	54.133,85	99,93%		12,30%	12,30%	99,93%		12,30%	12,30%
2.1.1.2.5020.06	07.01.07	61/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOM/SINF															
2.1.1.2.5020.07	07.01.08	62/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOM/SINF															
2.1.1.2.5020.34	02.01.20	63/2009	Material Didáctico	DOM/DEAS															
2.1.1.2.5020.13	07.01.10.02	64/2009	Aquisição de equipamento	DOM/DEAS															
ESCOLAS DE SALREU																			
2.1.1.2.6005			<b>Escola Básica Integrada com Jardim de Infância a Sul do Concelho</b>																
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2002	Aquisição de terrenos	DAJ/DOM		160.000,00	85.000,00	24.737,48	24.737,48	24.737,48	24.737,48	29,10%	100,00%	15,46%	29,10%	29,10%	100,00%	15,46%	29,10%
2.1.1.2.6005.02	07.01.03.05	69/2008	Elaboração de projecto componente pré escolar, 1º ciclo e acessibilidades	DOM	4.878,72	50.000,00	90.000,00	89.760,00	89.760,00	31.416,00	31.416,00	99,73%		62,83%	34,91%	99,75%	38,35%	66,14%	38,25%
2.1.1.2.6005.04	07.01.03.05	65/2009	Construção	DOM															
2.1.1.2.6005.06	07.01.07	66/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOM/SINF															
2.1.1.2.6005.07	07.01.08	68/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOM/SINF															
2.1.1.2.6005.34	02.01.20	69/2009	Material Didáctico	DOM/DEAS															
2.1.1.2.6005.13	07.01.10.02	70/2009	Aquisição de equipamento	DOM/DEAS															
EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES																			
2.1.1.2.9000			<b>Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes</b>																
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	Conservação- inclui zonas Desportivas Escolares	DOM	248.232,30	103.000,00	36.000,00	12.291,60	12.291,60	12.291,60	8.871,60	34,14%	100,00%	8,61%	24,64%	91,66%	100,00%	73,20%	90,46%
2.1.1.2.9000.06	07.01.07	36/2009	Aquisição de Quadros Interactivos	DEAS		37.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	Aquisição de Equipamento	DEAS	47.871,70	20.500,00	20.500,00	18.703,10	18.703,10	18.703,10	15.636,41	91,23%	100,00%	76,28%	76,28%	97,37%	100,00%	92,89%	92,89%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2</b>						<b>1.151.500,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.020.776,36</b>	<b>720.776,37</b>	<b>342.773,80</b>	<b>161.735,43</b>	<b>62,43%</b>	<b>47,56%</b>	<b>14,05%</b>	<b>14,01%</b>	<b>62,43%</b>	<b>47,56%</b>	<b>14,05%</b>	<b>14,01%</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.1</b>						<b>1.160.100,00</b>	<b>1.163.100,00</b>	<b>1.021.907,91</b>	<b>721.907,92</b>	<b>343.905,35</b>	<b>162.866,98</b>	<b>62,07%</b>	<b>47,64%</b>	<b>14,04%</b>	<b>14,00%</b>	<b>62,07%</b>	<b>47,64%</b>	<b>14,04%</b>	<b>14,00%</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0</b>						<b>1.160.100,00</b>	<b>1.163.100,00</b>	<b>1.021.907,91</b>	<b>721.907,92</b>	<b>343.905,35</b>	<b>162.866,98</b>	<b>62,07%</b>	<b>47,64%</b>	<b>14,04%</b>	<b>14,00%</b>	<b>62,07%</b>	<b>47,64%</b>	<b>14,04%</b>	<b>14,00%</b>
<b>2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos</b>																			
<b>2.4.1 HABITAÇÃO</b>																			
<b>2.4.1.1 HABITAÇÃO SOCIAL</b>																			
<b>2.4.1.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA</b>																			
2.4.1.1.1001			<b>Projecto de Habitação Social Júlio Neves</b>																
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	Aquisição de terrenos	O A/DAJ	17.380,00	15.000,00	15.000,00	7.143,50	7.143,50	7.143,50	7.143,50	47,62%	100,00%	47,62%	47,62%	75,74%	100,00%	75,74%	75,74%
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	Construção	DOM/DEAS															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>FREGUESIA DE BEDUIDO</b>																			
<b>Urbanização da Teixugueira</b>																			
2.4.1.1.2000																			
2.4.1.1.2002																			
2.4.1.1.2002.02	07.01.02.03	39/2009	Elaboração de Projecto	DOM/DEAS		15.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	Conservação do Blocos	DOM/DEAS	222.472,82	50.000,00	15.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1,40%	100,00%	0,42%	1,40%	93,77%	100,00%	81,73%	93,77%
2.4.1.1.2002.09	07.03.03.05	19/2004	Arranjos Exteriores	DOM/DEAS	20.306,54											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>FREGUESIA DE PARDILHÓ</b>																			
<b>Projecto de Habitação Social - PER</b>																			
2.4.1.1.5000																			
2.4.1.1.5001																			
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	42/2009	Elaboração de Projecto	DOM/DEAS	1.512,50	7.500,00	7.500,00	5.700,00	5.700,00			76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,03%	20,97%	16,78%	16,78%
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	Construção	DOM/DEAS															
<b>FREGUESIA DE SALREU</b>																			
<b>Projecto de Habitação Social - PER</b>																			
2.4.1.1.6000																			
2.4.1.1.6001																			
2.4.1.1.6001.02	07.01.02.03	44/2009	Elaboração de Projecto	DOM/DEAS	1.512,50	5.500,00	5.500,00	5.340,00	5.340,00			97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	97,72%	22,07%	21,57%	21,57%
2.4.1.1.6001.04	07.01.02.03	26/2005	Construção	DOM/DEAS															
<b>TODO O CONCELHO</b>																			
<b>Programa Casa Melhor</b>																			
2.4.1.1.9000																			
2.4.1.1.9002																			
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	Comparticipação	O A/DEAS	265.032,88	80.000,00	86.032,00	84.032,00	84.032,00	84.032,00	84.032,00	97,68%	100,00%	105,04%	97,68%	99,43%	100,00%	101,17%	99,43%
<b>Projecto Habitação Freguesias</b>																			
2.4.1.1.9003																			
2.4.1.1.9003.18	08.05.01.02	45/2009	Comparticipação	O A/DEAS		30.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.						203.000,00	144.032,00	102.425,50	102.425,50	91.385,50	91.385,50	71,11%	89,22%	45,02%	63,45%	71,11%	89,22%	45,02%	63,45%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.						203.000,00	144.032,00	102.425,50	102.425,50	91.385,50	91.385,50	71,11%	89,22%	45,02%	63,45%	71,11%	89,22%	45,02%	63,45%
<b>ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO</b>																			
<b>PLANOS DE URBANIZAÇÃO</b>																			
<b>Planos de Urbanização de Beduido</b>																			
2.4.2																			
2.4.2.1.1000																			
2.4.2.1.1200																			
2.4.2.1.1201																			
2.4.2.1.1201.02	07.01.15	28/2005	Revisão	DPU	18.313,50	45.000,00	45.000,00	38.556,50	38.556,50			85,68%	0,00%	0,00%	0,00%	89,82%	32,20%	28,93%	28,93%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.1						45.000,00	45.000,00	38.556,50	38.556,50	0,00	0,00	85,68%	0,00%	0,00%	0,00%	85,68%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>REABILITAÇÃO URBANA E RURAL</b>																			
<b>FREGUESIA DE AVANCA</b>																			
2.4.2.3																			
2.4.2.3.1000																			
2.4.2.3.1007																			
2.4.2.3.1007.04	07.03.03.05	13/2007	Arranjos Exteriores	DOM/DPU	21.892,50	45.000,00	49.800,00	48.721,10	48.721,10	4.894,10	4.894,10	97,83%	10,05%	10,88%	9,83%	98,50%	37,93%	40,04%	37,36%
2.4.2.3.1008																			
2.4.2.3.1008.04	07.03.03.05	22/2004	Construção	DOM	71.155,35	11.500,00	12.850,00	12.824,20	12.824,20	12.824,20	12.824,20	99,80%	100,00%	111,51%	99,80%	99,97%	100,00%	101,60%	99,97%
2.4.2.3.1011																			
2.4.2.3.1011.04	07.03.03.05	02/2009	Construção	DOM		30.000,00	30.000,00	29.925,01				0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.2.3.1090																			
2.4.2.3.1090.18	08.05.01.02	41/2001	Comparticipação	O A/DOMA	181.080,56	15.000,00	15.000,00					0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	92,35%	100,00%	92,35%	92,35%
2.4.2.3.1090.03	07.03.03.01	42/2001	Beneficiação	DEV	3.498,59	4.500,00	4.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	43,74%	100,00%	43,74%	43,74%
<b>FREGUESIA DE BEDUIDO</b>																			
<b>Infraestruturas do Plano de Pormenor da Zona da Estação</b>																			
2.4.2.3.2000																			
2.4.2.3.2003																			
2.4.2.3.2003.02	07.03.03.01	46/2001	Elaboração de Projecto	DOM	1.600,00	15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	9,64%	100,00%	9,64%	9,64%
2.4.2.3.2003.10	07.01.01	73/2002	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
2.4.2.3.2003.11	07.01.02.02	74/2002	Aquisição de habitações	O A/DAJ															
2.4.2.3.2003.04	07.03.03.01	75/2002	Construção de arruamento principal	DOM															
2.4.2.3.2014																			
2.4.2.3.2014.09	08.05.01.02	07/2009	Comparticipação - Arranjo Urbanístico a Nascente	O A/DOMA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4.2.3.2019																			
2.4.2.3.2019.16	07.02.07	51/2006	Aquisição de Equipamento-sistema de leasing	DOM/DEF	8.579,38	3.650,00	5.650,00	5.641,47	3.637,47	3.338,30	3.338,30	64,38%	91,78%	91,46%	59,08%	85,86%	97,55%	97,45%	83,75%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial
2.4.2.3.2022			<b>Urbanização da Quinta da Costeira</b>															
2.4.2.3.2022.02	07.03.03.05	23/2008	Elaboração de Projecto de Arranjos Exteriores	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.2022.04	07.03.03.05	24/2008	Construção	DOM														#DIV/0!
2.4.2.3.2011			<b>Urbanização do Quarteirão a Norte da Praça Francisco Barbosa</b>															
2.4.2.3.2011.02	07.03.03.05	70/2008	Estudo Urbanístico	DOM		10.000,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18,00%	100,00%	18,00%	18,00%	18,00%	100,00%	18,00%
2.4.2.3.2023			<b>Parque de Estacionamento na Estação</b>															
2.4.2.3.2023.04	07.03.03.01	22/2009	Ampliação	DOM		50.000,00	18.000,00	8.015,91	8.015,91			44,53%		0,00%	0,00%	44,53%		0,00%
2.4.2.3.2024			<b>Envolvente ao Tribunal de Estarreja</b>															
2.4.2.3.2024.04	07.03.03.05	25/2009	Beneficiação	DOM		30.000,00	30.000,00	18.107,25	18.107,25	18.107,25		60,36%		0,00%	0,00%	60,36%		0,00%
2.4.2.3.2025			<b>Cidade do Antuã - Regeneração Urbana</b>															
2.4.2.3.2025.02	07.03.03.05	30/2009	Elaboração de Projecto	DOM		65.600,00	35.600,00	17.040,00	17.040,00	15.600,00	15.600,00	47,87%	91,55%	23,78%	43,82%	47,87%	91,55%	23,78%
2.4.2.3.2025.04	07.03.03.05	31/2009	Construção - Parque Municipal do Antuã	DOM		50.000,00	20.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	12,60%	100,00%	5,04%	12,60%	100,00%	5,04%	12,60%
2.4.2.3.2025.45	07.03.03.05	32/2009	Pedonalização da Rua Contígua ao Edifício dos Paços do Concelho	DOM/DSU		74.000,00	74.000,00	71.796,90	71.796,90	45.685,50	45.685,50	97,02%	63,63%	61,74%	61,74%	97,02%	63,63%	61,74%
2.4.2.3.2025.14	07.01.15	34/2009	Aquisição de Equip.- Construção Espaço Comercial	DOMA/DEF		201.500,00	181.500,00	174.821,27	174.821,27	174.821,27	142.914,24	96,32%	100,00%	70,93%	78,74%	96,32%	100,00%	70,93%
2.4.2.3.2090			<b>Passeios da Cidade de Estarreja</b>															
2.4.2.3.2090.04	07.03.03.01	47/2001	Construção e Beneficiação	DEV	316.589,72	51.000,00	51.000,00	44.302,13	44.302,13	44.302,13	30.961,88	86,87%	100,00%	60,71%	60,71%	98,18%	100,00%	94,55%
2.4.2.3.2090.18	08.05.01.02	48/2001	Comparticipação	O A/DOMA	40.599,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4.2.3.2091			<b>Reabilitação Urbana da Cidade de Estarreja</b>															
2.4.2.3.2091.11	07.01.02.02	28/2009	Aquisição de habitação	O A/DAJ		25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4.2.3.3000			FREGUESIA DE CANELAS															
2.4.2.3.3002			<b>Largo do Novo Cemitério (2ª Fase)</b>															
2.4.2.3.3002.02	07.03.03.05	15/2007	Elaboração de Projecto	DOMA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.2002.04	07.03.03.05	16/2007	Construção	DOMA		15.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.3004			<b>Centro Cívico de Canelas</b>															
2.4.2.3.3004.02	07.03.03.05	45/2003	Elaboração de projecto	DOMA		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	Aquisição de terrenos	O A/DAJ		30.000,00	12.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.3090			<b>Passeios na Freguesia de Canelas</b>															
2.4.2.3.3090.04	07.03.03.01	38/2009	Construção e Beneficiação	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.3090.18	08.05.01.02	23/2004	Comparticipação	O A/DOMA	14.616,86	7.000,00	7.000,00					0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	67,62%	100,00%	67,62%
2.4.2.3.4000			FREGUESIA DE FERMEIÃO															
2.4.2.3.4001			<b>Largo da Capela de São Bartolomeu / Roxico</b>															
2.4.2.3.4001.18	08.05.01.02	40/2009	Comparticipação para Expansão do Largo	DOM/DAJ		10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.4001.04	07.03.03.05	27/2004	Construção	DOM		25.300,00	25.300,00	23.971,50	23.971,50	23.971,50	23.971,50	94,75%	100,00%	94,75%	94,75%	94,75%	100,00%	94,75%
2.4.2.3.4004			<b>Centro Cívico de Fermeiã</b>															
2.4.2.3.4004.02	07.03.03.05	85/2002	Elaboração de projecto	DOMA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.4004.18	08.05.01.02	41/2009	Comparticipação	O A/DOMA		20.000,00	20.000,00					0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2.4.2.3.4090			<b>Passeios na Freguesia de Fermeiã</b>															
2.4.2.3.4090.02	07.03.03.01	43/2009	Construção e Beneficiação	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.4090.18	08.05.01.02	25/2004	Comparticipação	O A/DOMA	18.264,58	7.000,00	7.000,00					0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	72,29%	100,00%	72,29%
2.4.2.3.5000			FREGUESIA DE PARDILHÓ															
2.4.2.3.5004			<b>Centro Cívico de Pardilhó</b>															
2.4.2.3.5004.09	07.03.03.05	90/2002	Arranjos urbanístico	DOM/DPU	61.083,75	752.000,00	744.000,00	731.609,01	731.609,01	731.609,01	620.492,76	98,33%	100,00%	82,51%	83,40%	98,46%	100,00%	83,83%
2.4.2.3.5005			<b>Espaço Envolvente ao Pavilhão Saavedra Guedes</b>															
2.4.2.3.5005.09	07.03.03.05	52/2003	Arranjo urbanístico	DOM	13.256,89	69.500,00	69.500,00	69.393,96	69.393,96	69.393,96	29.916,08	99,85%	100,00%	43,04%	43,04%	99,87%	100,00%	52,17%
2.4.2.3.5090			<b>Passeios na Freguesia de Pardilhó</b>															
2.4.2.3.5090.02	07.03.03.01	46/2009	Construção e Beneficiação	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
2.4.2.3.5090.18	08.05.01.02	28/2004	Comparticipação	O A/DOMA	41.750,00	7.000,00	7.000,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	99,86%	100,00%	99,86%	99,86%	99,98%	100,00%	99,98%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>FREGUESIA DE SALREU</b>																			
<b>2.4.2.3.6000</b>																			
<b>2.4.2.3.6006</b>																			
	07.03.03.01	91/2002	<b>Infraestruturas do P. U. de Salreu</b>	DOM		15.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	07.03.03.01	93/2002	<i>Elaboração de Projecto</i>	DOM															
	07.03.03.01	93/2002	<i>Execução</i>	DOM															
<b>2.4.2.3.6007</b>																			
	07.03.03.05	42/2008	<b>Largo entre as Ruas da Adou de Cima e Dr. José Oliveira e Silva</b>	DOM		30.000,00	30.000,00	29.418,90	29.418,90			98,06%		0,00%	0,00%	98,06%		0,00%	0,00%
	07.03.03.05	42/2008	<i>Arranjo urbanístico</i>	DOM															
<b>2.4.2.3.6008</b>																			
	07.03.03.05	43/2008	<b>Largo entre as Ruas de Salreu e Visconde Salreu</b>	DOM		18.000,00	18.000,00	15.551,55	15.551,55	15.551,55	15.551,55	86,40%	100,00%	86,40%	86,40%	86,40%	100,00%	86,40%	86,40%
	07.03.03.05	43/2008	<i>Arranjo urbanístico</i>	DOM															
<b>2.4.2.3.6090</b>																			
	07.03.03.01	47/2009	<b>Passeios na Freguesia de Salreu</b>	DOM		3.000,00	3.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	08.05.01.02	30/2004	<i>Construção e Beneficiação</i>	DOM															
	08.05.01.02	30/2004	<i>Comp participação</i>	O A/DOMA	14.000,00	7.000,00	7.000,00	4.541,40	4.541,40	4.541,40	4.541,40	64,88%	100,00%	64,88%	64,88%	88,29%	100,00%	88,29%	88,29%
<b>FREGUESIA DE VEIROS</b>																			
<b>2.4.2.3.7000</b>																			
<b>2.4.2.3.7001</b>																			
	07.03.03.05	51/2001	<b>Centro Cívico de Veiros</b>	DOMA		5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24,00%	100,00%	24,00%	24,00%	24,00%	100,00%	24,00%	24,00%
	07.03.03.05	48/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DOMA								0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	07.03.03.05	48/2009	<i>Construção</i>	DOMA		80.000,00	10.000,00												
<b>2.4.2.3.7090</b>																			
	07.03.03.01	49/2009	<b>Passeios na Freguesia de Veiros</b>	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	08.05.01.02	31/2004	<i>Construção e Beneficiação</i>	DOM								0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	53,79%	100,00%	53,79%
	08.05.01.02	31/2004	<i>Comp participação</i>	O A/DOMA	8.147,85	7.000,00	7.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	53,79%	100,00%	53,79%	53,79%
<b>2.4.2.3.9000</b>																			
<b>2.4.2.3.9001</b>																			
	08.08.02	20/2007	<b>Programa de Imóveis Degradados</b>	O A/DOM		10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	08.08.02	20/2007	<i>Comp participações</i>	O A/DOM															
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3</b>						<b>1.882.160,00</b>	<b>1.652.310,00</b>	<b>1.403.301,56</b>	<b>1.371.372,55</b>	<b>1.262.260,17</b>	<b>1.048.311,51</b>	<b>83,00%</b>	<b>92,04%</b>	<b>55,70%</b>	<b>63,45%</b>	<b>83,00%</b>	<b>92,04%</b>	<b>55,70%</b>	<b>63,45%</b>
<b>2.4.2.4</b>																			
<b>SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA</b>																			
<b>2.4.2.4.9001</b>																			
	07.01.07	44/2008	<b>Sistema de Informação Geográfica - SIG-Operação +MARIA</b>	DPU/SINF		15.500,00	15.500,00	11.868,59	11.868,59	11.868,59	11.868,59	76,57%	100,00%	76,57%	76,57%	76,57%	100,00%	76,57%	76,57%
	07.01.08	45/2008	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	DPU/SINF	17.866,80	15.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	78,13%	100,00%	54,36%	78,13%
	07.01.15	50/2009	<i>Aquisição de Imob. Corp. Diverso</i>	DPU/SINF		3.600,00	3.600,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	08.05.01.04	51/2009	<i>Comp participação a Assoc Municipal - AMRIA</i>	DPU/SINF		4.500,00	4.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.4</b>						<b>38.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>11.868,59</b>	<b>11.868,59</b>	<b>11.868,59</b>	<b>11.868,59</b>	<b>41,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,75%</b>	<b>41,50%</b>	<b>41,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,75%</b>	<b>41,50%</b>
<b>2.4.2.5</b>																			
<b>ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE</b>																			
<b>2.4.2.5.9001</b>																			
	07.03.03.01	46/2008	<b>Programa de Intervenção das Acessibilidades</b>	DOMA/DPU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
	07.03.03.01	22/2007	<i>Elaboração de Projecto</i>	DOMA/DPU	7.242,33	25.000,00	15.000,00	5.153,75	5.153,75	5.153,75	5.153,75	34,36%	100,00%	20,62%	34,36%	55,73%	100,00%	38,45%	55,73%
	07.03.03.01	22/2007	<i>Construção e Beneficiação</i>	DOMA/DPU															
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.5</b>						<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.153,75</b>	<b>5.153,75</b>	<b>5.153,75</b>	<b>5.153,75</b>	<b>25,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,18%</b>	<b>25,77%</b>	<b>25,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,18%</b>	<b>25,77%</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.</b>						<b>1.995.760,00</b>	<b>1.745.910,00</b>	<b>1.458.880,40</b>	<b>1.426.951,39</b>	<b>1.279.282,51</b>	<b>1.065.333,85</b>	<b>81,73%</b>	<b>89,65%</b>	<b>53,38%</b>	<b>61,02%</b>	<b>81,73%</b>	<b>89,65%</b>	<b>53,38%</b>	<b>61,02%</b>
<b>2.4.3</b>																			
<b>SANEAMENTO</b>																			
<b>2.4.3.1</b>																			
<b>REDE DE ESGOTOS</b>																			
<b>2.4.3.1.1000</b>																			
<b>FREGUESIA DE AVANCA</b>																			
<b>2.4.3.1.1002</b>																			
	07.01.04.02	94/2002	<b>Saneamento na Freguesia de Avanca - 2ª Fase</b>	DAAS	1.996.495,54	280.000,00	170.000,00	159.145,25	159.145,25	159.145,25	143.688,48	93,61%	100,00%	51,32%	84,52%	99,50%	100,00%	94,01%	98,79%
	07.01.04.02	94/2002	<i>Construção</i>	DAAS															
<b>2.4.3.1.8000</b>																			
<b>REDE EXISTENTE</b>																			
<b>2.4.3.1.8001</b>																			
	07.01.04.02	60/2001	<b>Aquedutos e Drenagens</b>	DAAS/DEV	139.471,43	60.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	93,31%	100,00%	69,92%	93,31%
	07.01.04.02	07/2006	<i>Construção</i>	DAAS/DEV															
	07.01.04.02	07/2006	<i>Remodelação e Ampliação</i>	DAAS	4.714,50	10.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	70,21%	100,00%	32,04%	70,21%
<b>2.4.3.1.8003</b>																			
	07.01.04.02	62/2001	<b>Ramais Diversos</b>	DAAS	130.075,42	40.000,00	40.000,00	35.122,50	35.122,50	26.601,75	1.266,75	87,81%		3,17%	3,17%	97,13%	94,84%	77,23%	77,23%
	07.01.04.02	62/2001	<i>Construção</i>	DAAS															



Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
2.4.3.1.8004			<b>Rede de Saneamento do Concelho</b>																
2.4.3.1.8004.04	07.01.04.02	52/2008	Construção	DAAS		600.000,00	657.350,00	655.529,86	655.529,86	515.614,90	260.846,30	99,72%	78,66%	43,47%	39,68%	99,72%	78,66%	43,47%	39,68%
2.4.3.1.8004.33	07.01.04.02	23/2007	Remodelação e Ampliação	DAAS	32.635,13	75.000,00	75.000,00	71.219,50	71.219,50	28.791,10	22.409,10	94,96%	40,43%	29,88%	29,88%	96,49%	59,15%	51,14%	51,14%
2.4.3.1.9300			<b>LIGAÇÃO AO SISTEMA INTEGRADO DA SIMRIA</b>																
2.4.3.1.9302			<b>Estação de Bombagem na ETAR de Estarreja</b>																
2.4.3.1.9302.10	07.01.01.	24/2007	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.3.1.9302.04	07.01.04.02	98/2002	Construção	DAAS		186.500,00	186.500,00	169.692,51	169.692,51	166.227,51	33.826,58	90,99%	97,96%	18,14%	18,14%	90,99%	97,96%	18,14%	18,14%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.3.1						1.256.500,00	1.145.850,00	1.090.709,62	1.090.709,62	896.380,51	462.037,21	95,19%	82,18%	36,77%	40,32%	95,19%	82,18%	36,77%	40,32%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.3.						1.256.500,00	1.145.850,00	1.090.709,62	1.090.709,62	896.380,51	462.037,21	95,19%	82,18%	36,77%	40,32%	95,19%	82,18%	36,77%	40,32%
2.4.4.			<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																
2.4.4.1			<b>ÁGUA</b>																
2.4.4.1.1000			<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCELHO</b>																
2.4.4.1.1000			<b>Subscrição/ Realização de Capital</b>																
2.4.4.1.1000.43	09.07.02	177/2009	Aquisição de Acções				773.000,00	772.362,50	772.362,50	772.362,50	772.362,50	99,92%	0,00%	#DIV/0!	99,92%	99,92%	0,00%	#DIV/0!	99,92%
2.4.4.1.1902			<b>Rede Existente de Avanca</b>																
2.4.4.1.1902.04	07.01.04.07	89/2009	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	DAAS		100.000,00	8.000,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	72,90%	100,00%	5,83%	72,90%	72,90%	100,00%	5,83%	72,90%
2.4.4.1.8000			<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCELHO</b>																
2.4.4.1.8001			<b>Remodelação da Rede Existente</b>																
2.4.4.1.8001.04	07.01.04.07	15/2006	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	DAAS	34.026,62	40.000,00	40.000,00	37.822,40	37.822,40	8.582,90	3.554,72	94,56%	22,69%	8,89%	8,89%	97,06%	59,30%	50,77%	50,77%
2.4.4.1.8002			<b>Ramais de Ligação de Água</b>																
2.4.4.1.8002.13	07.01.10.02	64/2003	Aquisição de contadores	DAAS	135.981,25	18.000,00	23.000,00	22.859,22	22.859,22	22.859,22	22.859,22	99,39%	100,00%	127,00%	99,39%	99,91%	100,00%	103,16%	99,91%
2.4.4.1.8004			<b>Telemetria</b>																
2.4.4.1.8004.06	07.01.07	16/2006	Rede , Equipamento e sistema de software	DAAS		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1						163.000,00	849.000,00	838.876,12	838.876,12	809.636,62	804.608,44	98,81%	96,51%	493,62%	94,77%	98,81%	96,51%	493,62%	94,77%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.						163.000,00	849.000,00	838.876,12	838.876,12	809.636,62	804.608,44	98,81%	96,51%	493,62%	94,77%	98,81%	96,51%	493,62%	94,77%
2.4.5			<b>RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																
2.4.5.1			<b>HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																
2.4.5.1.8001			<b>LIMPEZA URBANA</b>																
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	DSU	18.860,95	17.500,00	17.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	51,87%	100,00%	51,87%	51,87%
2.4.5.1.8001.21	07.01.11	92/2009	Ferramentas de utensílios	DSU		500,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1						18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%
2.4.5.2			<b>RECOLHA DE R.S.U.</b>																
2.4.5.2.8001			<b>TODO CONCELHO</b>																
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	DSU	276.171,15	90.250,00	115.250,00	89.739,00	89.739,00	50.577,00	15.000,00	77,86%	56,36%	16,62%	13,02%	93,48%	89,30%	79,46%	74,39%
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	DSU	9.963,45	23.500,00	23.500,00	19.626,30	19.626,30	2.400,00	2.400,00	83,52%	12,23%	10,21%	10,21%	88,42%	41,78%	36,95%	36,95%
2.4.5.2.9001			<b>Eco-Centro</b>																
2.4.5.2.9001.09	07.03.03.05	95/2009	Arranjos Envolventes	DSU															
2.4.5.2.9001.04	07.01.04.13	31/2007	Concepção e Execução	DSU		100.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2						213.750,00	143.750,00	109.365,30	109.365,30	52.977,00	17.400,00	76,08%	48,44%	8,14%	12,10%	76,08%	48,44%	8,14%	12,10%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.						231.750,00	161.750,00	109.365,30	109.365,30	52.977,00	17.400,00	67,61%	48,44%	7,51%	10,76%	67,61%	48,44%	7,51%	10,76%
2.4.6			<b>PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA</b>																
2.4.6.1			<b>SALUBRIDADE</b>																
2.4.6.1.8000			<b>LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO</b>																
2.4.6.1.8001			<b>Lavadouros Fontanários e Zonas Envolventes</b>																
2.4.6.1.8001.18	08.05.01.02	38/2004	Conservação e reparação/Comparticipação	O A/DOM	62.256,64	20.000,00	20.000,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	62,22%	100,00%	62,22%	62,22%	90,81%	100,00%	90,81%	90,81%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1						20.000,00	20.000,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	62,22%		62,22%	62,22%	62,22%		62,22%	62,22%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>CANIS</b>																			
CANIS TODO O CONCELHO																			
2.4.6.3																			
2.4.6.3.9000																			
2.4.6.3.9002			<b>Canil Intermunicipal</b>																
2.4.6.3.9002.18	08.05.01.01	56/2006	Comparticipação - Parceria Inter-Municipal	DAJ/DOM		25.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3						25.000,00	2.000,00	0,00				0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>JARDINS</b>																			
JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO																			
2.4.6.6																			
2.4.6.6.8000																			
2.4.6.6.8000.33	07.03.03.05	39/2004	Beneficiação e Construção de Zonas Ajardinadas	DSU	51.995,52	64.000,00	24.000,00	18.543,60	18.543,60	18.543,60	18.543,60	77,27%	100,00%	28,97%	77,27%	92,82%	100,00%	60,81%	92,82%
2.4.6.6.8000.04	07.03.03.05	66/2003	Beneficiação e Construção de Estufa Municipal	DSU	6.279,42	15.000,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	92,62%	100,00%	29,51%	92,62%
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	Aquisição de Equipamento	DSU	41.197,34	1.500,00	6.500,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	77,54%	100,00%	336,00%	77,54%	96,94%	100,00%	108,29%	96,94%
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	Redes de Rega	DSU	7.009,44	25.500,00	15.500,00	11.423,36	11.423,36	11.423,36	11.423,36	73,70%	100,00%	44,80%	73,70%	81,89%	100,00%	56,70%	81,89%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6						106.000,00	46.500,00	35.006,96	35.006,96	35.006,96	35.006,96	75,28%	100,00%	33,03%	75,28%	75,28%	100,00%	33,03%	75,28%
<b>REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL</b>																			
FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.6.7.1000																			
2.4.6.7.1001			<b>Arranjo Paisagístico da Ribeira do Mourão - Polis da Ria</b>																
2.4.6.7.1001.04	07.03.03.05	159/2001	Construção	DOM/DFU		170.000,00	170.000,00	159.428,41	159.428,41	159.428,41	159.428,41	93,78%	100,00%	93,78%	93,78%	93,78%	100,00%	93,78%	93,78%
2.4.6.7.1002			<b>Requalificação do Rio Gonde ( a Poente da Ponte)</b>																
2.4.6.7.1002.10	07.01.01	41/2005	Aquisição de terrenos	DOM/DAJ		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.1002.04	07.03.03.05	42/2005	Execução	DOM/DFU															
2.4.6.7.1004			<b>Requalificação Paisagística do Fogo</b>																
2.4.6.7.1004.02	07.03.03.05	33/2007	Elaboração de Projecto	DOM/DFU	1.845,25	5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	26,96%	100,00%	26,96%	26,96%
2.4.6.7.1004.04	07.03.03.05	34/2007	Construção/Requalificação	DOM/DFU															
FREGUESIA DE BEDUIDO																			
2.4.6.7.2002			<b>Azenha de Antuã - BIORIA</b>																
2.4.6.7.2002.04	07.01.03.02	67/2009	Beneficiação e Recuperação	DSU		32.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
FREGUESIA DE CANELAS																			
2.4.6.7.3001			<b>Arranjo Paisagístico do Ribeiro de Canelas - Polis da Ria</b>																
2.4.6.7.3001.04	07.03.03.05	68/2003	Construção	DOMA/DFU		90.000,00	90.000,00	77.175,01	77.175,01	77.175,01	77.175,01	85,75%	100,00%	85,75%	85,75%	85,75%	100,00%	85,75%	85,75%
2.4.6.7.3002			<b>Estação Viva</b>																
2.4.6.7.3002.18	08.05.01.02	71/2009	Comparticipação	DOMA/DFU		25.000,00	25.000,00	18.936,84	18.936,84	18.936,84	18.936,84	75,75%		75,75%	75,75%	75,75%		75,75%	75,75%
FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.4.6.7.5001			<b>Arranjo Paisagístico da Ribeira da Aldeia</b>																
2.4.6.7.5001.18	08.05.01.02	76/2008	Comparticipação - Reabilitação e Construção	OA/DOMA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TODO O CONCELHO																			
2.4.6.7.9001			<b>Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica</b>																
2.4.6.7.9001.02	07.03.03.05	113/2002	Elaboração de Projecto	DAAS/DFU		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9004			<b>Percursos na Natureza/Eco-Turismo - BIORIA</b>																
2.4.6.7.9004.14	07.01.04.09	47/2005	Sinalização	DSU	2.068,80	7.000,00	7.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20		15,27%		0,00%	0,00%	34,60%	100,00%	22,81%	22,81%
2.4.6.7.9004.12	07.01.15	72/2009	Equipamento Diverso	DSU		110.200,00	75.000,00	48.044,65	48.044,65	47.294,65	26.081,71	64,06%	98,44%	23,67%	34,78%	64,06%	98,44%	23,67%	34,78%
2.4.6.7.9004.18	08.05.01.02	73/2009	Comparticipação - delegação de competências a Juntas de Freguesia	O A/DOM		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4.6.7.9004.04	07.03.03.08	48/2005	Melhoramento de caminhos	DEV		35.000,00	52.800,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	37.800,00	95,45%	100,00%	108,00%	71,59%	95,45%	100,00%	108,00%	71,59%
2.4.6.7.9006			<b>Centro de Interpretação Ambiental- BIORIA</b>																
2.4.6.7.9006.10	07.01.01	74/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.11	07.01.03.99	75/2009	Construção de Imóvel	DOM		65.000,00	1.750,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.09	07.03.03.05	76/2009	Arranjos Envolventes	DEV/DOM		10.000,00	15.200,00	15.086,63	15.086,63			99,25%		0,00%	0,00%	99,25%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.05	07.01.09	78/2009	Equipamento Administrativo	DSU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.06	07.01.07	79/2009	Equipamento Informático	SINF/DSU		3.000,00	3.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.07	07.01.08	80/2009	Software Informático	SINF/DSU		2.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.4.6.7.9007			<b>CicloRia</b>																
2.4.6.7.9007.06	07.01.07	82/2009	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	O A		2.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9007.07	07.01.08	83/2009	<i>Aquisição de software informático</i>	O A		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9007.14	07.01.15	84/2009	<i>Aquisição de Equipamento Diverso</i>	O A		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9007.04	07.03.03.13	85/2009	<i>Construção de Percursos</i>	O A		40.000,00	20.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.6.7.9008			<b>Polis da Ria</b>																
2.4.6.7.9008.43	09.07.01	87/2009	<i>Subscrição de Capital</i>	O A		119.000,00	316.024,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA / 2.4.6.7						871.700,00	948.274,00	480.140,74	480.140,74	464.304,11	429.421,97	50,63%	96,70%	49,26%	45,28%	50,63%	96,70%	49,26%	45,28%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.						1.022.700,00	1.016.774,00	527.591,70	527.591,70	511.755,07	476.872,93	51,89%	97,00%	46,63%	46,90%	51,89%	97,00%	46,63%	46,90%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0						4.872.710,00	5.063.316,00	4.127.848,64	4.095.919,63	3.641.417,21	2.917.637,93	80,89%	88,90%	59,88%	57,62%	80,89%	88,90%	59,88%	57,62%
2.5.0	<b>Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos</b>																		
2.5.1	<b>CULTURA</b>																		
2.5.1.3	<b>EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS</b>																		
2.5.1.3.1000	<b>EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA</b>																		
2.5.1.3.1001	<b>Casa Museu Egas Moniz</b>																		
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	<i>Elaboração de Projectos</i>	DC/DOMA	5.880,00	30.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	37,03%	100,00%	16,39%	37,03%
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	<i>Restaura e Construção - 1ª e 2ª fase</i>	DC/DOMA		228.000,00	246.200,00	246.139,72	246.139,72	231.763,72	140.465,62	99,98%	94,16%	61,61%	57,05%	99,98%	94,16%	61,61%	57,05%
2.5.1.3.1001.05	07.01.09	88/2008	<i>Aquisição de Equipamento</i>	DC	600,01	4.000,00	4.000,00	3.623,80	3.623,80	3.623,80	3.623,80	90,60%	100,00%	90,60%	90,60%	91,82%	100,00%	91,82%	91,82%
2.5.1.3.1001.13	07.01.10.02	21/2009	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	DC		25.000,00	7.000,00	588,00	588,00	588,00	588,00	8,40%	100,00%	2,35%	8,40%	8,40%	100,00%	2,35%	8,40%
2.5.1.3.1001.42	07.03.05	14/2006	<i>Acompanhamento Técnico/Restaura de Peças</i>	DC		7.500,00	7.500,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	21,68%	100,00%	21,68%	21,68%	21,68%	100,00%	21,68%	21,68%
2.5.1.3.1001.14	07.01.15	89/2008	<i>Aquisição de Imobilizado Corpóreo Diverso</i>	DC		7.000,00	7.000,00	4.709,10	4.709,10	4.709,10	4.709,10	67,27%	100,00%	67,27%	67,27%	67,27%	100,00%	67,27%	67,27%
2.5.1.3.1002			<b>Casa do Gama</b>																
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	<i>Elaboração de Projecto de Remodelação</i>	DC/DOMA		20.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	<i>Remodelação</i>	DC/DOMA															
2.5.1.3.1003			<b>Quinta do Marinheiro / Casa Museu Egas Moniz</b>																
2.5.1.3.1003.02	07.01.03.02	50/2005	<i>Elaboração de Projectos</i>	DC/DOMA		40.000,00	15.000,00	11.520,00	11.520,00			76,80%		0,00%	0,00%	76,80%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.1003.10	07.01.01	24/2009	<i>Aquisição de Terrenos / Imóveis</i>	DC/DOMA		60.000,00	60.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	87,50%	100,00%	87,50%	87,50%	87,50%	100,00%	87,50%	87,50%
2.5.1.3.1003.04	07.01.03.02	51/2005	<i>Restaura e Construção</i>	DC/DOMA		80.000,00	19.200,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	27,75%	100,00%	6,66%	27,75%	27,75%	100,00%	6,66%	27,75%
2.5.1.3.1004			<b>Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Casa Museu Egas Moniz</b>																
2.5.1.3.1004.05	07.01.09	90/2008	<i>Aquisição de Equipamento administrativo</i>	DC		10.000,00	16.000,00	7.505,18	7.505,18	7.505,18	7.505,18	46,91%	100,00%	0,00%	0,00%	46,91%	100,00%	0,00%	0,00%
2.5.1.3.2000	<b>EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																		
2.5.1.3.2001	<b>Biblioteca Municipal</b>																		
2.5.1.3.2001.05	07.01.09	19/2006	<i>Aquisição de Mobiliário</i>	BIBLIO		300,02	3.000,00	3.000,00	1.090,63	1.090,63	1.090,63	36,35%		0,00%	0,00%	42,14%	100,00%	9,09%	9,09%
2.5.1.3.2001.13	07.01.10.02	27/2009	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	BIBLIO			4.000,00	4.000,00				0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2001.06	07.01.07	18/2006	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	BIBLIO/SINF		2.238,50	6.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	73,50%	100,00%	0,00%	0,00%	80,70%	100,00%	27,17%	27,17%
2.5.1.3.2001.07	07.01.08	20/2006	<i>Equipamento Software Informático</i>	BIBLIO/SINF		1.026,99	6.000,00	6.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	26,50%	100,00%	0,00%	0,00%	37,24%	100,00%	14,61%	14,61%
2.5.1.3.2002			<b>Cine-Teatro Municipal de Estarreja</b>																
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	29/2009	<i>Beneficiação e Conservação</i>	CTE/DOMA		35.000,00	31.700,00	31.603,14	31.603,14	14.031,54	12.846,66	99,69%	44,40%	36,70%	40,53%	99,69%	44,40%	36,70%	40,53%
2.5.1.3.2002.13	07.01.10.02	46/2007	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	CTE		139.690,39	20.000,00	35.168,00	33.001,41	33.001,41	15.401,41	93,84%	100,00%	77,01%	43,79%	98,76%	100,00%	97,12%	88,70%
2.5.1.3.2002.06	07.01.07	24/2006	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	CTE/SFIN		2.603,42	2.000,00	3.058,80	802,80			22,94%	0,00%	0,00%	0,00%	55,81%	76,43%	56,55%	42,66%
2.5.1.3.2002.07	07.01.08	25/2006	<i>Aquisição de Software Informático</i>	CTE/SFIN		2.156,22	500,00					0,00%	0,00%	#DIV/0!	100,00%	100,00%		81,18%	100,00%
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	<i>Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso</i>	CTE		59.811,29	1.000,00	632,00	632,00	632,00	632,00	100,00%		63,20%	100,00%	100,00%	100,00%	99,39%	100,00%
2.5.1.3.2003			<b>Espaço Internet de Estarreja</b>																
2.5.1.3.2003.06	07.01.07	50/2007	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	DAJ/SINF		14.000,00	4.800,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2003.17	07.01.08	49/2007	<i>Software Informático</i>	DAJ/SINF		4.000,00	4.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2004			<b>Casa da Cultura</b>																
2.5.1.3.2004.02	07.01.03.02	91/2008	<i>Elaboração de Projecto</i>	DOM		10.000,00	10.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	15,60%	100,00%	15,60%	15,60%	15,60%	100,00%	15,60%	15,60%
2.5.1.3.2004.04	07.01.03.02	92/2008	<i>Construção e Restaura</i>	DOM		50.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2004.05	07.01.09	33/2009	<i>Aquisição de Equipamento Administrativo</i>	DOM															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.5.1.3.5000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.5.1.3.5001 Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Espaço Internet																			
2.5.1.3.5001.05	07.01.09	55/2005	Aquisição de Equipamento administrativo	DC		20.000,00	14.000,00	6.476,40	6.476,40	6.476,40		46,26%	100,00%	0,00%	0,00%	46,26%	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3						687.000,00	529.700,00	416.962,18	414.706,18	370.435,78	239.280,59	78,29%	89,32%	34,83%	45,17%	78,29%	89,32%	34,83%	45,17%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1						687.000,00	529.700,00	416.962,18	414.706,18	370.435,78	239.280,59	78,29%	89,32%	34,83%	45,17%	78,29%	89,32%	34,83%	45,17%
2.5.2 DESPORTO , RECREIO E LAZER																			
2.5.2.1 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS																			
2.5.2.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.2.1.1001 Piscina Municipal de Avanca																			
2.5.2.1.1001.02	07.01.03.02	35/2009	Elaboração de Projecto de Remodelação e Sustentabilidade	DOM/SGID		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	93/2008	Conservação	SGID/DOM	1.488,30	40.000,00	40.000,00	10.833,60	10.833,60	10.833,60	6.420,60	27,08%	100,00%	16,05%	16,05%	29,70%	100,00%	19,06%	19,06%
2.5.2.1.1001.06	07.01.07	95/2008	Aquisição de Equipamento Informático	SGID/SINF		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.07	07.01.08	94/2008	Aquisição de Software de Gestão de Piscinas Municipais	SGID/SINF		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	88/2001	Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico	SGID/DEV	96.764,27	30.000,00	30.000,00	12.839,54	4.199,54	1.261,20	422,40	14,00%		1,41%	1,41%	79,65%	97,09%	76,67%	76,67%
2.5.2.1.1001.16	07.02.07	58/2005	Aquisição/Locação Financeira	DEF	12.618,90	4.800,00	5.941,00	5.940,91	4.752,91	4.409,35	4.409,35	80,00%	92,77%	91,86%	74,22%	93,60%	98,02%	97,76%	91,75%
2.5.2.1.1002	2.5.2.1.1002.04 07.01.03.02 128/2002 Pavilhão Municipal de Avanca - Comendador Adelino Dias Costa Beneficiação																		
2.5.2.1.1002.04	07.01.03.02	128/2002		DOM/SGID	276.459,35	10.000,00	10.000,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	11,34%	100,00%	11,34%	11,34%	96,90%	100,00%	96,90%	96,90%
2.5.2.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
2.5.2.1.2001 Pavilhão Municipal de Desportos																			
2.5.2.1.2001.02	07.01.03.02	96/2008	Elaboração de Projecto de Ampliação	DOM/SGID		20.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	Beneficiação	DOM/SGID	12.623,46	10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	55,80%	100,00%	55,80%	55,80%
2.5.2.1.2002 Piscina Prof. Maria de Lurdes Breu																			
2.5.2.1.2002.02	07.01.03.02	37/2009	Elaboração de Projecto de Adaptação	DOM/SGID		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.2002.08	07.01.10.02	97/2001	Conservação	DOM/SGID	76.531,08	10.000,00	10.000,00	1.705,87	1.705,87	1.705,87	1.705,87	17,06%	100,00%	17,06%	17,06%	90,41%	100,00%	90,41%	90,41%
2.5.2.1.2004 Polidesportivo de Santiaes																			
2.5.2.1.2004.04	07.01.04.06	70/2003	Construção	DOM/SGID		60.000,00	60.000,00	59.978,63	59.978,63	59.978,63	59.978,63	99,96%	100,00%	99,96%	99,96%	100,00%	99,96%	99,96%	99,96%
2.5.2.1.2007 Parque Desportivo Municipal																			
2.5.2.1.2007.02	07.01.04.06	51/2004	Elaboração de Projecto da Nova Piscina e Arranjos Envolventes	DOM/SGID	91.112,00	13.000,00	13.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	87,51%	100,00%	87,51%	87,51%
2.5.2.1.2007.04	07.01.04.06	54/2004	Construção da Nova Piscina Municipal	DOM/SGID	386.548,97	2.300.000,00	3.220.000,00	3.163.381,58	3.163.381,58	2.794.019,07	1.496.507,38	98,24%	88,32%	65,07%	46,48%	98,43%	89,60%	70,09%	52,21%
2.5.2.1.2009 Pista de Treino de Atletismo																			
2.5.2.1.2009.04	07.01.04.06	62/2005	Construção	DOM/SGID	128.760,79	14.000,00	14.000,00	8.410,50	8.410,50	8.410,50	8.410,50	60,08%	100,00%	60,08%	60,08%	96,08%	100,00%	96,08%	96,08%
2.5.2.1.2009.13	07.01.10.02	42/2006	Aquisição de Equipamento	SGID		5.000,00	5.000,00	4.891,44	4.891,44	4.891,44	4.891,44	97,83%	100,00%	97,83%	97,83%	97,83%	100,00%	97,83%	97,83%
2.5.2.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.5.2.1.5001 Polidesportivo de Pardilhó																			
2.5.2.1.5001.02	07.01.04.06	54/2007	Elaboração de Projecto	DOM		3.000,00	3.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.5001.04	07.01.04.06	211/2003	Construção	DOM															
2.5.2.9000 TODO CONCELHO																			
2.5.2.1.9001 Instalações Desportivas Existentes																			
2.5.2.1.9001.04	07.01.04.06	99/2008	Conservação e manutenção	SGID/DOM		5.000,00	5.000,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	85,20%		85,20%	85,20%	85,20%		85,20%	85,20%
2.5.2.1.9001.04	07.01.03.02	99/2008	Conservação e manutenção	SGID/DOM		5.000,00	25.000,00	21.419,90	21.419,90	21.419,90	21.419,90	85,68%		428,40%	85,68%	85,68%		428,40%	85,68%
2.5.2.1.9001.13	07.01.10.02	100/2008	Aquisição de Equipamento	SGID	2.251,09	17.500,00	17.500,00	16.081,44	16.081,44	8.779,44	7.759,44	91,89%	54,59%	44,34%	44,34%	92,82%	60,17%	50,68%	50,68%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1						2.564.300,00	3.490.441,00	3.310.877,41	3.301.049,41	2.921.103,00	1.617.319,51	94,57%	88,49%	63,07%	46,34%	94,57%	88,49%	63,07%	46,34%
2.5.2.2 INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER																			
2.5.2.2.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.2.2.1002 Parque Municipal do Mato																			
2.5.2.2.1002.18	08.05.01.02	43/2006	Beneficiação / Participação	O A/DOM/SGID		10.000,00	10.000,00	5.506,96	5.506,96	5.506,96	5.506,96	55,07%	100,00%	55,07%	55,07%	55,07%	100,00%	55,07%	55,07%
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento	SGID	4.900,00	10.000,00	10.000,00	8.244,86	8.244,86	8.244,86	8.244,86	82,45%	100,00%	82,45%	82,45%	88,22%	100,00%	88,22%	88,22%
2.5.2.2.1003 Parque do Gonde																			
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	DD/DOMA															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
<b>Parque Municipal do Antuã</b>																			
2.5.2.2.001																			
2.5.2.2.001.03	07.01.04.06	46/2006	Beneficiação Complementar	DOM	30.682,28	25.000,00	25.000,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	56,52%	100,00%	56,52%	56,52%	80,48%	100,00%	80,48%	
2.5.2.2.001.13	07.01.10.02	60/2007	Aquisição de Equipamento	DOM/O A	1.633,50	5.000,00	8.000,00	7.743,60	7.743,60	7.743,60	7.743,60	96,80%	100,00%	154,87%	96,80%	97,34%	100,00%	141,36%	
FREGUESIA DE CANELAS																			
<b>Parque do Mercado</b>																			
2.5.2.2.3001																			
2.5.2.2.3001.02	07.01.04.06	52/2009	Elaboração de Projecto	DOM/DSU		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				
2.5.2.2.3001.18	08.05.01.02	53/2009	Comparticipação / Construção e Arranjos Envolventes	DOM/DSU		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
FREGUESIA DE FERMELÃ																			
<b>Parque da Terra do Monte</b>																			
2.5.2.2.4001																			
2.5.2.2.4001.04	07.01.04.06	103/2008	Construção	DOM/DSU		85.000,00	85.000,00	77.126,33	77.126,33	77.126,33	77.126,33	90,74%	100,00%	90,74%	90,74%	90,74%	100,00%	90,74%	
<b>Parque do Carregal</b>																			
2.5.2.2.4002																			
2.5.2.2.4002.02	07.01.04.06	104/2008	Elaboração de Projecto	DOM/DSU		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				
2.5.2.2.4002.18	08.05.01.02	105/2008	Comparticipação / Construção	DOM/DSU		25.000,00	25.000,00					0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
<b>Parque da Quinta do Rezende</b>																			
2.5.2.2.5001																			
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	DOM/DSU															
FREGUESIA DE SALREU																			
<b>Parque do Visconde</b>																			
2.5.2.2.6001																			
2.5.2.2.6001.04	07.01.04.06	106/2008	Construção	DOM/DSU		50.000,00	8.850,00	588,00	588,00	588,00	588,00	6,64%	100,00%	1,18%	6,64%	6,64%	100,00%	1,18%	
TODO O CONCELHO																			
<b>Parques Infantis / Séniores do Concelho</b>																			
2.5.2.2.9001																			
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Construção	DD/DOM	69.342,70	40.000,00	40.000,00	14.623,81	14.623,81	14.623,81		36,56%	100,00%	0,00%	0,00%	76,79%	100,00%	63,42%	
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O A/DD	46.327,42	30.000,00	30.000,00	14.423,04	14.423,04	14.423,04		48,08%		0,00%	0,00%	79,59%	100,00%	60,70%	
<b>TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2</b>						330.000,00	291.850,00	187.386,60	187.386,60	187.386,60	158.339,75	64,21%	100,00%	47,98%	54,25%	64,21%	100,00%	47,98%	
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2</b>						2.894.300,00	3.782.291,00	3.498.264,01	3.488.436,01	3.108.489,60	1.775.659,26	92,23%	89,11%	61,35%	46,95%	92,23%	89,11%	61,35%	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0</b>						3.581.300,00	4.311.991,00	3.915.226,19	3.903.142,19	3.478.925,38	2.014.939,85	90,52%	89,13%	56,26%	46,73%	90,52%	89,13%	56,26%	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO 2.</b>						9.614.110,00	10.538.407,00	9.064.982,74	8.720.969,74	7.464.247,94	5.095.444,76	82,75%	85,59%	53,00%	48,35%	82,75%	85,59%	53,00%	
<b>3 FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>																			
<b>3.2.0 Indústria e Energia</b>																			
<b>3.2.1 INDUSTRIA</b>																			
<b>3.2.1.1 PARQUE INDUSTRIAL</b>																			
<b>3.2.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO</b>																			
<b>3.2.1.1.2001 Eco-Parque Empresarial de Estarreja (1ª Fase e 2ª Fase)</b>																			
3.2.1.1.2001.01	07.01.04.07	109/2008	Abastecimento de Água - Elaboração de Projecto	DAAS		26.500,00	26.500,00	26.418,00	26.418,00	26.418,00	26.418,00	99,69%	100,00%	99,69%	99,69%	100,00%	99,69%		
3.2.1.1.2001.03	07.01.04.07	110/2008	Abastecimento de Água-Construção	DAAS	21.200,00	200.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	80,92%	100,00%		
3.2.1.1.2001.04	07.03.03.01	102/2001	Construção das Infraestruturas	DOMA	7.400.839,42	1.492.000,00	1.492.000,00	1.407.762,31	1.407.762,31	1.407.762,31	1.407.762,31	94,35%	100,00%	94,35%	94,35%	99,05%	100,00%		
3.2.1.1.2001.48	07.03.03.01	110/2009	Indemnizações	O A/DAJ	137.775,76	40.000,00	40.000,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	28,98%	100,00%	28,98%	28,98%	84,02%	100,00%		
3.2.1.1.2001.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ	1.266.880,01	60.000,00	60.000,00	57.163,00	57.163,00	57.163,00	57.163,00	95,27%	100,00%	95,27%	99,79%	100,00%	99,79%		
3.2.1.1.2001.28	07.03.03.05	111/2009	Arranjos Envolventes - Espaços Verdes	DSU		125.000,00	110.000,00	82.425,00	82.425,00	82.425,00		74,93%	100,00%	0,00%	74,93%	100,00%	0,00%		
3.2.1.1.2001.14	07.01.15	112/2009	Imobilizado Corpóreo Diverso ( incluindo sistema video-vigilância)	O A		108.000,00	9.500,00	2.808,00	2.808,00			29,56%		0,00%	0,00%	29,56%	0,00%		
3.2.1.1.2001.42	07.03.06	113/2009	Outros Bens de Domínio Público	DOMA		15.000,00	15.000,00	14.806,05	14.806,05	14.806,05		98,71%		0,00%	0,00%	98,71%	0,00%		
3.2.1.1.2001.19	07.01.04.09	118/2009	Sinalização	DEV		20.000,00	24.000,00	21.535,56	21.535,56	21.535,56	13.007,62	89,73%		65,04%	54,20%	89,73%	65,04%		
3.2.1.1.2001.09	07.03.03.01	108/2008	Arruamentos Envolventes	DOMA	77.012,25	3.950,00	3.950,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	30,30%	100,00%	30,30%	96,60%	100,00%	96,60%		
<b>3.2.1.1.2012 Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Revisão e Ampliação)</b>																			
3.2.1.1.2012.02	07.03.03.01	123/2009	Elaboração de Projecto	DOMA		50.000,00	40.000,00	39.150,00	39.150,00			97,88%		0,00%	0,00%	97,88%			
3.2.1.1.2012.10	07.01.01	124/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		293.500,00	203.500,00	118.620,68	118.620,68	118.620,68	118.620,68	58,29%		40,42%	58,29%	58,29%	40,42%		
3.2.1.1.2012.48	07.03.03.01	125/2009	Indemnizações	O A/DAJ		40.000,00	30.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.2.1.1.2012.04	07.03.03.01	127/2009	Construção das Infraestruturas	DOMA		200.000,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>3.2.1.1.2013</b>																			
3.2.1.1.2013.02	07.03.03.01	136/2009	Ligação da Av. PACOPAR á Variante Norte	DEV															
3.2.1.1.2013.10	07.01.01	128/2009	Elaboração de projecto	DEV		15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2013.48	07.03.03.01	137/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		78.000,00	33.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2013.04	07.03.03.01	139/2009	Indemnizações	O A/DAJ		15.000,00	10.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2013.04	07.03.03.01	139/2009	Construção	DEV		220.000,00	30.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	6,80%	100,00%	0,93%	6,80%	6,80%	100,00%	0,93%	6,80%
<b>3.2.1.1.2014</b>																			
3.2.1.1.2014.02	07.03.03.01	140/2009	Variante Sul ao Eco-Parque	DEV		10.000,00	10.000,00	8.362,92	8.362,92	1.800,00	1.800,00	83,63%	21,52%	18,00%	18,00%	83,63%	21,52%	18,00%	18,00%
3.2.1.1.2014.10	07.01.01	142/2009	Elaboração de projecto	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		10.000,00	10.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Beneficiação	DEV		40.000,00	13.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.2.1.1.2015</b>																			
3.2.1.1.2015.02	07.01.03.99	146/2009	Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja	DOM		25.000,00	15.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2015.10	07.01.01	147/2009	Elaboração de projecto	DOM		20.000,00	20.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2015.04	07.01.03.99	148/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		20.000,00	20.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2015.04	07.01.03.99	148/2009	Construção	DOM								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1</b>						<b>3.106.950,00</b>	<b>2.215.950,00</b>	<b>1.801.378,52</b>	<b>1.801.378,52</b>	<b>1.745.357,60</b>	<b>1.639.598,61</b>	<b>81,29%</b>	<b>96,89%</b>	<b>52,77%</b>	<b>73,99%</b>	<b>81,29%</b>	<b>96,89%</b>	<b>52,77%</b>	<b>73,99%</b>
<b>3.2.1.2. FOMENTO ECONÓMICO</b>																			
<b>3.2.1.2.2001 Incubadora de Empresas - Antigo Colégio</b>																			
3.2.1.2.2001.02	07.01.03.99	149/2009	Elaboração de projecto	DEV		2.200,00	2.200,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.2.2001.04	07.01.03.99	151/2009	Remodelação	DEV		290.000,00	330.000,00	315.053,80	315.053,80	272.778,23	264.292,31	95,47%	86,58%	91,14%	80,09%	95,47%	86,58%	91,14%	80,09%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.2</b>						<b>292.200,00</b>	<b>332.200,00</b>	<b>315.053,80</b>	<b>315.053,80</b>	<b>272.778,23</b>	<b>264.292,31</b>	<b>94,84%</b>	<b>86,58%</b>	<b>90,45%</b>	<b>79,56%</b>	<b>94,84%</b>	<b>86,58%</b>	<b>90,45%</b>	<b>79,56%</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1</b>						<b>3.399.150,00</b>	<b>2.548.150,00</b>	<b>2.116.432,32</b>	<b>2.116.432,32</b>	<b>2.018.135,83</b>	<b>1.903.890,92</b>	<b>83,06%</b>	<b>95,36%</b>	<b>56,01%</b>	<b>74,72%</b>	<b>83,06%</b>	<b>95,36%</b>	<b>56,01%</b>	<b>74,72%</b>
<b>3.2.2 ENERGIA</b>																			
<b>3.2.2.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																			
<b>3.2.2.1.9000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO</b>																			
<b>3.2.2.1.9001 Rede de Iluminação Pública</b>																			
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	Beneficiação e Ampliação	DOMA	957.437,57	40.000,00	85.000,00	82.752,17	82.752,17	77.449,26	41.310,14	97,36%	93,59%	103,28%	48,60%	99,78%	99,49%	100,13%	95,81%
<b>TOTAL DO PROGRAMA /3.2.2.1</b>						<b>40.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.752,17</b>	<b>82.752,17</b>	<b>77.449,26</b>	<b>41.310,14</b>	<b>97,36%</b>	<b>93,59%</b>	<b>103,28%</b>	<b>48,60%</b>	<b>97,36%</b>	<b>93,59%</b>	<b>103,28%</b>	<b>48,60%</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2</b>						<b>40.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.752,17</b>	<b>82.752,17</b>	<b>77.449,26</b>	<b>41.310,14</b>	<b>97,36%</b>	<b>93,59%</b>	<b>103,28%</b>	<b>48,60%</b>	<b>97,36%</b>	<b>93,59%</b>	<b>103,28%</b>	<b>48,60%</b>
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0</b>						<b>3.439.150,00</b>	<b>2.633.150,00</b>	<b>2.199.184,49</b>	<b>2.199.184,49</b>	<b>2.095.585,09</b>	<b>1.945.201,06</b>	<b>83,52%</b>	<b>95,29%</b>	<b>56,56%</b>	<b>73,87%</b>	<b>83,52%</b>	<b>95,29%</b>	<b>56,56%</b>	<b>73,87%</b>
<b>3.3.0 Transportes e Comunicações</b>																			
<b>3.3.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS</b>																			
<b>3.3.1.1 Rede Viária</b>																			
<b>3.3.1.1.1000 REDE DE AVANCA</b>																			
<b>3.3.1.1.1001 Rua Padre Solha</b>																			
3.3.1.1.1001.04	07.03.03.01	37/2005	Beneficiação	DEV	78.051,76	23.000,00	23.000,00	4.774,19	4.774,19	4.774,19	4.774,19	20,76%	100,00%	20,76%	20,76%	81,96%	100,00%	81,96%	81,96%
<b>3.3.1.1.1008 Rua de Sardinha</b>																			
3.3.1.1.1008.04	07.03.03.01	109/2001	Beneficiação	DEV		60.000,00	60.000,00	44.371,24	44.371,24	44.371,24		73,95%	0,00%	0,00%	73,95%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.3.1.1.1010 Rua de Macieira (Parte)</b>																			
3.3.1.1.1010.04	07.03.03.01	141/2002	Beneficiação	DEV		25.000,00	25.000,00	21.637,01	21.637,01			86,55%	0,00%	0,00%	86,55%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.3.1.1.1014 Rua Prof Dr. Egas Moniz</b>																			
3.3.1.1.1014.02	07.03.03.01	77/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.1014.04	07.03.03.01	11/2008	Alargamento e Beneficiação	DEV															
<b>3.3.1.1.1022 Rua de Gareta ( Parte)</b>																			
3.3.1.1.1022.04	07.03.03.01	81/2009	Beneficiação	DEV		15.000,00	15.000,00	12.992,87	12.992,87			86,62%	0,00%	0,00%	86,62%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.3.1.1.1025 Rua das Corgas</b>																			
3.3.1.1.1025.02	07.03.03.01	176/2009	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1025.04	07.03.03.01	148/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		52.500,00	27.500,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.1028	07.03.03.01	151/2002	Rua António José Pereira Albeitar Alargamento	DEV	62.990,54	1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	98,44%	100,00%	98,44%	98,44%
3.3.1.1.1030	07.03.03.01	153/2002	Rua dos Chaves Beneficiação	DEV		20.000,00	20.000,00	11.832,72	11.832,72	11.832,72		59,16%		0,00%	0,00%	59,16%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1031	07.03.03.01	154/2002	Rua e Beco da Cavada Santo André Alargamento e Beneficiação	DEV	1.000,00	31.000,00	31.000,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	65,71%	100,00%	65,71%	65,71%	66,78%	100,00%	66,78%	66,78%
3.3.1.1.1032	07.03.03.01	155/2002	Rua dos Anjos Beneficiação	DEV		88.000,00	88.000,00	72.660,00	72.660,00	72.660,00	38.769,94	82,57%	100,00%	44,06%	44,06%	82,57%	100,00%	44,06%	44,06%
3.3.1.1.1033	07.03.03.01	156/2002	Ponte Sobre o Rio Gonde Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.1033.02	07.03.03.01	157/2002	Construção	DEV	59.208,98									0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3.1.1.1035	07.03.03.01	86/2009	Rua do Lombão Elaboração de projecto	DEV		10.000,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00			33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1035.02	07.03.03.01	159/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		50.000,00	50.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1040	07.03.03.01	53/2006	Rua de Santa Ana Elaboração de projecto de Variante	DEV															
3.3.1.1.1040.01	07.03.03.01	54/2006	Construção de Variante	DEV															
3.3.1.1.1045	07.03.03.01	171/2002	Rua Manuel da Silva Fava Beneficiação e Conservação	DEV															
3.3.1.1.1046	07.03.03.01	88/2009	Rua Padre António Maria Silva Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.1046.02	07.03.03.01	173/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1047	07.03.03.01	174/2002	Rua António Silva Gomes Beneficiação	DEV		40.000,00	37.500,00	20.678,20	20.678,20	20.678,20		55,14%		0,00%	0,00%	55,14%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1051	07.03.03.01	179/2002	Rua S. Salvador ( Parte) Alargamento	DEV															
3.3.1.1.1061	07.03.03.01	79/2003	Rua das Cavadas Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1062	07.03.03.01	41/2007	Rua Angelica Neves Elaboração de projecto	DEV	363,00	7.500,00	7.500,00	2.969,95	2.969,95	2.524,45		39,60%	85,00%	0,00%	0,00%	42,39%	86,63%	4,62%	4,62%
3.3.1.1.1062.10	07.01.01	42/2007	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1062.04	07.03.03.01	43/2007	Construção	DEV		5.000,00	35.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1064	07.03.03.01	103/2003	Rua da Aldeia Alargamento e beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1066	07.03.03.01	101/2003	Rua da Areia Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1069	07.03.03.01	94/2003	Rua da Azenha Alargamento e beneficiação	DEV	44.530,54	2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	94,68%	100,00%	94,68%	94,68%
3.3.1.1.1070	07.03.03.01	13/2008	Rua da Bandeira Alargamento	DEV		14.500,00	14.500,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	83,28%	100,00%	83,28%	83,28%	83,28%	100,00%	83,28%	83,28%
3.3.1.1.1081	07.03.03.01	36/2007	Rua da Tendeira Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1082	07.03.03.01	14/2008	Rua da Valada ( Parte) Pavimentação e Drenagens	DEV	2.916,38	15.500,00	15.500,00	12.308,63	12.308,63	12.308,63	12.308,63	79,41%	100,00%	79,41%	79,41%	82,67%	100,00%	82,67%	82,67%
3.3.1.1.1086	07.03.03.01	91/2003	Rua das Devesas ( Parte) Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1089	07.03.03.01	40/2006	Rua da Fontela (Parte) Alargamento e Beneficiação	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global						
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira				
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual	
3.3.1.1.1093	07.03.03.01	28/2007	Rua do Angelim	DEV																
3.3.1.1.1093.02	07.03.03.01	28/2007	Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.1093.04	07.03.03.01	82/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1098	07.03.03.01	90/2009	Rua do Fojo	DEV		5.000,00	5.000,00				0,00%		0,00%	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1098.02	07.03.03.01	90/2009	Elaboração de projecto	DEV		5.000,00	5.000,00				0,00%		0,00%	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1098.04	07.03.03.01	87/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1099	07.03.03.01	35/2006	Rua do Mercado (Parte)	DEV																
3.3.1.1.1099.04	07.03.03.01	35/2006	Alargamento e Beneficiação	DEV		31.000,00	31.000,00	16.529,63	16.529,63	16.529,63	16.529,63	53,32%	100,00%	53,32%	53,32%	53,32%	100,00%	53,32%	53,32%	
3.3.1.1.1103	07.03.03.01	34/2005	Rua do Paço	DEV																
3.3.1.1.1103.04	07.03.03.01	34/2005	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1104	07.03.03.01	15/2008	Rua Padre Magina	DEV																
3.3.1.1.1104.04	07.03.03.01	15/2008	Beneficiação e Drenagens	DEV		35.000,00	35.000,00	32.550,01	32.550,01	21.518,91		93,00%		0,00%	0,00%	93,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.1105	07.03.03.01	30/2007	Rua Outeiro da Bandeira	DEV		15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1105.02	07.03.03.01	30/2007	Elaboração de projecto	DEV		15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1105.04	07.03.03.01	85/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1109	07.03.03.01	91/2009	Rua dos Carvalhos	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1109.02	07.03.03.01	91/2009	Elaboração de projecto	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1109.04	07.03.03.01	58/2004	Alargamento e Beneficiação	DEV		35.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1114	07.03.03.01	16/2008	Rua Joaquim Maria Nicolau	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1114.02	07.03.03.01	16/2008	Elaboração de projecto	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1114.04	07.03.03.01	17/2008	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1120	07.03.03.01	38/2006	Rua do Porto Brejo	DEV																
3.3.1.1.1120.04	07.03.03.01	38/2006	Alargamento	DEV																
3.3.1.1.1122	07.01.01	18/2008	Rua Patas do Canto	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1122.04	07.03.03.01	18/2008	Aquisição de Terrenos	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1122.04	07.03.03.01	78/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV		215.000,00	215.000,00	181.428,44	181.428,44	181.428,44	84.437,93	84,39%	100,00%	39,27%	39,27%	84,39%	100,00%	39,27%	39,27%	
3.3.1.1.1123	07.03.03.01	106/2003	Rua Padre Francisco dos Anjos	DEV		20.000,00	45.000,00	36.605,63	36.605,63			81,35%		0,00%	0,00%	81,35%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.1123.04	07.03.03.01	106/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV		20.000,00	45.000,00	36.605,63	36.605,63			81,35%		0,00%	0,00%	81,35%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.1128	07.03.03.01	104/2003	Travessa da Aldeia	DEV																
3.3.1.1.1128.04	07.03.03.01	104/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1129	07.03.03.01	32/2006	Travessa da Várzea (Parte)	DEV																
3.3.1.1.1129.04	07.03.03.01	32/2006	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1132	07.03.03.01	93/2009	Travessa do Canto	DEV																
3.3.1.1.1132.02	07.03.03.01	93/2009	Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.1132.04	07.03.03.01	116/2003	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1137	08.05.01.02	94/2009	Vieira dos Canitos	DEV		12.500,00	12.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1137.018	08.05.01.02	94/2009	Comparticipação	DEV		12.500,00	12.500,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1144	07.03.03.01	98/2003	Rua das Brejas (Parte)	DEV		45.000,00	45.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1144.04	07.03.03.01	98/2003	Alargamento e beneficiação	DEV		45.000,00	45.000,00					0,00%		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
3.3.1.1.1147	07.03.03.01	39/2006	Rua de Penedias	DEV		35.000,00	35.000,00	33.411,15	33.411,15			95,46%		0,00%	0,00%	95,46%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.1147.04	07.03.03.01	39/2006	Alargamento e beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	33.411,15	33.411,15			95,46%		0,00%	0,00%	95,46%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.1148	07.03.03.01	96/2009	Rua Chão Novo	DEV																
3.3.1.1.1148.02	07.03.03.01	96/2009	Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.1148.04	07.03.03.01	114/2003	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.1152	07.03.03.01	97/2009	Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte)	DEV																
3.3.1.1.1152.02	07.03.03.01	97/2009	Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.1152.04	07.03.03.01	118/2003	Beneficiação ( drenagem de água pluviais e construção de passeios)	DEV																



Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.1157			<b>Rua do Carrascal</b>																
3.3.1.1.1157.02	07.03.03.01	98/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1157.04	07.03.03.01	108/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1162			<b>Rua Corte Real</b>																
3.3.1.1.1162.04	07.03.03.01	99/2009	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1168			<b>Rua da Associação Atlética de Avanço</b>																
3.3.1.1.1168.04	07.03.03.01	102/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1177			<b>Acesso ao Aterro Sanitário ( Parte)</b>																
3.3.1.1.1177.04	07.03.03.01	88/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1178			<b>Caminho de Ligação da Rua do Seixo à Rua de Santa Ana</b>																
3.3.1.1.1178.02	07.03.03.01	119/2003	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1178.04	07.03.03.01	120/2003	<i>Construção</i>	DEV															
3.3.1.1.1180			<b>Rua Alto das Cabanas</b>																
3.3.1.1.1180.04	07.03.03.01	121/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1181			<b>Caminho de Acesso e Pontão da Peneda</b>																
3.3.1.1.1181.02	07.03.03.01	37/2007	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1181.04	07.03.03.01	56/2004	<i>Beneficiação e Construção do Pontão</i>	DEV		17.500,00	12.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1184			<b>Rua António da Póvoa (Parte)</b>																
3.3.1.1.1184.04	07.03.03.01	19/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV		40.000,00	40.000,00	30.470,13	30.470,13			76,18%		0,00%	0,00%	76,18%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1185			<b>Pontão do Telhado</b>																
3.3.1.1.1185.02	07.03.03.01	100/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1185.04	07.03.03.01	38/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1186			<b>Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal</b>																
3.3.1.1.1186.04	07.03.03.01	33/2006	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1187			<b>Rua Comandante Carlos A. Santos</b>																
3.3.1.1.1187.04	07.03.03.01	36/2006	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	13.467,30	14.000,00	14.000,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	52,80%	100,00%	52,80%	52,80%	75,94%	100,00%	75,94%	75,94%
3.3.1.1.1188			<b>Travessa Dr. António Duarte de Oliveira</b>																
3.3.1.1.1188.02	07.03.03.01	37/2006	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1217			<b>Travessa da Rua António da Póvoa</b>																
3.3.1.1.1217.04	07.03.03.01	20/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1221			<b>Rua do Tapado</b>																
3.3.1.1.1221.02	07.03.03.01	101/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1222			<b>Ligação da Rua do Morgado à Rua Dr. Egas Moniz</b>																
3.3.1.1.1222.04	07.03.03.01	102/2009	<i>Beneficiação</i>	DEV		20.000,00	22.500,00	18.955,61	18.955,61	18.955,61		84,25%		0,00%	0,00%	84,25%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2000			<b>REDE DE BEDIÚDO</b>																
3.3.1.1.2014			<b>Rua Dr. Manuel Figueiredo</b>																
3.3.1.1.2014.02	07.03.03.01	185/2002	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV	3.506,80	8.000,00	8.000,00	5.423,00	5.423,00	4.593,60	4.593,60	67,79%	84,71%	57,42%	57,42%	77,60%	90,71%	70,40%	70,40%
3.3.1.1.2014.10	07.01.01	187/2002	<i>Aquisição de terrenos / indemnização</i>	○ A/DAJ		30.000,00	30.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2014.04	07.03.03.01	188/2002	<i>Construção</i>	DEV		30.000,00	30.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2025			<b>Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade</b>																
3.3.1.1.2025.02	07.03.03.01	47/2007	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	<i>Aquisição de Habitações e Terrenos</i>	○ A/DAJ															
3.3.1.1.2030			<b>Rua de Ligação da Rua Conselheiro José Luciano de Castro à Rua Dr. Pereira de Melo</b>																
3.3.1.1.2030.04	07.03.03.01	199/2002	<i>Construção</i>	DEV	85.000,00	125.500,00	125.500,00	86.697,78	86.697,78	86.697,78	86.697,78	69,08%	100,00%	69,08%	69,08%	81,57%	100,00%	81,57%	81,57%
3.3.1.1.2037			<b>Rua dos Lavadouros ( Parte)</b>																
3.3.1.1.2037.04	07.03.03.01	211/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.2041	07.03.03.01	220/2002	<b>Rua Dr. Dionísio de Moura</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2041.02	07.03.03.01	222/2002	<i>Beneficiação e conservação</i>	DEV															
3.3.1.1.2042	07.03.03.01	225/2002	<b>Rua Dr. José Justiniano</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2042.02	07.03.03.01	227/2002	<i>Beneficiação e conservação</i>	DEV															
3.3.1.1.2044	07.03.05	103/2009	<b>Rua Conselheiro José Luciano de Castro e Rotunda</b> <i>Aquisição de Bens Artísticos</i>	O A		20.500,00	20.500,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	81,71%	100,00%	81,71%	81,71%	81,71%	100,00%	81,71%	81,71%
3.3.1.1.2044.42	07.03.03.01	234/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	95.942,50	16.500,00	16.500,00	16.346,33	16.346,33	16.346,33	16.346,33	99,07%	100,00%	99,07%	99,07%	99,86%	100,00%	99,86%	99,86%
3.3.1.1.2045	07.03.03.01	236/2002	<b>Rua Frei Gonçalo</b> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2046	07.03.03.01	240/2002	<b>Travessa do Bairro São Filipe c/Lig R. D. Francisco N. Teixeira</b> <i>Construção</i>	DEV	49.234,62	2.750,00	2.750,00	2.602,05	2.602,05	2.602,05		94,62%	100,00%	0,00%	0,00%	99,72%	100,00%	94,71%	94,71%
3.3.1.1.2049	07.03.03.01	249/2002	<b>Rua Dr. Tavares da Silva</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		12.500,00	12.500,00	8.400,00	8.400,00			67,20%	0,00%	0,00%	0,00%	67,20%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2049.10	07.01.02.02	251/2002	<i>Aquisição de Habitações e Terrenos</i>	O A/DAJ		25.000,00	25.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2049.04	07.03.03.01	253/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV		150.000,00	20.000,00	10.946,25	10.946,25			54,73%	0,00%	0,00%	54,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2050	07.03.03.01	257/2002	<b>Rua do Agro e Gaveto com a Rua Dr. Egas Moniz</b> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	43.517,25	8.000,00	8.000,00	1.199,91	1.199,91	1.199,91	1.199,91	15,00%		15,00%	15,00%	86,80%	100,00%	86,80%	86,80%
3.3.1.1.2052	07.03.03.01	53/2007	<b>Rua do Barreiro d' Além</b> <i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.2052.02	07.03.03.01	271/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2054	07.03.03.01	126/2003	<b>Rua do Fojo</b> <i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.2054.02	07.03.03.01	274/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2055	07.03.03.01	58/2007	<b>Rua do Souto</b> <i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.2055.02	07.03.03.01	276/2002	<i>Alargamento, Beneficiação e Drenagens</i>	DEV															
3.3.1.1.2058	07.03.03.01	281/2002	<b>Travessa da Feira</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.2058.02	07.01.01	284/2002	<i>Aquisição de terrenos</i>	O A/DAJ															
3.3.1.1.2058.10	07.03.03.01	286/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2059	07.03.03.01	288/2002	<b>Rua Dr. Fernando Gomes</b> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	216.759,19	7.500,00	9.000,00	8.822,65	8.822,65	8.822,65	8.822,65	98,03%	100,00%	117,64%	98,03%	99,92%	100,00%	100,59%	99,92%
3.3.1.1.2163	07.03.03.01	104/2009	<b>Rua de S. Tiago / Senhor Coberto</b> <i>Elaboração de projecto</i>	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2163.02	07.03.03.01	105/2009	<i>Construção</i>	DEV		75.000,00	65.000,00	45.465,03	45.465,03			69,95%	0,00%	0,00%	69,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2060	07.03.03.01	108/2009	<b>Rua do Açude</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2060.02	07.03.03.01	289/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2064	07.03.03.01	136/2003	<b>Rua de Trás ( Parte)</b> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2065	07.03.03.01	137/2003	<b>Travessa da Quinta-Velha</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2065.02	07.01.01	26/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	O A/DAJ															
3.3.1.1.2065.10	07.03.03.01	138/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.2065.04																			
3.3.1.1.2067	07.03.03.01	143/2003	<b>Rua Padre Donaciano Abreu Freire</b> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	14.395,16	44.830,00	44.830,00	28.621,77	28.621,77	28.621,77	28.621,77	63,85%	100,00%	0,00%	0,00%	72,63%	100,00%	24,31%	24,31%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
3.3.1.1.2068	07.03.03.01	145/2003	Rua do Nascente Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2069	07.03.03.01	146/2003	Rua da Quinta Nova Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2071	07.03.03.01	149/2003	Estrada Nacional 224 Elaboração de projectos	DEV																
3.3.1.1.2071.02	07.03.03.01	150/2003	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2294	07.03.03.01	114/2009	Acesso à Escola Secundária de Estarreja Construção	DEV		7.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.2091	07.03.03.01	115/2009	Rua Canto do Esteiro Elaboração de projectos	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.2091.02	07.03.03.01	116/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2118	07.03.03.01	64/2007	Rua Luis de Camões Elaboração de Projecto	DEV																
3.3.1.1.2120	07.03.03.01	29/2008	Rua Marques Rodrigues Beneficiação	DEV		29.000,00	29.000,00	26.576,60	26.576,60	26.576,60	26.576,60	91,64%	100,00%	91,64%	91,64%	91,64%	100,00%	91,64%	91,64%	
3.3.1.1.2141	07.03.03.01	30/2008	Rua Fonte da Vila (Parte) Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	25.566,56	25.566,56	24.305,40		73,05%	0,00%	0,00%	73,05%			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2172	07.03.03.01	117/2009	Rua do Esteiro Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	31.395,00	31.395,00			89,70%	0,00%	0,00%	89,70%			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2214	07.03.03.01	62/2004	Travessa do Barreiro de Cima Alargamento e Beneficiação	DEV	12.831,00	8.000,00	8.000,00	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50	87,28%	100,00%	87,28%	87,28%	95,12%	100,00%	95,12%	95,12%	
3.3.1.1.2216	07.03.03.01	30/2006	Travessa do Campo Beneficiação	DEV	24.780,00	39.350,00	39.350,00	32.550,01	32.550,01	32.550,01	32.550,01	82,72%	100,00%	82,72%	82,72%	89,40%	100,00%	89,40%	89,40%	
3.3.1.1.2225	07.03.03.01	64/2004	Travessa Major Ferreira Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.2225.02	07.03.03.01	65/2004	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2295	07.03.03.01	121/2009	Acesso à CIRES Elaboração de projecto	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.2295.02	07.03.03.01	122/2009	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.2291	07.03.03.01	31/2008	Rua de Ligação à Rua Padre de Donaciano Abreu Freire Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.2291.02	07.01.01	32/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ																
3.3.1.1.2291.10	07.03.03.01	33/2008	Construção	DEV																
3.3.1.1.2292	07.03.03.01	34/2008	Rua General Themudo Barata Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	31.417,05	31.417,05	31.417,05	31.417,05	89,76%	100,00%	89,76%	89,76%	89,76%	100,00%	89,76%	89,76%	
3.3.1.1.2296	07.03.03.01	130/2009	Troço Municipalizado da EN 109 Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.2297	07.03.03.01	131/2009	Caminho das Pinheiras Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.2298	07.03.03.01	132/2009	Rua de Ligação da Rua Tavares da Silva à Travessa da Quinta Velha Elaboração de projecto	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.2298.02	07.03.03.01	133/2009	Construção	DEV																
3.3.1.1.2076	07.03.03.01	134/2009	Estrada de São Filipe Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.2299	08.05.01.02	135/2009	Beco Reitor Azevedo Maia Comparticipação	DEV		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00%		75,00%	75,00%	75,00%			75,00%	75,00%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financieira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financieira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
REDE DE CANELAS																			
<b>Variante Sul ao Centro Cívico</b>																			
3.3.1.1.3007																			
3.3.1.1.3007.10	07.01.01	172/2002	Aquisição de terrenos	O A/DAJ		20.000,00	20.000,00						0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.3007.04	07.03.03.01	178/2002	Construção	DEV													0,00%		
<b>Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte</b>																			
3.3.1.1.3010																			
3.3.1.1.3010.02	07.03.03.01	181/2002	Elaboração de Projecto (incluindo electrificação)	DEV		12.500,00	12.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6,00%	100,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%		
3.3.1.1.3010.10	07.01.01	38/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.3010.04	07.03.03.01	182/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
<b>Rua do Vale do Picoto</b>																			
3.3.1.1.3018																			
3.3.1.1.3018.04	07.03.03.01	198/2002	Alargamento e beneficiação	DEV	26.765,55	16.500,00	16.500,00	13.813,80	13.813,80	13.813,80	13.813,80	83,72%	100,00%	83,72%	83,72%	93,79%	100,00%		
<b>Rua da Barroca</b>																			
3.3.1.1.3019																			
3.3.1.1.3019.04	07.03.03.01	202/2002	Alargamento e beneficiação	DEV		45.000,00	45.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Rua Banda Bingre</b>																			
3.3.1.1.3020																			
3.3.1.1.3020.04	07.03.03.01	204/2002	Alargamento e beneficiação	DEV															
<b>Caminho do Areal</b>																			
3.3.1.1.3022																			
3.3.1.1.3022.02	07.03.03.08	138/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.3022.04	07.03.03.08	157/2003	Beneficiação	DEV															
<b>Caminho da Arregaça</b>																			
3.3.1.1.3023																			
3.3.1.1.3023.04	07.03.03.08	161/2003	Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	23.654,75	23.654,75	23.654,75		67,59%	0,00%	0,00%	67,59%		0,00%		
<b>Caminho das Quintas - Ligação a Albergaria</b>																			
3.3.1.1.3033																			
3.3.1.1.3033.02	07.03.03.08	154/2003	Elaboração de projecto	DEV		20.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.3033.04	07.03.03.08	155/2003	Construção	DEV													0,00%		
<b>Rua S. Tomé (Parte)</b>																			
3.3.1.1.3052																			
3.3.1.1.3052.04	07.03.03.01	62/2007	Alargamento e Beneficiação	DEV		14.000,00	14.000,00	11.361,00	11.361,00	11.361,00	11.361,00	81,15%	100,00%	81,15%	81,15%	81,15%	100,00%		
<b>Rua da Bandulha (Parte)</b>																			
3.3.1.1.3067																			
3.3.1.1.3067.02	07.03.03.01	39/2008	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.3067.04	07.03.03.01	40/2008	Alargamento e Pavimentação	DEV															
<b>Travessa Sul à Rua Campo da Cruz</b>																			
3.3.1.1.3074																			
3.3.1.1.3074.04	07.03.03.01	41/2008	Alargamento e beneficiação	DEV															
<b>Gaveto das Ruas da Aldeia e Entrevinhas</b>																			
3.3.1.1.3079																			
3.3.1.1.3079.18	08.05.01.02	150/2009	Comparticipação	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.3079.04	07.03.03.08	152/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Caminhos Agrícolas ( Marridas, Morangal do Meio, Morangais Norte e Várzea)</b>																			
3.3.1.1.3080																			
3.3.1.1.3080.04	07.03.03.08	153/2009	Beneficiação	DEV		15.000,00	15.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
<b>Caminho de Ligação da Rua do Cabeço de Cima à Rua do Cabeço de Baixo</b>																			
3.3.1.1.3075																			
3.3.1.1.3075.02	07.03.03.08	154/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
REDE DE FERRELÂ																			
<b>Rua da Devesa</b>																			
3.3.1.1.4012																			
3.3.1.1.4012.02	07.03.03.01	217/2002	Elaboração de Projecto de construção e electrificação	DEV		12.500,00	12.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3.1.1.4012.10	07.01.01	47/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ													0,00%		
3.3.1.1.4012.18	08.05.01.02	155/2009	Comparticipação ( construção de vedação)	O A/DEV		50.000,00	50.000,00	26.948,25	26.948,25	26.948,25	26.948,25	53,90%	53,90%	53,90%	53,90%	53,90%	53,90%		
3.3.1.1.4012.04	07.03.03.01	219/2002	Alargamento e beneficiação	DEV															
<b>Rua das Figueiras ( Parte)</b>																			
3.3.1.1.4017																			
3.3.1.1.4017.04	07.03.03.01	235/2002	Beneficiação e conservação	DEV															
<b>Rua Mártir de S.Sebastião</b>																			
3.3.1.1.4019																			
3.3.1.1.4019.04	07.03.03.01	241/2002	Beneficiação e conservação	DEV		61.000,00	61.000,00	50.137,51	50.137,51	50.137,51	21.485,63	82,19%	100,00%	35,22%	35,22%	82,19%	100,00%		
<b>Rua de Nossa Srª dos Prazeres (Parte)</b>																			
3.3.1.1.4022																			
3.3.1.1.4022.04	07.03.03.01	248/2002	Beneficiação	DEV		55.000,00	55.000,00	24.537,23	24.537,23	23.703,44		44,61%	0,00%	0,00%	44,61%		0,00%		
<b>Rua dos Cachos</b>																			
3.3.1.1.4025																			
3.3.1.1.4025.04	07.03.03.01	258/2002	Alargamento e beneficiação	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.3.1.1.4093	07.03.03.01	158/2009	<b>Rua Fonte do Cão</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV		15.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100,00%		111,33%	100,00%	100,00%		111,33%	100,00%
3.3.1.1.4027	07.03.03.01	260/2002	<b>Rua dos Outeiros</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.4044	07.03.03.01	61/2006	<b>Rua de São Bartolomeu (parte)</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV	9.959,25	1.500,00	1.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	86,91%	100,00%	86,91%	86,91%
3.3.1.1.4047	07.03.03.01	66/2006	<b>Rua do Botelho (Parte)</b> <i>Drenagem e pavimentação</i>	DEV		16.000,00	16.000,00	14.403,12	14.403,12	14.403,12	14.403,12	90,02%	100,00%	90,02%	90,02%	90,02%	100,00%	90,02%	90,02%
3.3.1.1.4055	07.03.03.01	62/2006	<b>Rua Penedo do Norte</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.4055.02	07.01.01	49/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4055.10	07.01.01	49/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4055.04	07.03.03.01	63/2006	<i>Alargamento e pavimentação</i>	DEV															
3.3.1.1.4078	07.03.03.01	221/2002	<b>Rua da Carreira Branca</b> <i>Elaboração de Projecto de electrificação</i>	DEV															
3.3.1.1.4078.02	07.03.03.01	221/2002	<i>Elaboração de Projecto de electrificação</i>	DEV															
3.3.1.1.4078.04	07.03.03.01	223/2002	<i>Construção</i>	DEV															
3.3.1.1.4080	07.03.03.08	74/2004	<b>Caminho Florestal do Pegão</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.4080.04	07.03.03.08	74/2004	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.4081	07.03.03.01	76/2004	<b>Circular Devesa / Corga</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.4081.02	07.01.01	50/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4081.10	07.01.01	50/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4081.04	07.03.03.01	63/2005	<i>Construção</i>	DEV															
3.3.1.1.4083	07.03.03.01	64/2006	<b>Estrada de Lig. da Rua do Norte à Rua de São Bartolomeu</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.4083.02	07.01.01	51/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4083.10	07.01.01	51/2008	<i>Aquisição de terrenos</i>	DEV															
3.3.1.1.4083.04	07.03.03.01	65/2006	<i>Construção</i>	DEV															
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHÓ																
3.3.1.1.5006	07.03.03.01	69/2006	<b>Rua do Salgueirão</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5006.04	07.03.03.01	69/2006	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5025	07.03.03.01	106/2009	<b>Gaveto da Rua Capitão António Vigário</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.5025.02	07.01.02.02	107/2009	<i>Aquisição de Imóvel</i>	DEV															
3.3.1.1.5025.10	07.03.03.01	109/2009	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5025.04	07.03.03.01	109/2009	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5028	07.03.03.01	53/2008	<b>Rua dos Tarolas</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV		12.600,00	12.600,00	7.830,38	7.830,38	7.830,38	7.830,38	62,15%	100,00%	62,15%	62,15%	62,15%	100,00%	62,15%	62,15%
3.3.1.1.5028.04	07.03.03.01	53/2008	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5030	07.03.03.01	294/2002	<b>Travessa do Curval</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5030.04	07.03.03.01	294/2002	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5034	07.03.03.01	166/2003	<b>Rua Mestras do Corgo</b> <i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.5034.01	07.03.03.01	166/2003	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.5034.04	07.03.03.01	303/2002	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5035	07.03.03.01	75/2007	<b>Rua dos Emigrantes</b> <i>Alargamento e beneficiação (2ª Fase)</i>	DEV	14.841,96	1.000,00	1.000,00	510,91	510,91	510,91	510,91	51,09%	100,00%	51,09%	51,09%	96,91%	100,00%	96,91%	96,91%
3.3.1.1.5035.04	07.03.03.01	75/2007	<i>Alargamento e beneficiação (2ª Fase)</i>	DEV															
3.3.1.1.5036	07.03.03.01	308/2002	<b>Rua das Flores</b> <i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5036.04	07.03.03.01	308/2002	<i>Alargamento e beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5038	07.03.03.08	167/2003	<b>Caminhos Agrícolas do Telhadouro</b> <i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5038.04	07.03.03.08	167/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.5039	07.03.03.01	169/2003	<b>Rotunda na confluência Travessa Saltoa c/ Rua das Tecedeiras</b> <i>Construção</i>	DEV															
3.3.1.1.5039.04	07.03.03.01	169/2003	<i>Construção</i>	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global						
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
3.3.1.1.5040	07.03.03.01	79/2007	Rua António Maria da Silva Pinho	DEV																
3.3.1.1.5040.02	07.01.01	54/2008	Estudo e Elaboração de Projecto	O A/DAJ		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5040.10	07.03.03.01	171/2003	Aquisição de Terrenos	DEV																
3.3.1.1.5040.04	07.03.03.01	171/2003	Alargamento e Construção de Passeios	DEV																
3.3.1.1.5242	07.03.03.01	119/2009	Rua Padre António M. Matos (Parte)	DEV																
3.3.1.1.5242.02	07.03.03.01	120/2009	Elaboração de Projectos	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5242.04	07.03.03.01	120/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV		30.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5067	07.03.03.01	68/2006	Rua Maestro Henriques Lopes Ramos	DEV																
3.3.1.1.5067.04	07.03.03.01	68/2006	Alargamento e pavimentação	DEV	2.825,00	15.000,00	15.000,00	13.878,38	13.878,38	13.878,38	13.878,38	92,52%	100,00%	92,52%	92,52%	93,71%	100,00%	93,71%	100,00%	93,71%
3.3.1.1.5105	07.03.03.01	126/2009	Beco do Senhor do Deserto	DEV																
3.3.1.1.5105.02	07.03.03.01	126/2009	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5105.04	07.03.03.01	129/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV		20.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5132	07.03.03.01	56/2008	Rua Professor José Maria Godinho	DEV																
3.3.1.1.5132.02	07.03.03.01	76/2005	Elaboração de Projecto	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5132.04	07.03.03.01	76/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5136	07.03.03.01	57/2008	Rua da Caridade (Parte)	DEV																
3.3.1.1.5136.04	07.03.03.01	57/2008	Beneficiação	DEV		29.000,00	29.000,00	23.536,80	23.536,80	23.536,80	23.536,80	81,16%	100,00%	81,16%	81,16%	81,16%	100,00%	81,16%	100,00%	81,16%
3.3.1.1.5138	07.03.03.01	72/2005	Rua da Feliz	DEV																
3.3.1.1.5138.04	07.03.03.01	72/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5139	07.03.03.01	67/2007	Rua da Formiga	DEV																
3.3.1.1.5139.04	07.03.03.01	67/2007	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5148	07.03.03.01	58/2008	Rua da Tomadia	DEV																
3.3.1.1.5148.04	07.03.03.01	58/2008	Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	23.870,97	23.870,97	23.870,97	23.870,97	68,20%		0,00%	0,00%	68,20%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5168	07.03.03.01	71/2005	Rua do Gramoal	DEV																
3.3.1.1.5168.04	07.03.03.01	71/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5170	07.03.03.01	83/2004	Rua do Monte de Baixo	DEV																
3.3.1.1.5170.02	07.03.03.01	83/2004	Elaboração de Projecto	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5170.04	07.03.03.01	70/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5172	07.03.03.01	80/2004	Rua do Ramalhão	DEV																
3.3.1.1.5172.04	07.03.03.01	80/2004	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5174	07.03.03.01	75/2005	Rua do Salgueiro (Parte)	DEV																
3.3.1.1.5174.04	07.03.03.01	75/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV	36.062,13	34.000,00	19.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	65,49%	100,00%	51,47%	100,00%	65,49%
3.3.1.1.5207	07.03.03.01	141/2009	Travessa dos Correios	DEV																
3.3.1.1.5207.04	07.03.03.01	141/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5227	07.03.03.01	144/2009	Ligação da Rua Capitão António Vigário ao Largo Dr. Egas Moniz	DEV																
3.3.1.1.5227.02	07.03.03.01	144/2009	Elaboração de projecto	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.5122	07.03.03.01	145/2009	Rua e Travessa do Aído do Afonso	DEV																
3.3.1.1.5122.04	07.03.03.01	145/2009	Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU																	
3.3.1.1.6036	07.03.03.01	309/2002	Rua do Terço	DEV																
3.3.1.1.6036.04	07.03.03.01	309/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		60.000,00	48.300,00	32.292,75	32.292,75			66,86%		0,00%	0,00%	66,86%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.6037	07.03.03.01	311/2002	Rua da Cruz (Parte)	DEV																
3.3.1.1.6037.04	07.03.03.01	311/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.6038	07.03.03.01	312/2002	Rua Cónego Rebelo dos Anjos	DEV																
3.3.1.1.6038.04	07.03.03.01	312/2002	Construção	DEV																
3.3.1.1.6042	07.03.03.01	316/2002	Rua José Luciano de Castro	DEV																
3.3.1.1.6042.04	07.03.03.01	316/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV																

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
3.3.1.1.6043			<b>Rua do Cadaval ( entre Rua do Feiro e Rua Joaquim R. da Silva)</b>																	
3.3.1.1.6043.04	07.03.03.01	317/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6044			<b>Travessa da Escola</b>																	
3.3.1.1.6044.04	07.03.03.01	318/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6046			<b>Rua do Ribeiro da Ladeira</b>																	
3.3.1.1.6046.04	07.03.03.01	320/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6048			<b>Rua da Carvalha</b>																	
3.3.1.1.6048.02	07.03.03.01	74/2007	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		20.000,00	20.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.6048.04	07.03.03.01	324/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6051			<b>Rua do Arieiro ( Parte)</b>																	
3.3.1.1.6051.04	07.03.03.01	327/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6052			<b>Rua da Ladeira do Sul</b>																	
3.3.1.1.6052.04	07.03.03.01	328/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6053			<b>Rua Associação Humanitária de Salreu</b>																	
3.3.1.1.6053.04	07.03.03.01	329/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6054			<b>Rua do Passal</b>																	
3.3.1.1.6054.04	07.03.03.01	330/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6055			<b>Rua da Carreira de Baixo</b>																	
3.3.1.1.6055.02	07.03.03.01	331/2002	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV																
3.3.1.1.6055.04	07.03.03.01	179/2003	<i>Construção</i>	DEV																
3.3.1.1.6057			<b>Caminho da Areia e Quinta do Monte</b>																	
3.3.1.1.6057.04	07.03.03.08	333/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6058			<b>Rua do Aforamento</b>																	
3.3.1.1.6058.04	07.03.03.01	334/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6060			<b>Rua do Valbom</b>																	
3.3.1.1.6060.04	07.03.03.01	336/2002	<i>Alargamento (Rede Águas Pluviais, Esgotose Pavimentação)</i>	DEV	17.281,39	117.800,00	116.505,91	98.863,85	98.863,85	98.863,85	84.686,51	84,86%	100,00%	71,89%	72,69%	86,81%	100,00%	75,49%	76,22%	
3.3.1.1.6064			<b>Beco do Feiro</b>																	
3.3.1.1.6064.04	07.03.03.01	77/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6066			<b>Rua de Adou de Cima (2ª Fase)</b>																	
3.3.1.1.6066.04	07.03.03.01	78/2005	<i>Drenagem e Pavimentação</i>	DEV	107.878,67	80.200,00	75.940,96	62.492,22	62.492,22	62.492,22	52.891,93	82,29%	100,00%	65,95%	69,65%	92,68%	100,00%	85,48%	87,46%	
3.3.1.1.6069			<b>Rua Cabeço do Picoto (Parte)</b>																	
3.3.1.1.6069.02	07.03.03.01	156/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.6069.04	07.03.03.01	157/2009	<i>Beneficiação e Drenagem</i>	DEV		50.000,00	50.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.6071			<b>Rua Circular do Crasto</b>																	
3.3.1.1.6071.04	07.03.03.01	186/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6075			<b>Rua Joaquim José Henriques</b>																	
3.3.1.1.6075.04	07.03.03.01	184/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6076			<b>Rua José Luís Vidal (Parte)</b>																	
3.3.1.1.6076.04	07.03.03.01	79/2005	<i>Alargamento e Pavimentação</i>	DEV																
3.3.1.1.6078			<b>Rua Nova</b>																	
3.3.1.1.6078.02	07.03.03.08	159/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV																
3.3.1.1.6092			<b>Rua do Couto</b>																	
3.3.1.1.6092.02	07.03.03.01	160/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
3.3.1.1.6092.04	07.03.03.01	82/2005	<i>Beneficiação e Drenagem</i>	DEV																
3.3.1.1.6094			<b>Rua do Mato</b>																	
3.3.1.1.6094.04	07.03.03.01	180/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																
3.3.1.1.6121			<b>Travessa Visconde Salreu</b>																	
3.3.1.1.6121.04	07.03.03.01	181/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV																

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009				% Execução 2009				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.6126	07.03.03.01	161/2009	<b>Travessa da Breja</b>	DEV															
3.3.1.1.6126.02	07.03.03.01	161/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.6126.04	07.03.03.01	189/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.6137	07.03.03.01	81/2008	<b>Travessa do Feiro I</b>	DEV															
3.3.1.1.6137.04	07.03.03.01	81/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.6145	07.03.03.01	190/2003	<b>Rua da Alagoa</b>	DEV															
3.3.1.1.6145.04	07.03.03.01	190/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.6155	07.03.03.01	83/2008	<b>Rua Maria de Lurdes Breu (Travessas)</b>	DEV															
3.3.1.1.6155.04	07.03.03.01	83/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV		24.500,00	24.500,00	17.317,13	17.317,13	17.317,13	17.317,13	70,68%	100,00%	70,68%	70,68%	70,68%	100,00%	70,68%	70,68%
3.3.1.1.6156	07.03.03.01	182/2003	<b>Rua do Olho de Água (Parte)</b>	DEV															
3.3.1.1.6156.04	07.03.03.01	182/2003	<i>Alargamento</i>	DEV		10.000,00	15.553,13	15.435,01	15.435,01			99,24%	0,00%	0,00%	99,24%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6157	07.03.03.01	86/2008	<b>Rua Vale do Antuã</b>	DEV															
3.3.1.1.6157.04	07.03.03.01	86/2008	<i>Beneficiação (inclui reformulação da inserção)</i>	DEV		75.000,00	75.000,00	65.137,81	65.137,81			86,85%	0,00%	0,00%	86,85%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6168	07.03.03.01	87/2004	<b>Espaço Envolvente ao Hospital Visconde Salreu</b>	DEV															
3.3.1.1.6168.02	07.03.03.01	87/2004	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.6168.04	07.03.03.01	77/2005	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.6170	07.03.03.08	72/2006	<b>Caminho Agrícola do Crasto</b>	DEV															
3.3.1.1.6170.04	07.03.03.08	72/2006	<i>Beneficiação</i>	DEV	18.259,50	200,00	200,00	161,66	161,66	161,66		80,83%	100,00%	0,00%	0,00%	99,79%	100,00%	98,92%	98,92%
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS																
3.3.1.1.7020	07.03.03.01	344/2002	<b>Travessa Joaquim Lívio</b>	DEV															
3.3.1.1.7020.04	07.03.03.01	344/2002	<i>Beneficiação</i>	DEV		9.200,00	9.200,00	6.880,01	6.880,01	6.880,01	6.880,01	74,78%	100,00%	74,78%	74,78%	74,78%	100,00%	74,78%	74,78%
3.3.1.1.7021	07.03.03.01	162/2009	<b>Rua do Outeiro</b>	DEV															
3.3.1.1.7021.02	07.03.03.01	162/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.7021.04	07.03.03.01	345/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.7022	07.03.03.01	346/2002	<b>Rua das Olas</b>	DEV															
3.3.1.1.7022.04	07.03.03.01	346/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.7024	07.03.03.01	163/2009	<b>Rua do Cruzeiro ( Parte)</b>	DEV															
3.3.1.1.7024.02	07.03.03.01	163/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.7024.04	07.03.03.01	348/2002	<i>Alargamento</i>	DEV															
3.3.1.1.7029	07.03.03.01	353/2002	<b>Travessa da Purfica</b>	DEV															
3.3.1.1.7029.04	07.03.03.01	353/2002	<i>Alargamento, Beneficiação e Drenagem</i>	DEV		36.000,00	36.000,00	9.465,75				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7031	07.03.03.01	357/2002	<b>Rua dos Telhões (2ª Fase)</b>	DEV															
3.3.1.1.7031.04	07.03.03.01	357/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV	300,00	66.000,00	66.000,00	54.548,42	54.548,42	54.548,42	24.511,11	82,65%	100,00%	37,14%	37,14%	82,73%	100,00%	37,42%	37,42%
3.3.1.1.7037	07.03.03.01	74/2006	<b>Estrada do Canedo / Rua dos Lagoais</b>	DEV															
3.3.1.1.7037.02	07.03.03.01	74/2006	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7037.04	07.03.03.01	206/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV		10.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7041	07.03.03.01	88/2005	<b>Rua da Areia ( Parte)</b>	DEV															
3.3.1.1.7041.04	07.03.03.01	88/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.7045	07.03.03.01	97/2008	<b>Rua do Casalinho</b>	DEV															
3.3.1.1.7045.04	07.03.03.01	97/2008	<i>Beneficiação</i>	DEV		24.000,00	24.000,00	19.455,03	19.455,03	19.455,03	19.455,03	81,06%	100,00%	81,06%	81,06%	81,06%	100,00%	81,06%	81,06%
3.3.1.1.7053	07.03.03.01	81/2007	<b>Rua de Dr. Lauro Ramos</b>	DEV															
3.3.1.1.7053.02	07.03.03.01	81/2007	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7053.04	07.03.03.01	87/2005	<i>Pavimentação</i>	DEV															
3.3.1.1.7059	07.03.03.01	205/2003	<b>Rua da Fonte do Esquinto</b>	DEV															
3.3.1.1.7059.04	07.03.03.01	205/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.7066	07.03.03.01	164/2009	<b>Rua da Mãoa - Acesso à Variante Norte do Eco-Parque</b>	DEV															
3.3.1.1.7066.02	07.03.03.01	164/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7066.04	07.03.03.01	204/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															



**MUNICÍPIO DE ESTARREJA**

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.3.1.1.7072	07.03.03.01	98/2008	Rua Nossa Srª das Luzes Alargamento e Beneficiação	DEV		12.100,00	12.100,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	83,31%	100,00%	83,31%	83,31%	83,31%	100,00%	83,31%	83,31%
3.3.1.1.7077	07.03.03.01	84/2005	Rua do Porto da Póvoa ( Parte) Alargamento e Beneficiação	DEV		19.000,00	19.000,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	82,78%	100,00%	82,78%	82,78%	82,78%	100,00%	82,78%	82,78%
3.3.1.1.7081	07.03.03.01	86/2005	Rua de São Geraldo Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7103	07.03.03.01	88/2004	Travessa de Santo António Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.7103.02	07.03.03.01	83/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.8000			CIRCULAR À CIDADE, EN 109 E DIVERSOS																
3.3.1.1.8010	07.01.01	165/2009	Ligação entre a Rotunda do Hospital de Estarreja e a EM 558-I Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8011	07.01.01	166/2009	Ligação entre a EN109 e a EM558 (EM 558-I) Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8012	07.03.03.01	167/2009	EN109 entre Avanca e Fermelã (incluindo a Ponte sobre o Rio Antuã) Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8999	07.01.01	168/2009	Arruamentos Municipais do Concelho Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		5.000,00	340.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3.3.1.1.8999.04	07.03.03.08	90/2004	Grandes Conservações e Reparações	DEV	1.232.956,66	650.000,00	650.000,00	560.292,74	560.292,74	416.733,16	338.531,10	86,20%	74,38%	52,08%	52,08%	95,24%	91,99%	83,46%	83,46%
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS INTERMUNICIPAIS																
3.3.1.1.9001	07.03.03.01	114/2008	Intermunicipal Estarreja - Ovar Elaboração de Projecto de Ligação à Variante Norte do Eco-Parque	DEV		50.000,00	40.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3.3.1.1.9001.10	07.01.01	115/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.9001.04	07.03.03.01	116/2008	Construção	DEV															
3.3.1.1.9002	07.03.03.01	74/2008	Intermunicipal Estarreja-Albergaria Demolição, Alargamento e Pavimentação de Passeios	DEV	4.394,25	56.500,00	56.500,00	13.595,80	13.595,80	13.595,80	8.400,79	24,06%	100,00%	14,87%	14,87%	29,54%	100,00%	21,01%	21,01%
3.3.1.1.9002.18	08.05.01.01	140/2001	Comparticipação na Elaboração de Projecto e Construção	DEV	928.955,00	120.000,00	80.000,00	70.159,36	70.159,36	70.159,36	70.159,36	87,70%	58,47%	87,70%	99,02%	100,00%	95,25%	99,02%	99,02%
3.3.1.1.9003	08.05.01.01	358/2002	Rua da Ribeira Nova (Veiros) - Estarreja/Murtosa Comparticipação	DEV		40.000,00	40.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3.3.1.1.9005	07.03.03.01	170/2009	Continuação da Variante Norte (EM558 / EN 109-5) Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.9004	08.05.01.01	171/2009	Rua do Limite (Pardilhó) - Estarreja/Murtosa Comparticipação	DEV															
3.3.1.1.9006	07.03.03.01	172/2009	Caminho do Limite (Veiros) - Estarreja/Murtosa Beneficiação	DEV		40.000,00	40.000,00	19.764,51	19.764,51	19.764,51		49,41%		0,00%	0,00%	49,41%			0,00%
3.3.1.1.9007	07.03.03.01	173/2009	Rua do Coxo (Avanca) - Estarreja/Oliveira de Azemeis Elaboração de Projecto	DEV		10.000,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00			51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	0,00%		0,00%
3.3.1.1.9007.04	07.03.03.01	174/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV		30.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3.3.1.1.9008	07.03.03.01	175/2009	Troço da Rua Teixugueiras com Ligação à Ribeira das Teixugueiras Beneficiação	DEV															
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1						4.102.530,00	4.154.030,00	2.326.779,05	2.317.313,30	1.806.764,13	1.243.453,99	55,78%	77,97%	30,31%	29,93%	55,78%	77,97%	30,31%	29,93%
3.3.1.2			ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA																
3.3.1.2.9001	07.01.04.09	208/2003	Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelhio Elaboração de Estudo / Projecto	DEV	35.611,94	25.000,00	25.000,00	318,00	318,00			1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	59,28%	99,11%	58,75%	58,75%
3.3.1.2.9001.16	07.02.07	90/2005	Aquisição/Locação de Sinalização Vertical	DEV/DEF	49.634,65	16.500,00	16.500,00	16.269,71	16.269,71	12.233,36	12.233,36	98,60%	75,19%	74,14%	74,14%	99,65%	93,88%	93,55%	93,55%
3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	154/2001	Aquisição de Sinalização Diversa	DEV	246.752,62	115.000,00	111.000,00	105.574,48	105.574,48	76.874,65	22.919,22	95,11%	72,82%	19,93%	20,65%	98,48%	91,85%	74,55%	75,38%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2						156.500,00	152.500,00	122.162,19	122.162,19	89.108,01	35.152,58	80,11%	72,94%	22,46%	23,05%	80,11%	72,94%	22,46%	23,05%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2009						% Execução 2009				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financieira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financieira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
<b>3.3.1.4. PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA</b>																			
3.3.1.4.9000			Passagens Superiores e Inferiores à Linha Férrea																
3.3.1.4.9000.02	07.03.03.01	169/2009	Elaboração de Projecto	dev		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3.1.4.9000.04	07.03.03.01	89/2005	Beneficiação	DEV	600,75	30.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	10,73%	100,00%	1,96%		
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4						40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1						4.299.030,00	4.321.530,00	2.448.941,24	2.439.475,49	1.895.872,14	1.278.606,57	56,45%	77,72%	29,74%	29,59%	56,45%	77,72%	29,74%	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0</b>						<b>4.299.030,00</b>	<b>4.321.530,00</b>	<b>2.448.941,24</b>	<b>2.439.475,49</b>	<b>1.895.872,14</b>	<b>1.278.606,57</b>	<b>56,45%</b>	<b>77,72%</b>	<b>29,74%</b>	<b>29,59%</b>	<b>56,45%</b>	<b>77,72%</b>	<b>29,74%</b>	
<b>3.4.0. Comércio e Turismo</b>																			
<b>3.4.1. MERCADOS E FEIRAS</b>																			
<b>3.4.1.1. MERCADOS</b>																			
<b>3.4.1.1.2000. MERCADO DE ESTARREJA</b>																			
3.4.1.1.2001			Mercado Coberto																
3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	Conservação	DOM		15.000,00	40.000,00	34.114,80	34.114,80	34.114,80	6.018,80	85,29%	100,00%	40,13%	15,05%	85,29%	100,00%	40,13%	
3.4.1.1.2002			Novo Mercado Coberto																
3.4.1.1.2002.02	07.01.03.03	92/2005	Elaboração de projecto	DOM		25.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00			24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1						40.000,00	45.000,00	35.314,80	35.314,80	34.114,80	6.018,80	78,48%	96,60%	15,05%	13,38%	78,48%	96,60%	15,05%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1						40.000,00	45.000,00	35.314,80	35.314,80	34.114,80	6.018,80	78,48%	96,60%	15,05%	13,38%	78,48%	96,60%	15,05%	
<b>TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0</b>						<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.314,80</b>	<b>35.314,80</b>	<b>34.114,80</b>	<b>6.018,80</b>	<b>78,48%</b>	<b>96,60%</b>	<b>15,05%</b>	<b>13,38%</b>	<b>78,48%</b>	<b>96,60%</b>	<b>15,05%</b>	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO 3.</b>						<b>7.778.180,00</b>	<b>6.999.680,00</b>	<b>4.683.440,53</b>	<b>4.673.974,78</b>	<b>4.025.572,03</b>	<b>3.229.826,43</b>	<b>66,77%</b>	<b>86,13%</b>	<b>41,52%</b>	<b>46,14%</b>	<b>66,77%</b>	<b>86,13%</b>	<b>41,52%</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>18.289.156,40</b>	<b>18.221.062,40</b>	<b>14.239.921,00</b>	<b>13.854.343,56</b>	<b>11.851.077,08</b>	<b>8.576.644,64</b>	<b>76,03%</b>	<b>85,54%</b>	<b>46,89%</b>	<b>47,07%</b>	<b>76,03%</b>	<b>85,54%</b>	<b>46,89%</b>	

Órgão Executivo

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010

.....

Órgão Deliberativo

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010

.....