



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
I FUNÇÕES GERAIS																			
I.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública																			
I.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
I.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																			
I.1.1.2.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
I.1.1.2.2001 Edifício dos Paços do Concelho																			
I.1.1.2.2001.04	07.01.03.01	01/2002	Remodelação, beneficiação e conservação	DOM	302.143,89	65.000,00	40.000,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50		6,50%	100,00%	0,00%	0,00%	89,07%	100,00%	82,30%	88,31%
I.1.1.2.2006 Pavilhão Central / Armazém Municipal																			
I.1.1.2.2006.02	07.01.03.01	01/2008	Elaboração de Projectos de Especialidades	DOM	4.800,00	1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	82,76%	100,00%	82,76%	82,76%
I.1.1.2.2006.10	07.01.01	02/2008	Aquisição de Terrenos	O A/ DOM	13.900,00	10.000,00	10.000,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	41,59%		41,59%	41,59%	75,56%	100,00%	75,56%	75,56%
I.1.1.2.2006.04	07.01.03.01	01/2007	Construção (incluindo rede informática)	DOM/SINF		95.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.2006.05	07.01.09	03/2008	Aquisição de Equipamento Administrativo	DOM/DEF															
I.1.1.2.2006.14	07.02.03	03/2004	Aquisição / Locação Financeira	DOM/DEF	39.183,46	18.800,00	23.610,00	23.602,97	23.602,97	23.602,97	23.602,97	99,97%	100,00%	125,55%	99,97%	99,99%	100,00%	108,28%	99,99%
I.1.1.2.2009 Reabilitação do Antigo Colégio																			
I.1.1.2.2009.02	07.01.03.01	04/2008	Elaboração de Projectos	DOM	12.414,00	21.500,00	8.500,00	2.700,00	2.700,00	1.296,00	1.296,00	31,76%	48,00%	6,03%	15,25%	72,27%	90,71%	40,43%	65,55%
I.1.1.2.2009.04	07.01.03.01	05/2008	Remodelação e Restaura	DOM		95.000,00	90.000,00	78.906,03	78.906,03	78.906,03	78.906,03	87,67%	100,00%	83,06%	87,67%	87,67%	100,00%	83,06%	87,67%
I.1.1.2.8000 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO																			
I.1.1.2.8001 Arquivo Municipal																			
I.1.1.2.8001.02	07.01.03.01	01/2009	Elaboração de Projectos (Novo Arquivo Municipal)	DOM		2.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.14	07.01.15	03/2010	Outro imóvel/corpo	DAJ		3.500,00	1.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.04	07.01.03.01	04/2009	Beneficiação	DOM															
I.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	Aquisição Equipamento administrativo	DAJ	8.278,75	13.750,00	6.750,00	6.728,61	6.728,61	4.932,00	4.932,00	99,68%		35,87%	73,07%	99,86%		59,97%	87,90%
I.1.1.2.8001.06	07.01.07	02/2006	Aquisição de equipamento informático	DAJ		12.500,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8001.07	07.01.08	03/2006	Aquisição de software informático	DAJ		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.2.8900 Diversas Intervenções em Instalações Municipais																			
I.1.1.2.8900.02	07.01.03.01	06/2008	Elaboração de Projectos - Ecoeficiência (Hídrica e Energética)	DOM		36.388,80	24.388,80	23.826,36	23.826,36	14.826,35	14.826,35	97,69%	62,23%	40,74%	60,79%	97,69%	62,23%	40,74%	60,79%
I.1.1.2.8900.14	07.01.15	05/2009	Sistema de Combate a Incêndios e Equipamentos de Segurança	DEV	8.472,00	5.000,00	4.000,00	1.556,95	1.556,95	990,05	990,05	38,92%		19,80%	24,75%	80,41%	94,35%	70,23%	75,87%
I.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	Remodelação, beneficiação e conservação	DOM	178.057,24	20.000,00	21.500,00	20.842,09	20.842,09	13.723,65	13.285,63	96,94%	65,85%	66,43%	61,79%	99,67%	96,42%	96,61%	95,88%
TOTAL DO PROGRAMA / I.1.1.2						401.938,80	244.748,80	164.923,31	164.923,31	145.037,35	141.997,83	67,38%	87,94%	35,33%	58,02%	67,38%	87,94%	35,33%	58,02%
I.1.1.3 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																			
I.1.1.3.0000 EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL																			
I.1.1.3.0093 Mini-Retrocavadora																			
I.1.1.3.0093.16	07.02.07	04/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEF	36.248,57	7.900,00	10.210,00	10.184,57	10.184,57	10.184,57	10.184,57	99,75%	100,00%	128,92%	99,75%	99,95%	100,00%	105,17%	99,95%
I.1.1.3.0095 Tractor Corta Relva																			
I.1.1.3.0095.16	07.02.07	06/2005	Aquisição / Locação Financeira	DEF	9.971,93	2.200,00	2.200,00	2.154,17	2.154,17	2.154,17	2.154,17	97,92%	100,00%	97,92%	97,92%	99,62%	100,00%	99,62%	99,62%
I.1.1.3.0096 Varredora/Aspiradora de Detritos Urbanos																			
I.1.1.3.0096.16	07.02.07	03/2007	Aquisição / Locação Financeira	DEF	6.923,24	2.600,00	3.393,00	3.376,81	3.376,81	3.376,81	3.376,81	99,52%	100,00%	129,88%	99,52%	99,84%	100,00%	108,16%	99,84%
I.1.1.3.0123 Tractor Corta Relva																			
I.1.1.3.0123.13	07.01.06.02	06/2009	Aquisição	DEV		17.800,00	17.800,00	17.707,62	17.707,62	17.707,62	17.707,62	99,48%	100,00%	99,48%	99,48%	99,48%	100,00%	99,48%	99,48%
I.1.1.3.0132 Varredora de Vias Públicas de 3 a 4 m3 de capacidade (SHLP/DSU)																			
I.1.1.3.0132.16	07.01.10.02	38/2010	Aquisição	DEVIDSU															
I.1.1.3.0133 Varredora de Pedonal (SHLP/DSU)																			
I.1.1.3.0133.16	07.01.10.02	39/2010	Aquisição / Locação Financeira	DEVIDSU		18.720,00	8.720,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
I.1.1.3.0134 Aspiradora tipo Glutton - Parque do Antuã (SHLP/DSU)																			
I.1.1.3.0134.16	07.01.10.02	40/2010	Aquisição	DEVIDSU		12.300,00	11.300,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	84,59%	100,00%	77,72%	84,59%	84,59%	100,00%	77,72%	84,59%
I.1.1.3.0135 Ceifeiras de Fio (DSU/SHLP)																			
I.1.1.3.0135.16	07.01.10.02	41/2010	Aquisição	DEVIDSU		1.086,00	1.286,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	84,81%	100,00%	0,00%	0,00%	84,81%	100,00%	0,00%	0,00%
I.1.1.3.8011 Equipamentos para Espaços Verdes																			
I.1.1.3.8011.16	07.01.10.02	42/2010	Aquisição	DEVIDSU		12.125,00	12.125,00	10.598,96	10.598,96	7.700,51	7.717,67	87,41%	72,65%	6,36%	6,36%	87,41%	72,65%	6,36%	6,36%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
I.1.1.3.8012			Equipamentos para Vias e Oficinas Mecânicas																	
I.1.1.3.8012.16	07.01.11	44/2010	<i>Aquisição</i>	DEV		13.950,00	8.950,00	317,02	317,02	317,02	317,02	3,54%	100,00%	2,27%	3,54%	3,54%	100,00%	2,27%	3,54%	
I.1.1.3.0136			Estação Total e GPS - Topografia																	
I.1.1.3.0136.07	07.01.07	46/2010	<i>Hardware</i>	DOM																
I.1.1.3.0136.06	07.01.08	47/2010	<i>Software</i>	DOM																
I.1.1.3.0137			Plataforma Elevatória																	
I.1.1.3.0137.16	07.01.10.02	48/2010	<i>Aquisição</i>	DOM		30.500,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%
I.1.1.3.8000			INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
I.1.1.3.8003			Sistema de Comunicações da Câmara Municipal																	
I.1.1.3.8003.12	07.01.09	10/2002	<i>Rede telefonica, informática e interligação entre edifícios</i>	DAJSINF	218.456,67	42.500,00	36.500,00	13.927,60	13.927,60	13.927,60	13.927,60	38,16%	100,00%	32,77%	38,16%	91,15%	100,00%	89,05%	91,15%	
I.1.1.3.8004			Operação + Maria (Documental, Atendimento, Contratação Pública e SIG)																	
I.1.1.3.8004.06	07.01.07	15/2003	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	DAJSINF	4.354,60	20.000,00	15.500,00	15.191,75	15.191,75	15.191,75	15.191,75	98,01%	100,00%	75,96%	98,01%	98,45%	100,00%	80,26%	98,45%	
I.1.1.3.8004.07	07.01.08	16/2003	<i>Aquisição de software informático</i>	DAJSINF	18.511,79	5.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100,00%	100,00%	131,00%	100,00%	100,00%	100,00%	106,59%	100,00%	
I.1.1.3.8004.14	07.01.15	13/2009	<i>Aquisição de Imob. Corp. Diverso</i>	DAJSINF		5.000,00	0,00							0,00%				0,00%		
I.1.1.3.8004.18	08.05.01.04	14/2009	<i>Participação a Assoc Municipal - CIRA</i>	DAJSINF		5.000,00	2.000,00	797,85	797,85	797,85	797,85	39,89%		15,96%	39,89%	39,89%		15,96%	39,89%	
I.1.1.3.8013			Virtualização dos Serviços																	
I.1.1.3.8013.06	07.01.07	57/2010	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático</i>	DAJSINF		70.000,00	35.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
I.1.1.3.8013.07	07.01.08	60/2010	<i>Aquisição de software informático</i>	DAJSINF		5.000,00	3.300,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
I.1.1.3.8900			Modernização Administrativa e Informatização Geral																	
I.1.1.3.8900.06	07.01.07	19/2003	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático</i>	DAJSINF	101.789,50	40.000,00	69.500,00	57.012,68	57.012,68	41.948,74	32.610,50	82,03%	73,58%	81,53%	46,92%	92,71%	90,51%	94,79%	78,46%	
I.1.1.3.8900.07	07.01.08	20/2003	<i>Aquisição de software informático</i>	DAJSINF	120.029,17	39.000,00	29.295,00	11.599,09	11.599,09	4.774,09	4.774,09	39,59%	41,16%	12,24%	16,30%	88,15%	94,81%	78,48%	83,58%	
I.1.1.3.8999			Equipamentos Diversos																	
I.1.1.3.8999.05	07.01.09	09/2004	<i>Aquisição e G. Reparações de equipamento administ</i>	ME	24.026,17	4.800,00	62.800,00	60.103,66	60.103,66	14.763,15	8.049,10	95,71%	24,56%	167,69%	12,82%	96,89%	46,11%	111,27%	36,94%	
I.1.1.3.8999.13	07.01.10.02	10/2004	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equipamento Básico</i>	ME	84.209,06	5.000,00	28.000,00	24.200,09	24.200,09	24.200,09	24.200,09	86,43%		484,00%	86,43%	96,61%	100,00%	121,52%	96,61%	
I.1.1.3.8999.14	07.01.15	07/2007	<i>Aquisição e Grandes Reparações de Imob. Corp. Diverso</i>	ME	56.211,04	10.000,00	42.564,00	36.086,45	36.086,45	35.736,76	35.255,18	84,78%	99,03%	352,55%	82,83%	93,44%	99,62%	138,14%	92,60%	
I.1.1.3.9999.21	07.01.11	22/2008	<i>Aquisição de Ferramentas</i>	ME	2.934,13	3.000,00	2.888,18	781,61	781,61	781,61	781,61	27,06%		26,05%	27,06%	63,82%	100,00%	62,62%	63,82%	
TOTAL DO PROGRAMA / I.1.1.3						373.481,00	410.381,18	281.239,61	281.239,61	210.762,02	186.208,63	68,53%	74,94%	49,86%	45,37%	68,53%	74,94%	49,86%	45,37%	
I.1.1.4.			EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																	
I.1.1.4.1000			VIATURAS LIGEIRAS																	
I.1.1.4.1029			Viatura Ligeira de Mercadorias com Bâscula e Grua																	
I.1.1.4.1029.16	07.02.05	13/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	29.092,36	6.750,00	8.750,00	8.622,33	8.622,33	8.622,33	8.622,33	98,54%	100,00%	127,74%	98,54%	99,66%	100,00%	105,22%	99,66%	
I.1.1.4.1030			Carrinha de Cabine Dupla																	
I.1.1.4.1030.16	07.02.05	15/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	22.508,79	4.900,00	6.330,00	6.273,55	6.273,55	6.273,55	6.273,55	99,11%	100,00%	128,03%	99,11%	99,80%	100,00%	105,01%	99,80%	
I.1.1.4.1032			Veículo Automóvel																	
I.1.1.4.1032.16	07.02.05	16/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	9.536,03	2.100,00	2.705,00	2.657,86	2.657,86	2.657,86	2.657,86	98,26%	100,00%	126,56%	98,26%	99,61%	100,00%	104,79%	99,61%	
I.1.1.4.1036			Veículos Automoveis																	
I.1.1.4.1036.16	07.02.05	62/2010	<i>Aquisição</i>	DEV		35.000,00	25.000,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	67,40%	100,00%	48,14%	67,40%	67,40%	100,00%	48,14%	67,40%	
I.1.1.4.1037			Veículo de Caixa Aberta																	
I.1.1.4.1037.16	07.01.06.02	67/2010	<i>Aquisição</i>	DEVIDSU		12.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
I.1.1.4.2000			VIATURAS PESADAS DE CARGA																	
I.1.1.4.2015			Camião Pesado																	
I.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	7.189,66	13.200,00	16.561,00	16.460,57	16.460,57	16.460,57	16.460,57	99,39%	100,00%	124,70%	99,39%	99,58%	100,00%	115,99%	99,58%	
I.1.1.4.2017			Carrinha com Caixa Basculante																	
I.1.1.4.2017.16	07.02.05	22/2005	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	17.200,67	4.950,00	7.775,00	6.163,96	6.163,96	6.163,96	6.163,96	79,28%	100,00%	124,52%	79,28%	93,55%	100,00%	105,48%	93,55%	
I.1.1.4.3000			VIATURAS PESADAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																	
I.1.1.4.3006			Mini- Autocarro AEC's																	
I.1.1.4.3006.16	07.02.05	09/2007	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	DEVIDEF	30.444,92	14.600,00	18.316,82	18.316,82	18.316,82	18.316,82	18.316,82	100,00%	100,00%	125,46%	100,00%	100,00%	100,00%	108,25%	100,00%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
1.1.1.4.000 CICLOMOTORES																			
1.1.1.4.4029			Quadriciclos com Caixa Aberta																
1.1.1.4.4029.41	07.01.06.02	64/2008	<i>Aquisição</i>	DEV	11.074,01	11.000,00	11.000,00	10.075,20	10.075,20	10.075,20	10.075,20	91,59%	100,00%	91,59%	91,59%	95,81%	100,00%	95,81%	95,81%
1.1.1.4.9000 VIATURAS DIVERSAS																			
Viaturas Diversas																			
1.1.1.4.9999.41	07.01.06.02	13/2004	<i>Aquisição/Grandes Reparações de equipamento de transporte</i>	DEV	16.534,77	14.000,00	14.000,00	12.887,58	12.887,58	12.887,58	12.887,58	92,05%	100,00%	92,05%	92,05%	96,36%	100,00%	96,36%	96,36%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.4						118.500,00	112.437,82	98.307,87	98.307,87	98.307,87	98.307,87	87,43%	100,00%	82,96%	87,43%	87,43%	100,00%	82,96%	87,43%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.1.1.						893.919,80	767.567,80	544.470,79	544.470,79	454.107,24	426.514,33	70,93%	83,40%	47,71%	55,57%	70,93%	83,40%	47,71%	55,57%
TOTAL DO OBJECTIVO 1.1.0.						893.919,80	767.567,80	544.470,79	544.470,79	454.107,24	426.514,33	70,93%	83,40%	47,71%	55,57%	70,93%	83,40%	47,71%	55,57%
1.2.0 Segurança e Ordem Públicas																			
1.2.1 PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS																			
1.2.1.1 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL																			
Serviço Municipal de Protecção Civil																			
1.2.1.1.1000.14	07.01.15	96/2005	<i>Aquisição de Equipamento Diverso (Inclui Plano Emerg. Escolas e Rev. Plano de Emerg. Externo)</i>	DOMA	6.701,02	10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	57,27%	100,00%	40,12%	57,27%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.						10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
1.2.1.3 SEGURANÇA PÚBLICA																			
Sistema de Video-Vigilância																			
1.2.1.3.8100.14	07.01.15	10/2007	<i>Aquisição de Equipamento Diverso</i>	O A /DOM	18.825,89	5.000,00	1.000,00	914,68	914,68			91,47%	0,00%	0,00%	0,00%	99,57%	95,37%	79,01%	94,96%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.3.						5.000,00	1.000,00	914,68	914,68	0,00	0,00	91,47%		0,00%	0,00%	91,47%	84,54%	0,00%	0,00%
TOTAL DA OBJECTIVO 1.2.0.						15.000,00	6.000,00	914,68	914,68	0,00	0,00	15,24%		0,00%	0,00%	15,24%	94,25%	0,00%	0,00%
TOTAL DA FUNÇÃO 1.						908.919,80	773.567,80	545.385,47	545.385,47	454.107,24	426.514,33	70,50%	83,26%	46,93%	55,14%	70,50%	83,26%	46,93%	55,14%
						908.919,80													
2 FUNÇÕES SOCIAIS																			
2.1.0 Educação																			
2.1.1 ENSINO NÃO SUPERIOR																			
2.1.1.1 INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR																			
2.1.1.1.9000 EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES																			
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	Conservação e Beneficiação Edifícios Pré-Escolares Existentes	DOM	6.784,77	5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	57,57%	100,00%	57,57%	57,57%
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2003	<i>Aquisição e Substituição de Equipamento</i>	DOM/IDEAS	5.846,90	3.600,00	3.600,00	1.408,44	1.408,44	1.408,44	1.408,44	39,12%		39,12%	39,12%	76,80%	100,00%	76,80%	76,80%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1						8.600,00	8.600,00	1.408,44	1.408,44	1.408,44	1.408,44	16,38%	100,00%	16,38%	16,38%	16,38%	100,00%	16,38%	16,38%
2.1.1.2 INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO																			
2.1.1.2.1000 ESCOLAS DE AVANÇA																			
2.1.1.2.1003 Escola EB I da Congosta																			
2.1.1.2.1003.04	07.01.03.05	66/2008	<i>Beneficiação e Conservação</i>	DOM		83.000,00	83.000,00	78.734,75	78.734,75	78.734,75	78.734,75	94,86%	100,00%	94,86%	94,86%	94,86%	100,00%	94,86%	94,86%
2.1.1.2.1006 Centro Escolar de Avanca - EBI Egas Moniz																			
2.1.1.2.1006.02	07.01.03.05	75/2010	<i>Elaboração de projecto</i>	DOM		25.000,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
2.1.1.2.1006.10	07.01.01	77/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	DOM															
2.1.1.2.1006.04	07.01.03.05	76/2010	<i>Reconstrução, ampliação e arranjos envolventes</i>	DOM															
2.1.1.2.2000 ESCOLAS DE BEDUÍDO																			
2.1.1.2.2006 Escola EB I de Santo Amaro																			
2.1.1.2.2006.04	07.01.03.05	67/2008	<i>Beneficiação e Conservação</i>	DOM	1.404,00	33.000,00	33.000,00	29.923,73	29.923,73	29.923,73	29.923,73	90,68%	100,00%	90,68%	90,68%	91,06%	100,00%	91,06%	91,06%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010					% Execução 2010				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental			Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado			Pagamento	Inicial			Actual	Inicial	Actual
2.1.1.2.2004 Escola EBI com Jardim de Infância Padre Donaciano Abreu Freire																			
2.1.1.2.2004.10	07.01.01	54/2009	Aquisição de terrenos	DAJ/DM		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.02	07.01.03.05	79/2010	Elaboração de projecto	DM		25.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.04	07.01.03.05	55/2009	Construção	DM		400.000,00	310.000,00	302.857,14	302.857,14			97,70%		0,00%	0,00%	97,70%		0,00%	
2.1.1.2.2004.06	07.01.07	56/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOMSINF															
2.1.1.2.2004.07	07.01.08	57/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOMSINF															
2.1.1.2.2004.34	02.01.20	58/2009	Material Didáctico	DOMIDEAS															
2.1.1.2.2004.13	07.01.10.02	59/2009	Aquisição de equipamento	DM															
2.1.1.2.4000 ESCOLAS DE FERRELÂ																			
2.1.1.2.4002 Escola EB I da Terra do Monte																			
2.1.1.2.4002.04	07.01.03.05	49/2002	Beneficiação	DM	59.430,51	30.000,00	37.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	61,31%	100,00%	66,45%	61,31%
2.1.1.2.5000 ESCOLAS DE PARDILHÓ																			
2.1.1.2.5020 Escola Básica Integrada de Pardilhó																			
2.1.1.2.5020.04	07.01.03.05	60/2009	Concepção / Construção	DM	54.133,85	800.000,00	895.000,00	888.398,18	888.398,18	888.398,18	566.934,08	99,26%	100,00%	70,87%	63,34%	99,30%	100,00%	72,71%	65,44%
2.1.1.2.5020.06	07.01.07	61/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOMSINF		8.000,00	8.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.5020.07	07.01.08	62/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOMSINF		3.000,00	3.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.5020.34	02.01.20	63/2009	Material Didáctico	DOMIDEAS		20.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.5020.13	07.01.10.02	64/2009	Aquisição de equipamento	DOMIDEAS		20.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.6000 ESCOLAS DE SALREU																			
2.1.1.2.6005 Escola Básica Integrada com Jardim de Infância a Sul do Concelho																			
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2002	Aquisição de terrenos	DAJ/DM	24.737,48	300.000,00	285.000,00	258.801,48	258.801,48	258.801,48	250.496,47	90,81%	100,00%	83,50%	87,89%	91,54%	100,00%	84,76%	88,86%
2.1.1.2.6005.02	07.01.03.05	69/2008	Elaboração de projecto componente pré escolar, 1º ciclo e acessibilidades	DM	4.878,72	90.000,00	60.000,00	58.344,00	58.344,00			97,24%	0,00%	0,00%	0,00%	97,45%	7,72%	5,14%	7,52%
2.1.1.2.6005.04	07.01.03.05	65/2009	Construção	DM		50.000,00	50.000,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	13,62%		13,62%	13,62%	13,62%		13,62%	13,62%
2.1.1.2.6005.06	07.01.07	66/2009	Aquisição de equipamento informático - hardware	DOMSINF															
2.1.1.2.6005.07	07.01.08	68/2009	Aquisição de equipamento informático - software	DOMSINF															
2.1.1.2.6005.34	02.01.20	69/2009	Material Didáctico	DOMIDEAS															
2.1.1.2.6005.13	07.01.10.02	70/2009	Aquisição de equipamento	DOMIDEAS															
2.1.1.2.9000 EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES																			
2.1.1.2.9000 Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes																			
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	Conservação	DM	257.103,90	30.000,00	20.000,00	4.829,65	4.829,65	3.420,00	3.420,00	24,15%	70,81%	11,40%	17,10%	94,53%	99,46%	90,74%	94,02%
2.1.1.2.9000.06	07.01.07	36/2009	Aquisição de Quadros Interactivos	DEAS		37.500,00	65.785,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	Aquisição de Equipamento	DEAS	55.931,31	20.000,00	13.000,00	7.698,20	7.698,20	7.387,71	6.936,85	59,22%	95,97%	34,68%	53,36%	92,31%	99,51%	82,80%	91,20%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2						1.984.500,00	1.876.785,00	1.636.399,13	1.636.399,13	1.273.477,85	943.257,88	87,19%	77,82%	47,53%	50,26%	87,19%	77,82%	47,53%	50,26%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.						1.993.100,00	1.885.385,00	1.637.807,57	1.637.807,57	1.274.886,29	944.666,32	86,87%	77,84%	47,40%	50,10%	86,87%	77,84%	47,40%	50,10%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0						1.993.100,00	1.885.385,00	1.637.807,57	1.637.807,57	1.274.886,29	944.666,32	86,87%	77,84%	47,40%	50,10%	86,87%	77,84%	47,40%	50,10%
2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos																			
2.4.1 HABITAÇÃO																			
2.4.1.1 HABITAÇÃO SOCIAL																			
2.4.1.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.1.1.1001 Projecto de Habitação Social - PROHABITA - Júlio Neves																			
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	Aquisição de terrenos	O A/DJ	24.523,50	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%		130,67%	100,00%	100,00%	100,00%	107,18%	100,00%
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	Construção	DOMIDEAS															
2.4.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
2.4.1.1.2002 Urbanização da Teixugueira																			
2.4.1.1.2002.02	07.01.02.03	39/2009	Elaboração de Projecto	DOMIDEAS		25.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	Conservação do Blocos incluindo Arranjos Exteriores	DOMIDEAS	222.682,82	50.000,00	10.000,00	685,60	685,60	250,00		6,86%		0,00%	0,00%	96,00%	99,80%	81,66%	95,70%
2.4.1.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.4.1.1.5001 Projecto de Habitação Social - PROHABITA																			
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	42/2009	Elaboração de Projecto	DOMIDEAS	1.512,50	5.700,00	6.900,00	6.846,00	6.846,00	3.439,00	1.140,00	99,22%	50,23%	20,00%	16,52%	99,36%	59,24%	36,78%	31,53%
2.4.1.1.5001.10	07.01.01	80/2010	Aquisição de terrenos	O A/DJ		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	Construção	DOMIDEAS		50.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.4.1.1.6000 FREGUESIA DE SALREU																			
2.4.1.1.6001 Projecto de Habitação Social - PROHABITA																			
2.4.1.1.6001.02	07.01.02.03	44/2009	Elaboração de Projecto	DOMIDEAS	1.512,50	5.340,00	6.540,00	6.486,00	6.486,00	3.221,80	1.068,00	99,17%	49,67%	20,00%	16,33%	99,33%	59,19%	37,66%	32,05%
2.4.1.1.6001.04	07.01.02.03	26/2005	Construção	DOMIDEAS		50.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.1.1.9000 TODO O CONCELHO																			
2.4.1.1.9002 Programa Casa Melhor																			
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	Comparticipação	O A/DEAS	323.593,88	80.000,00	80.000,00	72.365,64	72.365,64	72.365,64	62.566,44	90,46%	100,00%	78,21%	78,21%	98,11%	100,00%	95,68%	95,68%
2.4.1.1.9003 Projecto Habitação Freguesias																			
2.4.1.1.9003.18	08.05.01.02	45/2009	Comparticipação	O A/DEAS		20.000,00	20.000,00	1.647,60	1.647,60	1.647,60	1.647,60	1647,60%	100,00%	8,24%	8,24%	8,24%	100,00%	8,24%	8,24%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.						301.040,00	155.740,00	97.830,84	97.830,84	90.724,04	76.222,04	62,82%	92,74%	25,32%	48,94%	62,82%	92,74%	25,32%	48,94%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.						301.040,00	155.740,00	97.830,84	97.830,84	90.724,04	76.222,04	62,82%	92,74%	25,32%	48,94%	62,82%	92,74%	25,32%	48,94%
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																			
2.4.2.1.1000 PLANOS DE URBANIZAÇÃO																			
2.4.2.1.1200 Planos de Urbanização de Beduído																			
2.4.2.1.1201 Plano de Urbanização da Cidade																			
2.4.2.1.1201.02	07.01.15	28/2005	Revisão	DPU	18.313,50	41.500,00	41.500,00	38.331,50	38.331,50	38.331,50	31.858,00	92,37%	100,00%	76,77%	76,77%	94,70%	100,00%	83,88%	83,88%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.1						41.500,00	41.500,00	38.331,50	38.331,50	38.331,50	31.858,00	92,37%	100,00%	76,77%	76,77%	92,37%	100,00%	76,77%	76,77%
2.4.2.3 REABILITAÇÃO URBANA E RURAL																			
2.4.2.3.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.2.3.1007 Centro Cívico de Avanca																			
2.4.2.3.1007.02	07.03.03.01	50/2010	Elaboração de Projecto -4ª fase	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.2.3.1007.04	07.03.03.05	13/2007	Arranjos Exteriores	DOMIDPU	26.786,60	48.000,00	48.000,00	44.511,26	44.511,26	44.511,26	43.827,00	92,73%	100,00%	91,31%	91,31%	95,34%	100,00%	94,42%	94,42%
2.4.2.3.1011 Largo da Rua da Nestlé																			
2.4.2.3.1011.04	07.03.03.05	02/2009	Construção	DOM		32.000,00	32.000,00	28.651,90	28.651,90	25.585,88	25.585,88	89,54%	89,30%	79,96%	79,96%	89,54%	89,30%	79,96%	79,96%
2.4.2.3.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
2.4.2.3.2014 Largo de Santo Amaro																			
2.4.2.3.2014.02	07.03.03.05	51/2010	Elaboração de Projecto (3ª fase)	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.2.3.2019 Parque de Estacionamento da Praça Município																			
2.4.2.3.2019.16	07.02.07	51/2006	Aquisição de Equipamento-sistema de leasing	DOMIDEF	11.917,68	265,00	1.662,00	1.396,77	1.396,77	1.396,77	1.396,77	84,04%	100,00%	527,08%	84,04%	98,05%	100,00%	109,29%	98,05%
2.4.2.3.2022 Urbanização da Quinta da Costeira																			
2.4.2.3.2022.02	07.03.03.05	23/2008	Elaboração de Projecto de Arranjos Exteriores	DOM		1.500,00	1.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.2.3.2022.04	07.03.03.05	24/2008	Construção	DOM															
2.4.2.3.2011 Urbanização do Quarteirão a Norte da Praça Francisco Barbosa																			
2.4.2.3.2011.02	07.03.03.05	70/2008	Projecto de Infra-estrutura	DPU/IDOM	1.800,00	20.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	26,47%	100,00%	8,26%	26,47%
2.4.2.3.2023 Parque de Estacionamento na Estação																			
2.4.2.3.2023.04	07.03.03.01	22/2009	Ampliação	DOM		9.000,00	9.000,00	8.015,91	8.015,91	8.015,91	8.015,91	89,07%	100,00%	89,07%	89,07%	89,07%	100,00%	89,07%	89,07%
2.4.2.3.2024 Envolvente ao Tribunal de Estarreja																			
2.4.2.3.2024.04	07.03.03.05	25/2009	Beneficiação	DOM		20.000,00	20.000,00	18.107,25	18.107,25	18.107,25	18.107,25	90,54%	100,00%	90,54%	90,54%	90,54%	100,00%	90,54%	90,54%
2.4.2.3.2025 Cidade do Antuã - Regeneração Urbana																			
2.4.2.3.2025.02	07.03.03.05	30/2009	Elaboração de Projectos	DOM	15.600,00	65.000,00	35.000,00	34.164,00	34.164,00	20.945,10		97,61%	61,31%	0,00%	0,00%	98,35%	73,44%	19,35%	30,83%
2.4.2.3.2025.04	07.03.03.05	31/2009	Construção - Parque Municipal do Antuã	DOM		100.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.4.2.3.2025.45	07.03.03.05	32/2009	Pedonalização da Rua Contigua ao Edifício dos Paços do Concelho	DOM/DSU	45.685,50	40.000,00	40.000,00	26.111,40	26.111,40	26.111,40	26.111,40	65,28%	100,00%	65,28%	65,28%	83,79%	100,00%	83,79%	83,79%
2.4.2.3.2025.14	07.01.15	34/2009	Aquisição de Equip.- Construção Espaço Comercial	DOMA/DEF	137.914,24	37.000,00	32.000,00	31.907,03	31.907,03	31.907,03	31.907,03	99,71%	100,00%	86,24%	99,71%	99,95%	100,00%	97,09%	99,95%
2.4.2.3.2026 Reabilitação do Centro Histórico																			
2.4.2.3.2026.02	07.03.03.05	64/2010	Elaboração de projecto	DOM		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.4.2.3.3000 FREGUESIA DE CANELAS																			
2.4.2.3.3002			Largo do Novo Cemitério (2ª Fase)																
2.4.2.3.3002.02	07.03.03.05	15/2007	Elaboração de Projecto	DOMA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.3002.04	07.03.03.05	16/2007	Construção	DOMA														0,00%	
2.4.2.3.3004 Centro Cívico de Canelas																			
2.4.2.3.3004.02	07.03.03.05	45/2003	Elaboração de projecto	DPU/DOHA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	Aquisição de terrenos	O A/DJA		30.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.4000 FREGUESIA DE FERRELÂ																			
2.4.2.3.4001 Largo da Capela de São Bartolomeu / Roxico (2ª fase)																			
2.4.2.3.4001.01	07.03.03.05	52/2010	Elaboração de projecto	DOMA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.4001.04	07.03.03.05	27/2004	Construção	DOM	23.971,50	1.250,00	1.250,00	1.249,75	1.249,75	1.249,75		99,98%		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	95,04%	
2.4.2.3.4004 Centro Cívico de Ferrelâ																			
2.4.2.3.4004.02	07.03.03.05	85/2002	Elaboração de projecto	DPU/DOHA		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.4004.18	08.05.01.02	41/2009	Participação	O A/DOHA		20.000,00	20.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.4.2.3.5004 Centro Cívico de Pardilhó																			
2.4.2.3.5004.09	07.03.03.05	90/2002	Arranjos urbanístico	DOM/DPU	681.576,51	187.125,95	122.125,95	111.116,25	111.116,25	111.116,25	111.116,25	90,98%	100,00%	59,38%	90,98%	98,63%	100,00%	91,25%	
2.4.2.3.5005 Espaço Envolvente ao Pavilhão Saavedra Guedes																			
2.4.2.3.5005.09	07.03.03.05	52/2003	Arranjo urbanístico	DOM	43.172,97	44.000,00	44.000,00	39.477,88	39.477,88	39.477,88	39.477,88	89,72%	100,00%	89,72%	89,72%	94,81%	100,00%	94,81%	
2.4.2.3.6000 FREGUESIA DE SALREU																			
2.4.2.3.6006 Infraestruturas do P. U. de Salreu																			
2.4.2.3.6006.02	07.03.03.01	91/2002	Elaboração de Projecto	DOM															
2.4.2.3.6007 Largo entre as Ruas da Adou de Cima e Dr. José Oliveira e Silva																			
2.4.2.3.6007.09	07.03.03.05	42/2008	Arranjo urbanístico	DOM		33.000,00	33.000,00	29.418,90	29.418,90	29.418,90	29.418,90	89,15%	100,00%	89,15%	89,15%	100,00%	89,15%	89,15%	
2.4.2.3.7000 FREGUESIA DE VEIROS																			
2.4.2.3.7001 Centro Cívico de Veiros																			
2.4.2.3.7001.04	07.03.03.05	48/2009	Construção	DOMA		50.000,00	50.000,00	33.176,06	33.176,06			66,35%	0,00%	0,00%	0,00%	66,35%	0,00%	0,00%	
2.4.2.3.9000 TODO O CONCELHO																			
2.4.2.3.9004 Passeios Municipais																			
2.4.2.3.9004.04	07.03.03.01	65/2010	Construção e Beneficiação	DOM		36.000,00	30.575,00	13.340,25	13.340,25	13.340,25	13.340,25	43,63%	100,00%	37,06%	43,63%	43,63%	100,00%	37,06%	
2.4.2.3.9004.18	08.05.01.02	66/2010	Participação	O A/DOHA		100.000,00	100.000,00	39.326,81	39.326,81	39.326,81	22.310,91	39,33%		22,31%	22,31%	39,33%		22,31%	
2.4.2.3.9099 Infraestruturas Diversas de Reabilitação Urbana																			
2.4.2.3.9099.11	07.01.02.02	68/2010	Aquisição de Imóveis	DOM/DJA		5.000,00	115.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.3.9099.10	07.01.01	69/2010	Aquisição de Terrenos	DOM/DJA		340.000,00	340.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	98,53%	100,00%	98,53%	98,53%	98,53%	100,00%	98,53%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3						1.236.640,95	1.117.612,95	794.971,42	794.971,42	745.510,44	705.615,43	71,13%	93,78%	57,06%	63,14%	71,13%	93,78%	57,06%	
2.4.2.5 ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE																			
2.4.2.5.9001 Programa de Intervenção das Acessibilidades																			
2.4.2.5.9001.02	07.03.03.01	46/2008	Elaboração de Projecto	DOMA/DPU		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.2.5.9001.04	07.03.03.01	22/2007	Construção e Beneficiação	DOMA/DPU	12.396,08	10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	55,35%	100,00%	55,35%	55,35%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.5						12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.						1.290.640,95	1.171.612,95	833.302,92	833.302,92	783.841,94	737.473,43	71,12%	94,06%	57,14%	62,95%	71,12%	94,06%	57,14%	
2.4.3 SANEAMENTO																			
2.4.3.1 REDE DE ESGOTOS																			
2.4.3.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.3.1.1002 Saneamento na Freguesia de Avanca -2ª Fase																			
2.4.3.1.1002.04	07.01.04.02	94/2002	Construção	DAAS	2.140.184,02	20.000,00	20.000,00	15.456,77	15.456,77	15.456,77	14.004,77	77,28%	100,00%	70,02%	70,02%	99,79%	100,00%	99,72%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Fisca. Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Fisca. Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.4.3.1.8000 REDE EXISTENTE																			
2.4.3.1.8001			Aquedutos e Drenagens																
2.4.3.1.8001.02	07.01.04.02	54/2010	Elaboração de Projecto	DAAS		5.000,00	6.000,00	5.929,00	5.929,00								0,00%		
2.4.3.1.8001.18	08.05.01.02	55/2010	Participação	O AIDOMA		10.000,00	10.000,00	2.922,01	2.922,01	2.922,01	1.200,00	29,22%					12,00%		
2.4.3.1.8001.04	07.01.04.02	60/2001	Construção	DAAS/DEV	139.471,43	30.000,00	0,00										0,00%		
2.4.3.1.8001.33	07.01.04.02	07/2006	Remodelação e Ampliação	DAAS	4.714,50	10.000,00	0,00										100,00%		
2.4.3.1.8003			Ramais Diversos																
2.4.3.1.8003.04	07.01.04.02	62/2001	Construção	DAAS	130.889,17	36.000,00	34.000,00	33.855,75	33.855,75	33.855,75	33.855,75	99,58%	100,00%	94,04%	99,58%	99,91%	100,00%		
2.4.3.1.8004			Rede de Saneamento do Concelho																
2.4.3.1.8004.04	07.01.04.02	52/2008	Construção	DAAS	168.839,72	932.623,39	932.623,39	879.549,67	879.549,67	879.549,67	583.521,33	94,31%	100,00%	62,57%	62,57%	95,18%	100,00%		
2.4.3.1.8004.03	07.01.04.02	23/2007	Remodelação e Ampliação	DAAS	55.044,23	50.000,00	50.000,00	49.549,63	49.549,63	49.549,63	48.810,40	99,10%	100,00%	97,62%	97,62%	99,57%	100,00%		
2.4.3.1.9300			LIGAÇÃO AO SISTEMA INTEGRADO DA SIMRIA																
2.4.3.1.9302			Estação de Bombagem na ETAR de Estarreja																
2.4.3.1.9302.04	07.01.04.02	98/2002	Construção	DAAS	33.826,58	143.000,00	143.000,00	135.865,93	135.865,93	135.865,93	135.865,93	95,01%	100,00%	95,01%	95,01%	95,97%	100,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.3.1						1.236.623,39	1.195.623,39	1.123.128,76	1.123.128,76	1.117.199,76	817.258,18	93,94%	99,47%	66,09%	68,35%	93,94%	99,47%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.3.						1.236.623,39	1.195.623,39	1.123.128,76	1.123.128,76	1.117.199,76	817.258,18	93,94%	99,47%	66,09%	68,35%	93,94%	99,47%	66,09%	
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA																			
2.4.4.1. ÁGUA																			
2.4.4.1.8000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONCELHO																			
2.4.4.1.8001			Remodelação da Rede Existente																
2.4.4.1.8001.04	07.01.04.07	15/2006	Remodelação e Ampliação da Rede Existente	DAAS	37.329,92	35.000,00	35.000,00	34.756,27	34.756,27	34.756,27	34.267,65	99,30%	100,00%	97,91%	97,91%	99,66%	100,00%		
2.4.4.1.8002			Ramais de Ligação de Água																
2.4.4.1.8002.13	07.01.10.02	64/2003	Aquisição de contadores	DAAS	156.463,45	4.000,00	0,00										100,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1						39.000,00	35.000,00	34.756,27	34.756,27	34.756,27	34.267,65	99,30%	100,00%	87,87%	97,91%	99,30%	100,00%		
2.4.4.3.1000			PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SOCIEDADE ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO																
2.4.4.3.1000			Subscrição/Realização de Capital																
2.4.4.3.1000.43	09.07.02	177/2009	Aquisição de Acções	AO	772.362,50	155.000,00	155.000,00	154.472,50	154.472,50	154.472,50	154.472,50	99,66%	100,00%	99,66%	99,66%	99,94%	100,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.3						155.000,00	155.000,00	154.472,50	154.472,50	154.472,50	154.472,50	99,66%	100,00%	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.						194.000,00	190.000,00	189.228,77	189.228,77	189.228,77	188.740,15	99,59%	100,00%	97,29%	99,34%	99,59%	100,00%		
2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS																			
2.4.5.1. HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA																			
2.4.5.1.8001 LIMPEZA URBANA																			
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	DSU	18.860,95	6.000,00	6.000,00												
2.4.5.1.8001.21	07.01.11	92/2009	Ferramentas de utensílios	DSU		500,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1						6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.4.5.2			RECOLHA DE R.S.U.																
2.4.5.2.8001 TODO CONCELHO																			
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	DSU	276.171,15	135.000,00	125.000,00	107.094,64	77.080,35	74.987,05	74.987,05	61,66%	97,28%	55,55%	59,99%	88,06%	99,41%		
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	DSU	12.363,45	25.000,00	25.000,00	17.226,30	17.226,30	17.226,30	17.226,30	68,91%	100,00%	68,91%	68,91%	79,19%	100,00%		
2.4.5.2.9001			Eco-Centro																
2.4.5.2.9001.02	07.01.04.13	56/2010	Elaboração de Projecto	DSU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.4.5.2.9001.04	07.01.04.13	31/2007	Execução	DSU													0,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2						165.000,00	155.000,00	124.320,94	94.306,65	92.213,35	92.213,35	60,84%	97,78%	55,89%	59,49%	60,84%	97,78%		
2.4.5.8			PROJECTOS DE SENSIBILIZAÇÃO DE RECOLHA SELECTIVA																
2.4.5.8.8001			Reciclagem de óleos domésticos usados																
2.4.5.8.8001.13	07.01.10.01	58/2010	Aquisição de Equipamento	DSU		2.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.8						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.						173.500,00	163.500,00	124.320,94	94.306,65	92.213,35	92.213,35	57,68%	97,78%	53,15%	56,40%	57,68%	97,78%		

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																			
2.4.6.1 SALUBRIDADE																			
2.4.6.1.8000 LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO																			
2.4.6.1.8001			Lavadouros Fontanários e Zonas Envolventes																
2.4.6.1.8001.18	08.05.01.02	38/2004	Conservação e reparação/Complicação	O A/DOM	74.700,64	10.000,00	10.000,00	2.606,60	2.606,60	2.606,60	879,87	26,07%	100,00%	8,80%	8,80%	91,27%	100,00%	89,23%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1						10.000,00	10.000,00	2.606,60	2.606,60	2.606,60	879,87	26,07%	8,80%	8,80%	26,07%	8,80%	8,80%		
2.4.6.3 CANIS																			
2.4.6.3.9000 CANIS TODO O CONCELHO																			
2.4.6.3.9002			Canil Intermunicipal																
2.4.6.3.9002.18	08.05.01.01	56/2006	Complicação - Parceria Inter-Municipal	DAJ/DOM		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.4.6.6 JARDINS																			
2.4.6.6.8000 JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO																			
2.4.6.6.8000.33	07.03.03.05	39/2004	Beneficiação e Construção de Zonas Agradadas	DSU	70.539,12	43.000,00	8.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	89,81%	100,00%	62,13%	
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	Aquisição de Equipamento	DSU	46.237,34	1.500,00	1.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	96,86%	100,00%	96,86%	
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	Redes de Rega	DSU	18.432,80	10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	78,66%	100,00%	64,83%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6						54.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.4.6.7 REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL																			
2.4.6.7.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.4.6.7.1002			Requalificação do Rio Gonde (a Poente da Ponte)																
2.4.6.7.1002.10	07.01.01	41/2005	Aquisição de terrenos	DOMIDAJ		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.1002.04	07.03.03.05	42/2005	Execução	DOMIDPU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9000 TODO O CONCELHO																			
2.4.6.7.9001			Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica																
2.4.6.7.9001.02	07.03.03.05	113/2002	Elaboração de Projecto	DAASIDPU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9001.04	07.03.03.05	78/2010	Execução	DOMIDPU		25.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9004			Percursos na Natureza/Eco-Turismo - BIORIA																
2.4.6.7.9004.14	07.01.04.09	47/2005	Sinalização	DSU	2.068,80	5.000,00	5.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	1.069,20	21,38%	100,00%	21,38%	21,38%	44,39%	100,00%	44,39%	
2.4.6.7.9004.12	07.01.15	72/2009	Equipamento Diverso	DSU	26.081,71	97.700,00	47.700,00	30.118,79	30.118,79	30.118,79	28.543,19	63,14%	100,00%	29,22%	59,84%	76,17%	100,00%	44,13%	
2.4.6.7.9004.03	07.04.04.13	36/2010	Beneficiação de Azenha do Antuã e outras infra-estruturas	DSU/IDOM		30.000,00	10.000,00	1.452,00	1.452,00			14,52%		0,00%	0,00%	14,52%		0,00%	
2.4.6.7.9004.18	08.05.01.02	73/2009	Complicação - delegação de competências a Juntas de Freguesia	O A/IDOM	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.4.6.7.9004.04	07.03.03.08	48/2005	Melhoramento de caminhos	DEV	37.800,00	30.000,00	30.000,00	21.878,00	21.878,00	21.878,00	21.878,00	72,93%	100,00%	72,93%	72,93%	88,02%	100,00%	88,02%	
2.4.6.7.9006			Centro de Interpretação Ambiental- BIORIA																
2.4.6.7.9006.10	07.01.01	74/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		20.000,00	20.000,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	87,78%		87,78%	87,78%	87,78%		87,78%	
2.4.6.7.9006.09	07.03.03.05	76/2009	Arranjos Envolventes	DEV/IDOM		20.000,00	20.000,00	15.086,63	15.086,63	15.086,63	15.086,63	75,43%	100,00%	75,43%	75,43%	100,00%	75,43%	75,43%	
2.4.6.7.9006.12	07.01.15	43/2010	Equipamento Diverso ou Básico	DSU		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9007			CicloRia																
2.4.6.7.9007.06	07.01.07	82/2009	Aquisição de equipamento informático	O A		2.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9007.07	07.01.08	83/2009	Aquisição de software informático	O A		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9007.14	07.01.15	84/2009	Aquisição de Equipamento Diverso	O A		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9007.04	07.03.03.13	85/2009	Construção de Percursos	O A		40.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2.4.6.7.9008			Polis da Ria																
2.4.6.7.9008.43	09.07.01	87/2009	Subscrição de Capital	O A		632.048,00	632.048,00	632.048,00	632.048,00	632.048,00	316.024,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.7						977.748,00	857.748,00	769.208,62	769.208,62	767.756,62	450.157,02	89,68%	99,81%	46,04%	52,48%	89,68%	99,81%	46,04%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.						1.047.248,00	887.248,00	771.815,22	771.815,22	770.363,22	451.036,89	86,99%	99,81%	43,07%	50,84%	86,99%	99,81%	43,07%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0						4.243.052,34	3.763.724,34	3.139.627,45	3.109.613,16	3.043.571,08	2.362.944,04	82,62%	97,88%	55,69%	62,78%	82,62%	97,88%	55,69%	

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.5.0 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																			
2.5.1 CULTURA																			
2.5.1.3 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS																			
2.5.1.3.1000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.1.3.1001 Casa Museu Egas Moniz / Quinta do Marinheiro																			
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	Elaboração de Projectos	DC/DOMA	5.880,00	61.520,00	51.520,00	41.649,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	22,36%	100,00%	18,73%	22,36%	30,31%	100,00%	25,82%	30,31%
2.5.1.3.1001.10	07.01.01	24/2009	Aquisição de Terrenos / Imóveis	DC/DOMA	52.500,00	30.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	84,00%	100,00%	63,64%	84,00%
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	Restauro, Conservação e Construção	DC/DOMA	140.465,62	213.833,00	251.633,00	184.104,70	184.104,70	105.674,10	105.674,10	73,16%	57,40%	49,42%	42,00%	82,78%	75,84%	69,47%	62,77%
2.5.1.3.1001.05	07.01.09	88/2008	Aquisição de Equipamento	DC	4.223,81	4.500,00	4.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	48,42%	100,00%	48,42%	48,42%
2.5.1.3.1001.06	07.01.07	49/2010	Aquisição de Equipamento Informático	DC/SINF		3.000,00	3.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.1001.42	07.03.05	14/2006	Acompanhamento Técnico/Restauro de Peças	DC	1.626,00	7.500,00	7.500,00	6.079,90	6.079,90	6.079,90	2.220,00	81,07%	100,00%	29,60%	29,60%	84,44%	100,00%	42,14%	42,14%
2.5.1.3.1001.14	07.01.15	89/2008	Aquisição de Imobilizado Corpóreo Diverso	DC	4.709,10	5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	48,50%	100,00%	48,50%	48,50%
2.5.1.3.1002 Casa do Gama																			
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	Elaboração de Projecto de Remodelação	DOMA		15.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	Remodelação	DC/DOMA															
2.5.1.3.1004 Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Casa Museu Egas Moniz																			
2.5.1.3.1004.05	07.01.09	90/2008	Aquisição de Equipamento administrativo	DC		11.376,00	11.376,00	7.505,18	7.505,18	7.505,18	7.505,18	65,97%	100,00%	65,97%	65,97%	65,97%	100,00%	65,97%	65,97%
2.5.1.3.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDUÍDO																			
2.5.1.3.2001 Biblioteca Municipal																			
2.5.1.3.2001.05	07.01.09	19/2006	Aquisição de Mobiliário	BIBLIO	300,02	4.400,00	4.400,00	1.177,03	1.177,03	1.177,03	1.177,03	26,75%	100,00%	26,75%	26,75%	31,43%	100,00%	31,43%	31,43%
2.5.1.3.2001.13	07.01.10.02	27/2009	Aquisição de Equipamento Básico	BIBLIO		3.200,00	3.200,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2001.06	07.01.07	18/2006	Aquisição de Equipamento Informático	BIBLIO/SINF	2.238,50	5.500,00	5.500,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	80,18%	100,00%	80,18%	80,18%	85,91%	100,00%	85,91%	85,91%
2.5.1.3.2001.07	07.01.08	20/2006	Equipamento Software Informático	BIBLIO/SINF	1.026,99	1.600,00	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	99,38%	100,00%	99,38%	99,38%	99,62%	100,00%	99,62%	99,62%
2.5.1.3.2002 Cine-Teatro Municipal de Estarreja																			
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	29/2009	Beneficiação e Conservação	CTE/DOMA	12.846,66	20.000,00	43.580,00	23.221,22	23.221,22	18.756,48	18.756,48	53,28%		93,78%	43,04%	63,92%	87,62%	96,21%	56,01%
2.5.1.3.2002.13	07.01.10.02	46/2007	Aquisição de Equipamento Básico	CTE	145.091,80	27.600,00	45.827,24	45.827,24	40.185,49	28.505,26	28.505,26	99,67%	87,69%	103,28%	61,99%	99,92%	97,04%	100,52%	90,85%
2.5.1.3.2002.06	07.01.07	24/2006	Aquisição de Equipamento Informático	CTE/SFIN	2.603,42	2.000,00	6.123,15	3.473,15	3.473,15	3.473,15	3.473,15	56,72%	100,00%	173,66%	56,72%	69,63%	100,00%	132,00%	69,63%
2.5.1.3.2002.07	07.01.08	25/2006	Aquisição de Software Informático	CTE/SFIN	2.156,22	500,00	500,00					0,00%		0,00%	0,00%	81,18%	100,00%	81,18%	81,18%
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso	CTE	60.443,29	1.000,00	3.000,00	2.863,84	2.863,84	2.863,84	2.863,84	95,46%		286,38%	95,46%	99,79%	100,00%	103,03%	99,79%
2.5.1.3.2003 Espaço Internet de Estarreja																			
2.5.1.3.2003.05	07.01.09	53/2010	Aquisição de Equipamento administrativo	DAJ/SINF		4.000,00	4.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2003.06	07.01.07	50/2007	Aquisição de Equipamento Informático	DAJ/SINF		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2003.07	07.01.08	49/2007	Software Informático	DAJ/SINF		4.000,00	4.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2004 Casa da Cultura																			
2.5.1.3.2004.02	07.01.03.02	91/2008	Elaboração de Projecto	DOM	1.560,00	2.000,00	2.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	43,82%	100,00%	43,82%	43,82%
2.5.1.3.2004.04	07.01.03.02	92/2008	Construção e Restauro	DOM		50.000,00	25.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.1.3.2004.05	07.01.09	33/2009	Aquisição de Equipamento Administrativo	DC															
2.5.1.3.5000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.5.1.3.5001 Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal - Espaço Internet																			
2.5.1.3.5001.05	07.01.09	55/2005	Aquisição de Equipamento administrativo	DC		8.796,00	8.796,00	6.476,40	6.476,40	6.476,40	6.476,40	73,63%	100,00%	73,63%	73,63%	73,63%	100,00%	73,63%	73,63%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3						496.325,00	517.209,25	328.377,66	298.248,66	209.711,57	194.171,44	57,66%	70,31%	39,12%	37,54%	57,66%	70,31%	39,12%	37,54%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1						496.325,00	517.209,25	328.377,66	298.248,66	209.711,57	194.171,44	57,66%	70,31%	39,12%	37,54%	57,66%	70,31%	39,12%	37,54%
2.5.2 DESPORTO , RECREIO E LAZER																			
2.5.2.1 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS																			
2.5.2.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.2.1.1001 Piscina Municipal de Avanca																			
2.5.2.1.1001.02	07.01.03.02	35/2009	Elaboração de Projecto de Remodelação	DOM/SIGID		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	93/2008	Remodelação e Conservação	SGID/DOM	7.908,90	25.000,00	15.000,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	29,42%	100,00%	17,65%	29,42%	53,79%	100,00%	37,44%	53,79%
2.5.2.1.1001.06	07.01.07	95/2008	Aquisição de Equipamento Informático	SGID/SINF		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.07	07.01.08	94/2008	Aquisição de Software de Gestão de Piscinas Municipais	SGID/SINF		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	88/2001	Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico	SGID/DEV	97.186,67	20.000,00	20.000,00	12.417,13	12.417,13	12.417,13	12.417,13	62,09%	100,00%	62,09%	62,09%	93,53%	100,00%	93,53%	93,53%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

(Unidade: Euros)

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
2.5.2.1.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																			
2.5.2.1.2001 Pavilhão Municipal de Desportos																			
2.5.2.1.2001.02	07.01.03.02	96/2008	Elaboração de Projecto de Ampliação	DOM/SIGID		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	Beneficiação e Ampliação	DOM/SIGID	12.623,46		6.700,00	6.667,10	6.667,10						99,83%	65,44%	100,00%	65,33%	
2.5.2.1.2004 Polidesportivo de Santiaes																			
2.5.2.1.2004.04	07.01.04.06	70/2003	Construção	DOM/SIGID	59.978,63	1.200,00	1.200,00					0,00%		0,00%	0,00%	98,04%	100,00%	98,04%	98,04%
2.5.2.1.2007 Parque Desportivo Municipal																			
2.5.2.1.2007.02	07.01.04.06	51/2004	Elaboração de Projecto da Nova Piscina e Arranjos Envolventes	DOM/SIGID	91.112,00	2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	97,33%	100,00%	97,33%	97,33%
2.5.2.1.2007.04	07.01.04.06	54/2004	Construção da Nova Piscina Municipal	DOM/SIGID	1.870.073,07	1.989.926,93	1.929.926,93	1.872.150,09	1.872.150,09	1.871.018,74	1.683.776,69	97,01%	99,94%	84,62%	87,25%	98,48%	99,97%	92,07%	93,52%
2.5.2.1.2007.13	07.01.10.02	59/2010	Equipamento Básico	SGID/SFDES		12.500,00	12.500,00	6.542,52	6.542,52	5.574,41	5.574,41	52,34%	85,20%	44,60%	44,60%	52,34%	85,20%	44,60%	44,60%
2.5.2.1.2007.14	07.01.15	61/2010	Imobilizado Corpóreo	SGID/SFDES		5.000,00	5.000,00	3.823,50	3.823,50	3.120,97		76,47%		0,00%	0,00%	76,47%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.2007.04	07.02.03.05	63/2010	Arranjos Exteriores - Terraplanagem e Equipamentos	DOM/SIGID		12.500,00	63.500,00	63.171,76	63.171,76			99,48%		0,00%	0,00%	99,48%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.5.2.1.5001 Polidesportivo de Pardilhó																			
2.5.2.1.5001.04	07.01.04.06	211/2003	Construção	DOM															
2.5.2.9000 TODO CONCELHO																			
2.5.2.1.9001 Instalações Desportivas Existentes																			
2.5.2.1.9001.04	07.01.03.02	99/2008	Conservação e manutenção	SGID/DOM	21.419,90	9.000,00	9.000,00	2.560,54	2.560,54	240,00		28,45%		2,67%	2,67%	78,83%	90,32%	71,20%	71,20%
2.5.2.1.9001.13	07.01.10.02	100/2008	Aquisição de Equipamento	SGID/SFDES	10.010,53	17.500,00	17.500,00	17.060,34	17.060,34	17.060,34	17.060,34	97,49%	100,00%	97,49%	97,49%	98,40%	100,00%	98,40%	98,40%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1						2.112.126,93	2.099.826,93	1.988.805,98	1.988.805,98	1.913.844,59	1.723.481,57	94,71%	96,23%	81,60%	82,08%	94,71%	96,23%	81,60%	82,08%
2.5.2.2 INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER																			
2.5.2.2.1000 FREGUESIA DE AVANCA																			
2.5.2.2.1002 Parque Municipal do Mato																			
2.5.2.2.1002.18	08.05.01.02	43/2006	Beneficiação / Participação	O A/DOM/SIGID		10.000,00	10.000,00	5.173,61	5.173,61	5.173,61		51,74%		0,00%	0,00%	51,74%		0,00%	0,00%
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento	SGID	13.144,86	5.000,00	5.000,00	435,60	435,60			8,71%		0,00%	0,00%	74,84%	96,79%	72,44%	72,44%
2.5.2.2.1003 Parque do Gonde																			
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	DD/DOMA															
2.5.2.2.2000 FREGUESIA DE BEDUIDO																			
2.5.2.1.2002 Parque Municipal do Antuã																			
2.5.2.1.2002.02	07.01.03.02	37/2009	Elaboração de Projecto de Adaptação da Antiga Piscina Prof. Lurdes Breu	DOM/SIGID		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.1.2002.04	07.01.03.02	70/2010	Remodelação da Antiga Piscina Prof. Lurdes Breu	DOM/SIGID															
2.5.2.2.3000 FREGUESIA DE CANELAS																			
2.5.2.2.3001 Parque Álvaro Nora																			
2.5.2.2.3001.10	07.01.01	71/2010	Aquisição de Terreno	O A/DAJ		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.2.3001.18	08.05.01.02	53/2009	Comparticipação / Construção e Arranjos Envolventes	DOM	23.088,00	30.000,00	20.000,00	18.868,94	18.868,94	18.868,94	18.868,94	94,34%		62,90%	94,34%	97,38%	100,00%	79,03%	97,38%
2.5.2.2.4000 FREGUESIA DE FERMEIÃO																			
2.5.2.2.4002 Parque do Carregal																			
2.5.2.2.4002.18	08.05.01.02	105/2008	Comparticipação / Construção	DOM		25.000,00	25.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.2.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																			
2.5.2.2.5001 Parque da Quinta do Rezende																			
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	DOM															
2.5.2.2.6000 FREGUESIA DE SALREU																			
2.5.2.2.6001 Parque do Visconde																			
2.5.2.2.6001.04	07.01.04.06	106/2008	Construção	DOM	588,00										100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.5.2.2.9000 TODO O CONCELHO																			
2.5.2.2.9999 Instalações de Recreio e Lazer Existentes																			
2.5.2.2.9999.04	07.01.04.06	81/2010	Conservação	DD/DOM		30.000,00	9.630,75					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2.5.2.2.9999.13	07.01.10.02	82/2010	Aquisição de Equipamento	O A/DD		20.000,00	20.000,00	14.968,39	14.968,39	14.968,39	9.892,20	74,84%	100,00%	49,46%	49,46%	74,84%	100,00%	49,46%	49,46%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Unidade: Euros)

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
2.5.2.2.9001			Parques Infantis / Séniores do Concelho																	
2.5.2.2.9001.33	07.01.04.06	72/2010	Beneficiação e Conservação	DD/IDOM		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Construção	DD/IDOM	69.342,70	15.000,00	15.000,00	14.623,81	14.623,81	14.623,81	14.623,81	97,49%	100,00%	97,49%	97,49%	99,55%	100,00%	99,55%	99,55%	99,55%
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O A/DD	46.327,42	30.000,00	30.000,00	21.935,93	21.935,93	21.935,93	14.423,04	73,12%	100,00%	48,08%	48,08%	89,43%	100,00%	79,59%	79,59%	79,59%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2						180.000,00	149.630,75	76.006,28	76.006,28	75.570,68	57.807,99	50,80%	99,43%	32,12%	38,63%	50,80%	99,43%	32,12%	38,63%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2						2.292.126,93	2.249.457,68	2.064.812,26	2.064.812,26	1.989.415,27	1.781.289,56	91,79%	96,35%	77,71%	79,19%	91,79%	96,35%	77,71%	79,19%	
TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0						2.788.451,93	2.766.666,93	2.393.189,92	2.363.060,92	2.199.126,84	1.975.461,00	85,41%	93,06%	70,84%	71,40%	85,41%	93,06%	70,84%	71,40%	
TOTAL DA FUNÇÃO 2.						9.024.604,27	8.415.776,27	7.170.624,94	7.110.481,65	6.517.584,21	5.283.071,36	84,49%	91,66%	58,54%	62,78%	84,49%	91,66%	58,54%	62,78%	

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS
3.2.0 Indústria e Energia
3.2.1 INDÚSTRIA
3.2.1.1 PARQUE INDUSTRIAL
3.2.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	Dotação Inicial	Dotação Actual	Execução Orçamental Cabimento	Execução Orçamental Compromisso	Execução Orçamental Facturado	Execução Orçamental Pagamento	Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira Inicial	Financeira Actual	Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira Inicial	Financeira Actual
Eco-Parque Empresarial de Estarreja (1ª Fase e 2ª Fase)																			
3.2.1.1.2011	07.01.04.07	109/2008	Abastecimento de Água - Elaboração de Projecto	DAAS	26.418,00	10.000,00	10.000,00	4.222,90	4.222,90			42,23%		0,00%	0,00%	84,14%	86,22%	72,54%	72,54%
3.2.1.1.2011.01	07.01.04.07	110/2008	Abastecimento de Água- Construção (incluindo Reservatório Central)	DAAS	21.200,00	50.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	67,95%	100,00%	29,78%	67,95%
3.2.1.1.2011.04	07.03.03.01	102/2001	Construção das Infraestruturas	DOMA	8.808.601,73	82.000,00	700,00					0,00%		0,00%	0,00%	99,99%	100,00%	99,08%	99,99%
3.2.1.1.2011.48	07.03.03.01	110/2009	Indemnizações	O A/DAJ	148.465,76	50.000,00	1.475,00					0,00%		0,00%	0,00%	99,02%	100,00%	74,81%	99,02%
3.2.1.1.2011.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ	1.442.189,69	200.000,00	396.500,00	385.774,00	385.774,00	385.774,00	373.957,00	97,29%	100,00%	186,98%	94,31%	99,42%	100,00%	110,59%	98,77%
3.2.1.1.2011.28	07.03.03.05	111/2009	Arranjos Envolventes - Espaços Verdes	DSU	82.500,00	82.500,00	82.425,00	82.425,00	82.425,00	82.425,00	82.425,00	99,91%	100,00%	99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	99,91%	99,91%
3.2.1.1.2011.13	07.01.10.01	73/2010	Aquisição de Equipamento (RSU e Limpeza Pública/ Urbana)	DSU	15.000,00	5.000,00						0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.2.1.1.2011.14	07.01.15	112/2009	Imobilizado Corpóreo Diverso (incluindo sistema video -vigilância)	O A	50.000,00	61.200,00	61.155,05	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	4,59%	100,00%	5,62%	4,59%	4,59%	100,00%	5,62%	4,59%
3.2.1.1.2011.42	07.03.06	113/2009	Outros Bens de Domínio Público	DOMA	15.000,00	15.000,00	14.806,05	14.806,05	14.806,05	14.806,05	14.806,05	98,71%	100,00%	98,71%	98,71%	98,71%	100,00%	98,71%	98,71%
3.2.1.1.2011.19	07.01.04.09	118/2009	Sinalização	DEV	13.007,62	21.192,38	21.192,38	8.888,54	8.888,54	8.527,94	8.527,94	41,94%	95,94%	40,24%	40,24%	64,02%	98,35%	62,97%	62,97%
Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Revisão e Ampliação)																			
3.2.1.1.2012	07.03.03.01	123/2009	Elaboração de Projecto	DOMA		69.150,00	69.150,00	69.145,90	69.145,90	39.150,00	39.150,00	99,99%	56,62%	56,62%	56,62%	99,99%	56,62%	56,62%	56,62%
3.2.1.1.2012.04	07.03.03.01	127/2009	Construção das Infraestruturas	DOMA															
Ligação da Av. PACOPAR à Variante Norte																			
3.2.1.1.2013	07.03.03.01	136/2009	Elaboração de projecto	DEV		11.040,00	11.040,00	7.500,00	7.500,00			67,93%	0,00%	0,00%	0,00%	67,93%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.1.1.2013.42	07.03.06	74/2010	Outros Bens de Domínio Público	DOMA		15.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.2.1.1.2013.04	07.03.03.01	139/2009	Construção	DEV		122.040,00	22.040,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Variante Sul ao Eco-Parque																			
3.2.1.1.2014	07.03.03.01	140/2009	Elaboração de projecto	DEV	1.800,00	10.000,00	10.000,00	6.562,92	6.562,92	5.624,98	5.624,98	65,63%	85,71%	56,25%	56,25%	70,87%	88,78%	62,92%	62,92%
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Beneficiação	DEV		100.000,00	37.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja																			
3.2.1.1.2015	07.01.03.99	146/2009	Elaboração de projecto	DOM		25.000,00	60.000,00	59.949,00	59.949,00	46.499,43	46.499,43	99,92%		186,00%	77,50%	99,92%		186,00%	77,50%
3.2.1.1.2015.02	07.01.03.99	148/2009	Construção	DOM		100.000,00	70.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1						1.027.922,38	893.297,38	700.429,36	642.082,31	585.615,40	573.798,40	71,88%	91,21%	55,82%	64,23%	71,88%	91,21%	55,82%	64,23%
3.2.1.2 FOMENTO ECONÓMICO																			
3.2.1.2.2001 Incubadora de Empresas - Antigo Colégio																			
3.2.1.2.2001.02	07.01.03.99	149/2009	Elaboração de projecto	DEV		2.200,00	2.200,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.2.1.2.2001.04	07.01.03.99	151/2009	Remodelação	DEV	264.292,31	52.259,44	55.419,44	50.761,49	50.761,49	50.761,49	50.761,49	91,60%	100,00%	97,13%	91,60%	98,54%	100,00%	99,53%	98,54%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.2						54.459,44	57.619,44	50.761,49	50.761,49	50.761,49	50.761,49	88,10%	100,00%	93,21%	88,10%	88,10%	100,00%	93,21%	88,10%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1						1.082.381,82	950.916,82	751.190,85	692.843,80	636.376,89	624.559,89	72,86%	91,85%	57,70%	65,68%	72,86%	91,85%	57,70%	65,68%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

(Unidade: Euros)

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.2.2			ENERGIA																
3.2.2.1			ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.2.2.1.9000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO																
3.2.2.1.9001			Rede de Iluminação Pública																
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	<i>Beneficiação e Ampliação</i>	DOMA	995.526,38	60.000,00	70.000,00	55.755,79	55.755,79	52.447,84	52.447,84	79,65%	94,07%	87,41%	74,93%	98,66%	99,69%	99,28%	98,35%
TOTAL DO PROGRAMA (3.2.2.1)						60.000,00	70.000,00	55.755,79	55.755,79	52.447,84	52.447,84	79,65%	94,07%	87,41%	74,93%	98,66%	99,69%	99,28%	98,35%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2						60.000,00	70.000,00	55.755,79	55.755,79	52.447,84	52.447,84	79,65%	94,07%	87,41%	74,93%	98,66%	99,69%	99,28%	98,35%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0						1.142.381,82	1.020.916,82	806.946,64	748.599,59	688.824,73	677.007,73	73,33%	92,02%	59,26%	66,31%	73,33%	92,02%	59,26%	66,31%
3.3.0			Transportes e Comunicações																
3.3.1			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																
3.3.1.1			Rede Viária																
3.3.1.1.1000			REDE DE AVANCA																
3.3.1.1.1008			Rua de Sardinha																
3.3.1.1.1008.04	07.03.03.01	109/2001	<i>Beneficiação</i>	DEV		55.000,00	50.000,00	45.692,07	45.692,07	45.692,07	44.371,24	91,38%	100,00%	80,67%	88,74%	91,38%	100,00%	80,67%	88,74%
3.3.1.1.1010			Rua de Macieira (Parte)																
3.3.1.1.1010.04	07.03.03.01	141/2002	<i>Beneficiação</i>	DEV		24.000,00	24.000,00	21.637,01	21.637,01	21.637,01	21.637,01	90,15%	100,00%	90,15%	90,15%	90,15%	100,00%	90,15%	90,15%
3.3.1.1.1014			Rua Prof Dr. Egas Moniz																
3.3.1.1.1014.02	07.03.03.01	77/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1014.04	07.03.03.01	11/2008	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1022			Rua de Garetta (Parte)																
3.3.1.1.1022.04	07.03.03.01	81/2009	<i>Beneficiação</i>	DEV		15.000,00	15.000,00	12.992,86	12.992,86	12.992,86	12.992,86	86,62%	100,00%	86,62%	86,62%	86,62%	100,00%	86,62%	86,62%
3.3.1.1.1025			Rua das Corgas																
3.3.1.1.1025.02	07.03.03.01	176/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1025.04	07.03.03.01	148/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV															
3.3.1.1.1030			Rua dos Chaves																
3.3.1.1.1030.04	07.03.03.01	153/2002	<i>Beneficiação</i>	DEV		13.100,00	13.100,00	11.832,72	11.832,72	11.832,72	11.832,72	90,33%	100,00%	90,33%	90,33%	90,33%	100,00%	90,33%	90,33%
3.3.1.1.1032			Rua dos Anjos																
3.3.1.1.1032.04	07.03.03.01	155/2002	<i>Beneficiação</i>	DEV	38.769,94	36.890,06	36.890,06	34.890,06	34.890,06	34.890,06	34.890,06	94,58%	100,00%	94,58%	94,58%	97,36%	100,00%	97,36%	97,36%
3.3.1.1.1033			Ponte Sobre o Rio Gonde																
3.3.1.1.1033.02	07.03.03.01	156/2002	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV															
3.3.1.1.1033.04	07.03.03.01	157/2002	<i>Construção</i>	DEV	59.208,98											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3.1.1.1035			Rua do Lombão																
3.3.1.1.1035.02	07.03.03.01	86/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV		10.000,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00			33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1035.04	07.03.03.01	159/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1040			Rua de Santa Ana																
3.3.1.1.1040.01	07.03.03.01	53/2006	<i>Elaboração de projecto de Variante</i>	DEV															
3.3.1.1.1040.03	07.03.03.01	54/2006	<i>Construção de Variante</i>	DEV															
3.3.1.1.1046			Rua Padre António Maria Silva																
3.3.1.1.1046.02	07.03.03.01	88/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	DEV		5.000,00	5.000,00	4.356,00	4.356,00			87,12%	0,00%	0,00%	0,00%	87,12%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1046.04	07.03.03.01	173/2002	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV		10.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1047			Rua António Silva Gomes																
3.3.1.1.1047.04	07.03.03.01	174/2002	<i>Beneficiação</i>	DEV		23.000,00	23.000,00	20.678,20	20.678,20	20.678,20	20.678,20	89,91%	100,00%	89,91%	89,91%	89,91%	100,00%	89,91%	89,91%
3.3.1.1.1051			Rua S. Salvador (Parte)																
3.3.1.1.1051.04	07.03.03.01	179/2002	<i>Alargamento</i>	DEV															
3.3.1.1.1061			Rua das Cavadas																
3.3.1.1.1061.04	07.03.03.01	79/2003	<i>Beneficiação</i>	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global							
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira					
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual				
3.3.1.1.1062			Rua Angelica Neves																				
3.3.1.1.1062.02	07.03.03.01	41/2007	Elaboração de projecto	DEV	363,00	7.500,00	7.500,00	4.022,65	4.022,65	2.524,45	2.524,45	53,64%	62,76%	33,66%	33,66%	55,78%	65,84%	36,72%	36,72%				
3.3.1.1.1062.10	07.01.01	42/2007	Aquisição de Terrenos	O A/D/AJ		1.000,00	1.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1062.04	07.03.03.01	43/2007	Construção	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1064			Rua da Aldeia																				
3.3.1.1.1064.02	07.03.03.01	01/2010	Elaboração de projecto	DEV																			
3.3.1.1.1064.04	07.03.03.01	103/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1066			Rua da Areia																				
3.3.1.1.1066.02	07.03.03.01	02/2010	Elaboração de projecto	DEV																			
3.3.1.1.1066.04	07.03.03.01	101/2003	Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1081			Rua da Tendeira																				
3.3.1.1.1081.04	07.03.03.01	36/2007	Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1086			Rua das Devesas (Parte)																				
3.3.1.1.1086.04	07.03.03.01	91/2003	Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1093			Rua do Angelim																				
3.3.1.1.1093.04	07.03.03.01	82/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1098			Rua do Fojo																				
3.3.1.1.1098.02	07.03.03.01	90/2009	Elaboração de projecto	DEV		5.000,00	5.000,00	1.676,75	1.676,75			33,54%		0,00%	0,00%	33,54%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1098.04	07.03.03.01	87/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1103			Rua do Paço																				
3.3.1.1.1103.04	07.03.03.01	34/2005	Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1104			Rua Padre Magina																				
3.3.1.1.1104.04	07.03.03.01	15/2008	Beneficiação e Drenagens	DEV		35.000,00	35.000,00	33.041,79	33.041,79	33.041,79	22.010,70	94,41%	100,00%	62,89%	62,89%	94,41%	100,00%	62,89%	62,89%				
3.3.1.1.1105			Rua Outeiro da Bandeira																				
3.3.1.1.1105.02	07.03.03.01	30/2007	Elaboração de projecto	DEV		10.000,00	12.000,00	10.043,00	10.043,00			83,69%		0,00%	0,00%	83,69%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1105.10	07.01.01	04/2010	Aquisição de Terrenos	O A/D/AJ		20.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1105.04	07.03.03.01	85/2003	Alargamento e beneficiação	DEV		10.000,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1109			Rua dos Carvalhos																				
3.3.1.1.1109.02	07.03.03.01	91/2009	Elaboração de projecto	DEV																			
3.3.1.1.1109.04	07.03.03.01	58/2004	Alargamento e Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1114			Rua Joaquim Maria Nicolau																				
3.3.1.1.1114.02	07.03.03.01	16/2008	Elaboração de projecto	DEV																			
3.3.1.1.1114.04	07.03.03.01	17/2008	Alargamento e Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1122			Rua Patas do Canto																				
3.3.1.1.1122.04	07.03.03.01	78/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV	82.957,19	105.000,00	105.000,00	98.490,51	98.490,51	98.490,51	98.490,51	93,80%	100,00%	93,80%	93,80%	96,54%	100,00%	96,54%	96,54%				
3.3.1.1.1123			Rua Padre Francisco dos Anjos																				
3.3.1.1.1123.04	07.03.03.01	106/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV		40.500,00	40.500,00	36.605,63	36.605,63			90,38%	0,00%	0,00%	0,00%	90,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1128			Travessa da Aldeia																				
3.3.1.1.1128.02	07.03.03.01	05/2010	Elaboração de projecto	DEV																			
3.3.1.1.1128.04	07.03.03.01	104/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1129			Travessa da Várzea (Parte)																				
3.3.1.1.1129.04	07.03.03.01	32/2006	Alargamento e Beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1132			Travessa do Canto																				
3.3.1.1.1132.04	08.05.01.02	116/2003	Beneficiação	DEV		20.000,00	22.000,00	14.988,40	14.988,40			68,13%	0,00%	0,00%	0,00%	68,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3.3.1.1.1137			Vieira dos Canitos																				
3.3.1.1.1137.018	08.05.01.02	94/2009	Comparticipação	DEV		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
3.3.1.1.1144			Rua das Brejas																				
3.3.1.1.1144.04	07.03.03.01	98/2003	Alargamento e beneficiação	DEV																			
3.3.1.1.1147			Rua de Penedias																				
3.3.1.1.1147.04	07.03.03.01	39/2006	Alargamento e beneficiação	DEV		50.000,00	50.000,00	49.393,98	49.393,98	48.805,99	47.074,13	98,79%	98,81%	94,15%	94,15%	98,79%	98,81%	94,15%	94,15%				

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.3.1.1.1148			Rua Chão Novo																
3.3.1.1.1148.04	07.03.03.01	114/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1152			Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte)																
3.3.1.1.1152.02	07.03.03.01	97/2009	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.1152.04	07.03.03.01	118/2003	Beneficiação (drenagem de água pluviais e construção de passeios)	DEV															
3.3.1.1.1157			Rua do Carrascal																
3.3.1.1.1157.02	07.03.03.01	98/2009	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.1157.04	07.03.03.01	108/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1162			Rua Corte Real																
3.3.1.1.1162.04	07.03.03.01	99/2009	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1168			Rua da Associação Atlética de Avanca																
3.3.1.1.1168.04	07.03.03.01	102/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1180			Rua Alto das Cabanas																
3.3.1.1.1180.04	07.03.03.01	121/2003	Beneficiação	DEV		35.000,00	28.000,00	20.645,09	20.645,09			73,73%	0,00%	0,00%	0,00%	73,73%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1181			Caminho de Acesso e Pontão da Peneda																
3.3.1.1.1181.18	08.05.01.02	06/2010	Comparticipação	DEV		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1184			Rua António da Póvoa (Parte)																
3.3.1.1.1184.04	07.03.03.01	19/2008	Beneficiação	DEV		34.000,00	34.000,00	30.470,13	30.470,13	30.470,13	30.470,13	89,62%	100,00%	89,62%	89,62%	89,62%	100,00%	89,62%	89,62%
3.3.1.1.1186			Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal																
3.3.1.1.1186.02	07.03.03.01	07/2010	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.1186.04	07.03.03.01	33/2006	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.1188			Travessa Dr. António Duarte de Oliveira																
3.3.1.1.1188.02	07.03.03.01	37/2006	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.1217			Travessa da Rua António da Póvoa																
3.3.1.1.1217.18	08.05.01.02	08/2010	Comparticipação	DEV		15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.1221			Rua do Tapado																
3.3.1.1.1221.02	07.03.03.01	101/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.1222			Ligação da Rua do Morgado à Rua Dr. Egas Moniz																
3.3.1.1.1222.04	07.03.03.01	102/2009	Beneficiação	DEV		21.000,00	21.000,00	18.955,61	18.955,61	18.955,61	18.955,61	90,26%	100,00%	90,26%	90,26%	90,26%	100,00%	90,26%	90,26%
3.3.1.1.1003			Rua Nova																
3.3.1.1.1003.04	08.05.01.02	9/2010	Alargamento e Beneficiação - Participação	DEV		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.750,00	100,00%	100,00%	52,50%	52,50%	100,00%	100,00%	52,50%	52,50%
3.3.1.1.1055			Rua Alberto dos Reis																
3.3.1.1.1055.04	07.03.03.01	10/2010	Beneficiação	DEV		5.000,00	8.000,00	7.692,95	7.692,95			96,16%	0,00%	0,00%	0,00%	96,16%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1024			Rua de Agueiros (entre a A29 e a A1)																
3.3.1.1.1024.04	07.03.03.01	11/2010	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.1153			Rua do Sobreiro (Parte)																
3.3.1.1.1153.04	07.03.03.01	12/2010	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2000			REDE DE BEDUÍDO																
3.3.1.1.2014			Rua Dr. Manuel Figueiredo																
3.3.1.1.2014.02	07.03.03.01	185/2002	Elaboração de projecto	DEV	8.100,40	5.000,00	5.000,00	1.507,00	1.507,00			30,14%	0,00%	0,00%	0,00%	73,34%	84,31%	61,83%	61,83%
3.3.1.1.2014.10	07.01.01	187/2002	Aquisição de terrenos / indemnização	O A/D AJ		50.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2014.04	07.03.03.01	188/2002	Construção	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2025			Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade																
3.3.1.1.2025.02	07.03.03.01	47/2007	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	Aquisição de Habitações e Terrenos	O A/D AJ															
3.3.1.1.2030			Rua de Ligação da Rua Conselheiro José Luciano de Castro à Rua Dr. Pereira de Melo																
3.3.1.1.2030.04	07.03.03.01	199/2002	Construção	DEV	169.278,00	2.420,00	20,00					0,00%		0,00%	0,00%	99,99%	100,00%	98,59%	99,99%

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.3.1.1.2041			Rua Dr. Dionísio de Moura																
3.3.1.1.2041.02	07.03.03.01	220/2002	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00	3.781,50	3.781,50			50,42%	0,00%	0,00%	0,00%	50,42%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2041.04	07.03.03.01	222/2002	Beneficiação e conservação	DEV															
3.3.1.1.2042			Rua Dr. José Justiniano																
3.3.1.1.2042.02	07.03.03.01	225/2002	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00	4.200,00	4.200,00			56,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2042.04	07.03.03.01	227/2002	Beneficiação e conservação	DEV															
3.3.1.1.2049			Rua Dr. Tavares da Silva																
3.3.1.1.2049.02	07.03.03.01	249/2002	Elaboração de Projecto	DEV		12.500,00	12.500,00	8.400,00	8.400,00			67,20%	0,00%	0,00%	0,00%	67,20%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2049.10	07.01.02.02	251/2002	Aquisição de Habitações e Terrenos	O A/DAJ		25.000,00	10.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2049.04	07.03.03.01	253/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		20.000,00	20.000,00	10.946,25	10.946,25	10.946,25	10.946,25	54,73%	100,00%	54,73%	54,73%	54,73%	100,00%	54,73%	54,73%
3.3.1.1.2052			Rua do Barreiro d'Além (Parte)																
3.3.1.1.2052.02	07.03.03.01	53/2007	Elaboração de projecto	DEV		2.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2052.04	07.03.03.01	271/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		10.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2055			Rua Nossa Srª das Febres (antiga Rua do Souto)																
3.3.1.1.2055.02	07.03.03.01	58/2007	Elaboração de projecto	DEV		2.500,00	2.500,00	217,80	217,80			8,71%		0,00%	0,00%	8,71%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2055.04	07.03.03.01	276/2002	Alargamento, Beneficiação e Drenagens	DEV															
3.3.1.1.2163			Rua de S. Tiago / Senhor Coberto																
3.3.1.1.2163.02	07.03.03.01	104/2009	Elaboração de projecto	DEV		320,00	320,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2163.04	07.03.03.01	105/2009	Construção	DEV		50.000,00	50.000,00	47.783,78	47.783,78	41.921,25	41.921,25	95,57%	87,73%	83,84%	83,84%	95,57%	87,73%	83,84%	83,84%
3.3.1.1.2060			Rua do Açude (Parte)																
3.3.1.1.2060.18	08.05.01.02	35/2010	Comparticipação	DEV															
3.3.1.1.2064			Rua de Trás (Parte)																
3.3.1.1.2064.04	07.03.03.01	136/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2065			Travessa da Quinta-Velha e Ciclovia de Lig. à Rua Dr. Tavares da Silva																
3.3.1.1.2065.02	07.03.03.01	137/2003	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.2065.10	07.01.01	26/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.2065.04	07.03.03.01	138/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2067			Rua Padre Donaciano Abreu Freire																
3.3.1.1.2067.04	07.03.03.01	143/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV		14.395,16	29.000,00	29.000,00	28.621,77	28.621,77	28.621,77	98,70%	100,00%	98,70%	98,70%	99,13%	100,00%	99,13%	99,13%
3.3.1.1.2069			Rua da Quinta Nova																
3.3.1.1.2069.04	07.03.03.01	146/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2071			Estrada Nacional 224																
3.3.1.1.2071.02	07.03.03.01	149/2003	Elaboração de projectos	DEV															
3.3.1.1.2071.04	07.03.03.01	150/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2091			Rua Canto do Esteiro (Parte)																
3.3.1.1.2091.18	08.05.01.02	45/2010	Comparticipação	DEV		15.000,00	15.000,00	14.527,30	14.527,30	14.527,30	14.527,30	96,85%	100,00%	0,00%	0,00%	96,85%	100,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2118			Rua Luis de Camões																
3.3.1.1.2118.02	07.03.03.01	64/2007	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.2141			Rua Fonte da Vila (Parte)																
3.3.1.1.2141.04	07.03.03.01	30/2008	Beneficiação	DEV		30.000,00	30.000,00	26.810,35	26.810,35	26.810,35	24.885,70	89,37%	100,00%	82,95%	82,95%	89,37%	100,00%	82,95%	82,95%
3.3.1.1.2172			Rua do Esteiro																
3.3.1.1.2172.04	07.03.03.01	117/2009	Beneficiação	DEV		35.000,00	35.000,00	32.839,23	32.839,23	32.839,23	30.639,00	93,83%	100,00%	87,54%	87,54%	93,83%	100,00%	87,54%	87,54%
3.3.1.1.2295			Acesso à CIRES																
3.3.1.1.2295.02	07.03.03.01	121/2009	Elaboração de projecto	DEV		2.500,00	2.500,00	756,00	756,00			30,24%		0,00%	0,00%	30,24%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2295.04	07.03.03.01	122/2009	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2291			Rua de Ligação à Rua Padre de Donaciano Abreu Freire																
3.3.1.1.2291.02	07.03.03.01	31/2008	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.2291.10	07.01.01	32/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.2291.04	07.03.03.01	33/2008	Construção	DEV															
3.3.1.1.2296			Requalificação das Ruas Agostinho Leite, Egas Moniz e Troço da Rua Manuel Ferreira da Silva																
3.3.1.1.2296.02	07.03.03.01	130/2009	Elaboração de projecto	DEV															

Objectivo	Código de Classificação	Nº do Projecto	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global			
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira	
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual
3.3.1.1.2297			Caminho das Pinheiras																
3.3.1.1.2297.02	07.03.03.01	131/2009	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.2076			Estrada de São Filipe																
3.3.1.1.2076.02	07.03.03.01	134/2009	Elaboração de projecto	DEV		7.500,00	7.500,00	1.082,00	1.082,00			14,43%		0,00%	0,00%	14,43%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2076.04	07.03.03.01	14/2010	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2099			Rua Dr. Augusto Castro																
3.3.1.1.2099.02	07.03.03.01	13/2010	Elaboração de projecto	DEV		2.500,00	2.500,00	1.033,25	1.033,25			41,33%		0,00%	0,00%	41,33%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.2099.04	07.03.03.01	15/2010	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2188			Rua dos Lagoais/Gandra																
3.3.1.1.2188.18	08.05.01.02	16/2010	Comparticipação	DEV		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%	100,00%	66,67%	66,67%
3.3.1.1.2152			Rua da Restauração (Parte)																
3.3.1.1.2152.04	07.03.03.01	17/2010	Beneficiação	DEV		15.000,00	12.000,00	9.492,30	9.492,30			79,10%	0,00%	0,00%	0,00%	79,10%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2243			Rua do Lavadouro da Fonte da Vila																
3.3.1.1.2243.04	07.03.03.01	18/2010	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.2xxx			Rua Tomás Figueiredo																
3.3.1.1.2xxx.04	07.03.03.01	19/2010	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.3000			REDE DE CANELAS																
3.3.1.1.3007			Variante Sul ao Centro Cívico																
3.3.1.1.3007.10	07.01.01	172/2002	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.3007.04	07.03.03.01	178/2002	Construção	DEV															
3.3.1.1.3010			Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte																
3.3.1.1.3010.02	07.03.03.01	181/2002	Elaboração de Projecto	DEV	750,00	7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	9,09%	100,00%	9,09%	9,09%
3.3.1.1.3010.10	07.01.01	38/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.3010.04	07.03.03.01	182/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.3019			Rua da Barroca																
3.3.1.1.3019.04	07.03.03.01	202/2002	Alargamento e beneficiação	DEV		23.500,00	24.500,00	24.454,73	24.454,73			99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.3020			Rua Banda Bingre																
3.3.1.1.3020.04	07.03.03.01	204/2002	Alargamento e beneficiação	DEV															
3.3.1.1.3022			Caminho do Areal																
3.3.1.1.3022.04	07.03.03.08	157/2003	Beneficiação	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.3023			Caminho da Arregaça																
3.3.1.1.3023.04	07.03.03.08	161/2003	Beneficiação	DEV		27.000,00	27.000,00	24.358,90	24.358,90	24.358,90	23.654,75	90,22%	100,00%	87,61%	87,61%	90,22%	100,00%	87,61%	87,61%
3.3.1.1.3074			Travessa Sul à Rua Campo da Cruz																
3.3.1.1.3074.04	07.03.03.01	41/2008	Alargamento e beneficiação	DEV															
3.3.1.1.3075			Caminho de Ligação da Rua do Cabeço de Cima à Rua do Cabeço de Baixo																
3.3.1.1.3075.02	07.03.03.08	154/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.3014			Rua do Corgo (2ª fase)																
3.3.1.1.3014.04	07.03.03.01	20/2010	Alargamento e beneficiação	DEV		10.000,00	10.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.4000			REDE DE FERRELÂ																
3.3.1.1.4012			Rua da Devesa																
3.3.1.1.4012.02	07.03.03.01	217/2002	Elaboração de Projecto de construção e electrificação	DEV		7.500,00	7.000,00	5.916,90	5.916,90			84,53%		0,00%	0,00%	84,53%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.4012.10	07.01.01	47/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.4012.18	08.05.01.02	155/2009	Comparticipação	O A/DEV	26.948,25	20.000,00	20.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	57,40%	100,00%	57,40%	57,40%
3.3.1.1.4012.04	07.03.03.01	219/2002	Alargamento e beneficiação	DEV															
3.3.1.1.4019			Rua Mártir de S.Sebastião																
3.3.1.1.4019.04	07.03.03.01	241/2002	Beneficiação e conservação	DEV		21.485,63	31.514,37	31.514,37	28.651,88	28.651,88	28.651,88	90,92%	100,00%	90,92%	90,92%	94,60%	100,00%	94,60%	94,60%
3.3.1.1.4022			Rua de Nossa Srª dos Prazeres (Parte)																
3.3.1.1.4022.04	07.03.03.01	248/2002	Beneficiação	DEV		27.000,00	27.000,00	26.363,87	26.363,87	26.363,87	24.484,86	97,64%	100,00%	90,68%	90,68%	97,64%	100,00%	90,68%	90,68%

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

(Unidade: Euros)

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
3.3.1.1.4093			Rua Fonte do Cão																	
3.3.1.1.4093.04	07.03.03.01	158/2009	Alargamento e beneficiação	DEV	16.700,00	8.500,00	3.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	82,67%	100,00%	66,27%	82,67%	
3.3.1.1.4027			Rua dos Outeiros																	
3.3.1.1.4027.02	07.03.03.01	21/2010	Elaboração de projecto	DEV																
3.3.1.1.4027.04	07.03.03.01	260/2002	Alargamento e beneficiação	DEV																
3.3.1.1.4044			Rua de São Bartolomeu (2ª fase)																	
3.3.1.1.4044.04	07.03.03.01	61/2006	Alargamento e beneficiação	DEV	9.959,25	5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	66,58%	100,00%	66,58%	66,58%	
3.3.1.1.4055			Rua Penedo do Norte																	
3.3.1.1.4055.02	07.03.03.01	62/2006	Elaboração de Projecto	DEV		1.000,00	1.500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	96,80%		145,20%	96,80%	96,80%		145,20%	96,80%	
3.3.1.1.4055.10	07.01.01	49/2008	Aquisição de terrenos	O A/DAJ																
3.3.1.1.4055.04	07.03.03.01	63/2006	Alargamento e pavimentação	DEV																
3.3.1.1.4078			Rua da Carreira Branca (Parte)																	
3.3.1.1.4078.02	07.03.03.01	221/2002	Elaboração de Projecto (incluindo Electrificação)	DEV																
3.3.1.1.4078.04	07.03.03.01	223/2002	Construção	DEV																
3.3.1.1.4083			Estrada de Lig. da Rua do Norte à Rua de São Bartolomeu																	
3.3.1.1.4083.02	07.03.03.01	64/2006	Elaboração de Projecto	DEV																
3.3.1.1.4038			Rua da Costa (Parte)																	
3.3.1.1.4038.04	07.03.03.01	22/2010	Alargamento e beneficiação	DEV		27.000,00	17.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4051			Rua do Matinho																	
3.3.1.1.4051.18	08.05.01.02	23/2010	Participação	O A/DAJ		15.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4056			Rua do Picoto																	
3.3.1.1.4056.02	07.03.03.01	24/2010	Elaboração de Projecto	DEV																
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHO																	
3.3.1.1.5038			Caminho de Ligação do Telhadouro à Rua do Gramoal																	
3.3.1.1.5038.04	07.03.03.08	167/2003	Beneficiação	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040			Rua António Maria da Silva Pinho																	
3.3.1.1.5040.02	07.03.03.01	79/2007	Elaboração de Projecto	DEV		5.000,00	5.000,00	3.180,00	3.180,00	2.862,00	2.862,00	63,60%		57,24%	57,24%	63,60%		57,24%	57,24%	
3.3.1.1.5040.10	07.01.01	54/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040.04	07.03.03.01	171/2003	Construção Placa de Ordenamento (R. da Imprensa), Alargamento e Passeios	DEV		20.000,00	20.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242			Rua Padre António M. Matos (Parte)/Estrada Nacional 224-2																	
3.3.1.1.5242.02	07.03.03.01	119/2009	Elaboração de projectos	DEV		5.000,00	5.000,00	181,50	181,50			3,63%		0,00%	0,00%	3,63%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242.18	08.05.01.02	25/2010	Participação	DEV		10.000,00	10.000,00	7.553,61	7.553,61	7.553,61		75,54%		0,00%	0,00%	75,54%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5105			Beco do Senhor do Deserto																	
3.3.1.1.5105.02	07.03.03.01	126/2009	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.51540.10	07.01.01	26/2010	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5105.04	07.03.03.01	129/2009	Alargamento e Beneficiação	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5132			Rua Professor José Maria Godinho																	
3.3.1.1.5132.04	07.03.03.01	76/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5138			Rua da Feliz																	
3.3.1.1.5138.04	07.03.03.01	72/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5148			Rua da Tomadia																	
3.3.1.1.5148.04	07.03.03.01	58/2008	Beneficiação	DEV		27.000,00	27.000,00	23.870,97	23.870,97	23.870,97	23.870,97	88,41%	100,00%	88,41%	88,41%	88,41%	100,00%	88,41%	88,41%	
3.3.1.1.5168			Rua do Gramoal																	
3.3.1.1.5168.04	07.03.03.01	71/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5170			Rua do Monte de Baixo																	
3.3.1.1.5170.04	07.03.03.01	70/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV																
3.3.1.1.5227			Ligação da Rua Capitão António Vigiário ao Largo Dr. Egas Moniz																	
3.3.1.1.5227.02	07.03.03.01	144/2009	Elaboração de projecto	DEV		5.000,00	5.000,00	423,50	423,50			8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010				% Execução 2010				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.5122			Rua e Travessa do Aido do Afonso																
3.3.1.1.5122.04	07.03.03.01	145/2009	Beneficiação	DEV		55.000,00	15.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.5163			Rua do Chão Grande																
3.3.1.1.5163.04	07.03.03.01	27/2010	Beneficiação	DEV		15.000,00	20.000,00	16.114,65	16.114,65			80,57%	0,00%	0,00%	0,00%	80,57%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU																
3.3.1.1.6036			Rua do Terço (Parte)																
3.3.1.1.6036.04	07.03.03.01	309/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV		36.000,00	36.000,00	33.496,63	33.496,63	33.496,63	2.538,11	93,05%	100,00%	7,05%	7,05%	93,05%	100,00%	7,05%	7,05%
3.3.1.1.6037			Rua da Cruz																
3.3.1.1.6037.18	08.05.01.02	28/2010	Comparticipação	DEV		25.000,00	25.000,00	23.388,75	23.388,75	23.388,75	23.088,75	93,56%	100,00%	92,36%	92,36%	93,56%	100,00%	92,36%	92,36%
3.3.1.1.6042			Rua José Luciano de Castro (Parte)																
3.3.1.1.6042.04	07.03.03.01	316/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6044			Travessa da Escola																
3.3.1.1.6044.04	07.03.03.01	318/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6048			Rua da Carvalha																
3.3.1.1.6048.02	07.03.03.01	74/2007	Elaboração de Projecto	DEV		10.000,00	10.000,00	465,85	465,85			4,66%		0,00%	0,00%	4,66%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6048.04	07.03.03.01	324/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6051			Rua do Arrieiro (Parte)																
3.3.1.1.6051.04	07.03.03.01	327/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6053			Rua Associação Humanitária de Salreu																
3.3.1.1.6053.02	07.03.03.01	29/2010	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00	332,75	332,75			4,44%		0,00%	0,00%	4,44%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6053.04	07.03.03.01	329/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6054			Rua do Passal																
3.3.1.1.6054.04	07.03.03.01	330/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6060			Rua do Valbom																
3.3.1.1.6060.04	07.03.03.01	336/2002	Alargamento(Rede de Águas Pluviais, Esgotose Pavimentação)	DEV	101.967,90	18.000,00	18.000,00	14.177,34	14.177,34	14.177,34	14.177,34	78,76%	100,00%	78,76%	78,76%	96,81%	100,00%	96,81%	96,81%
3.3.1.1.6066			Rua de Adou de Cima (2ª Fase)																
3.3.1.1.6066.04	07.03.03.01	78/2005	Drenagem e Pavimentação	DEV	160.770,60	18.000,00	18.000,00	9.600,29	9.600,29	9.600,29	6.040,99	53,33%	100,00%	33,56%	33,56%	95,30%	100,00%	93,31%	93,31%
3.3.1.1.6069			Rua Cabeço do Picoto																
3.3.1.1.6069.04	07.03.03.01	157/2009	Beneficiação e Drenagem	DEV		115.000,00	115.000,00	94.146,81	94.146,81	67.095,61	45.809,48	81,87%	71,27%	39,83%	39,83%	81,87%	71,27%	39,83%	39,83%
3.3.1.1.6075			Rua Joaquim José Henriques																
3.3.1.1.6075.02	07.03.03.01	30/2010	Elaboração de Projecto	DEV		7.500,00	7.500,00	223,85	223,85			2,98%		0,00%	0,00%	2,98%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6075.04	07.03.03.01	184/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.6078			Rua Nova																
3.3.1.1.6078.02	07.03.03.08	159/2009	Elaboração de Projecto	DEV															
3.3.1.1.6092			Rua do Couto																
3.3.1.1.6092.02	07.03.03.01	160/2009	Elaboração de Projecto	DEV		2.500,00	2.500,00	423,50	423,50			16,94%		0,00%	0,00%	16,94%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6092.04	07.03.03.01	82/2005	Beneficiação e Drenagem	DEV		5.000,00	5.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6156			Rua do Olho de Água (Parte)																
3.3.1.1.6156.04	07.03.03.01	182/2003	Alargamento	DEV		15.500,00	15.500,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	99,58%	100,00%	99,58%	99,58%	99,58%	100,00%	99,58%	99,58%
3.3.1.1.6157			Rua Vale do Antuã																
3.3.1.1.6157.04	07.03.03.01	86/2008	Beneficiação (inclui reformulação da inserção)	DEV		72.000,00	72.000,00	68.137,38	68.137,38	68.137,38	61.542,08	94,64%	100,00%	85,48%	85,48%	94,64%	100,00%	85,48%	85,48%
3.3.1.1.6196			Caminho da Cova da Raposa (Parte)																
3.3.1.1.6196.02	07.03.03.01	31/2010	Elaboração de Projecto	DEV		2.500,00	2.500,00	151,25	151,25			6,05%		0,00%	0,00%	6,05%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.6196.04	07.03.03.01	32/2010	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS																
3.3.1.1.7021			Rua do Outeiro																
3.3.1.1.7021.04	07.03.03.01	345/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Ação	Responsável	Realizado	2010				% Execução 2010				% Execução Global					
						Dotação		Execução Orçamental		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira			
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso			Facturado	Pagamento			Inicial	Actual	Inicial	Actual
3.3.1.1.7029			Travessa da Purfica																
3.3.1.1.7029.04	07.03.03.01	353/2002	Beneficiação	DEV		10.000,00	10.000,00	9.655,59	9.655,59	9.655,59	9.465,75	96,56%	100,00%	94,66%	94,66%	96,56%	100,00%	94,66%	94,66%
3.3.1.1.7031			Rua dos Telhões (2ª Fase)																
3.3.1.1.7031.04	07.03.03.01	357/2002	Alargamento e Beneficiação	DEV	24.811,11	32.000,00	32.000,00	30.037,31	30.037,31	30.037,31	30.037,31	93,87%	100,00%	93,87%	93,87%	96,55%	100,00%	96,55%	96,55%
3.3.1.1.7037			Estrada do Canedo																
3.3.1.1.7037.02	07.03.03.01	74/2006	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.7037.04	07.03.03.01	206/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7053			Rua de Dr. Lauro Ramos																
3.3.1.1.7053.02	07.03.03.01	81/2007	Elaboração de projecto	DEV		7.500,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.7053.04	07.03.03.01	87/2005	Pavimentação	DEV		10.000,00	2.500,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.7059			Rua da Fonte do Esquinto																
3.3.1.1.7059.04	07.03.03.01	205/2003	Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7066			Rua da Mãoa - Acesso à Variante Norte do Eco-Parque																
3.3.1.1.7066.02	07.03.03.01	164/2009	Elaboração de projecto	DEV															
3.3.1.1.7066.04	07.03.03.01	204/2003	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7081			Rua de São Geraldo (Parte)																
3.3.1.1.7081.04	07.03.03.01	86/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7103			Travessa de Santo António																
3.3.1.1.7103.04	07.03.03.01	83/2005	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.7070			Rua do Molar (Parte)																
3.3.1.1.7070.04	07.03.03.01	33/2010	Beneficiação	DEV		20.000,00	20.000,00	12.297,06	12.297,06			61,49%	0,00%	0,00%	0,00%	61,49%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.1.1.7092			Travessa da Ferrinha																
3.3.1.1.7092.04	07.03.03.01	34/2010	Alargamento e Beneficiação	DEV															
3.3.1.1.8000			CIRCULAR À CIDADE, EN 109 E DIVERSOS																
3.3.1.1.8010			Ligação entre a Rotunda do Hospital de Estarreja e a EM 558-I																
3.3.1.1.8010.10	07.01.01	165/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8011			Ligação entre a EN109 e a EM558 (EM 558-I)																
3.3.1.1.8011.10	07.01.01	166/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8012			EN109 entre Avanca e Fermelã (incluindo a Ponte sobre o Rio Antuã)																
3.3.1.1.8012.10	07.03.03.01	167/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.8999			Arruamentos Municipais do Concelho																
3.3.1.1.8999.02	07.01.01	168/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ		10.000,00	10.000,00	2.163,75	2.163,75	2.163,75	2.163,75	21,64%	100,00%	21,64%	21,64%	21,64%	100,00%	21,64%	21,64%
3.3.1.1.8999.18	08.05.01.02	37/2010	Comparticipação	DEV		350.000,00	340.000,00	154.300,96	154.300,96	154.300,96	109.446,30	45,38%		31,27%	32,19%	45,38%		31,27%	32,19%
3.3.1.1.8999.04	07.03.03.08	90/2004	Grandes Conservações e Reparações	DEV	1.571.487,76	340.000,00	340.000,00	315.958,43	315.958,43	196.237,64	141.277,99	92,93%	62,11%	41,55%	41,55%	98,74%	93,66%	89,60%	89,60%
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS INTERMUNICIPAIS																
3.3.1.1.9001			Intermunicipal Estarreja - Ovar																
3.3.1.1.9001.02	07.03.03.01	114/2008	Elaboração de Projecto de Ligação à Variante Norte do Eco-Parque	DEV		30.000,00	30.000,00	29.645,00	29.645,00			98,82%		0,00%	0,00%	98,82%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.9001.10	07.01.01	115/2008	Aquisição de Terrenos	O A/DAJ															
3.3.1.1.9001.04	07.03.03.01	116/2008	Construção	DEV															
3.3.1.1.9002			Intermunicipal Estarreja-Albergaria																
3.3.1.1.9002.04	07.03.03.01	74/2008	Demolição, Alargamento e Pavimentação de Passeios	DEV	12.795,04	5.200,00	5.200,00	5.195,01	5.195,01	5.195,01	5.195,01	99,90%	100,00%	99,90%	99,90%	99,97%	100,00%	99,97%	99,97%
3.3.1.1.9002.18	08.05.01.01	140/2001	Comparticipação na Elaboração de Projecto e Construção	DEV	997.201,97	4.000,00	4.000,00	948,48	948,48	948,48	948,48	23,71%		23,71%	23,71%	99,70%	100,00%	99,70%	99,70%
3.3.1.1.9003			Rua da Ribeira Nova (Veiros) - Estarreja/Murtosa																
3.3.1.1.9003.18	08.05.01.01	358/2002	Comparticipação	DEV		30.000,00	30.000,00					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
3.3.1.1.9005			Continuação da Variante Norte (EM558 / EN 109-5)																
3.3.1.1.9005.10	07.03.03.01	170/2009	Aquisição de Terrenos	O A/DEV															
3.3.1.1.9004			Rua do Limite (Pardilhó) - Estarreja/Murtosa																
3.3.1.1.9004.18	08.05.01.01	171/2009	Comparticipação	DEV															

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Programa e Projecto/Acção	Responsável	Realizado	2010						% Execução 2010				% Execução Global				
						Dotação		Execução Orçamental				Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		Comp. / Dotac.	Física Fact. / Comp.	Financeira		
						Inicial	Actual	Cabimento	Compromisso	Facturado	Pagamento			Inicial	Actual			Inicial	Actual	
3.3.1.1.9006 3.3.1.1.9006.04	07.03.03.01	172/2009	Caminho do Limite (Veiros) - Estarreja/Murtosa <i>Beneficiação</i>	DEV		21.000,00	21.000,00	20.352,85	20.352,85	20.352,85	19.764,51	96,92%	100,00%	94,12%	94,12%	96,92%	100,00%	94,12%	94,12%	
3.3.1.1.9007 3.3.1.1.9007.02 3.3.1.1.9007.04	07.03.03.01	173/2009 174/2009	Rua do Coxo (Avanca) - Estarreja/Oliveira de Azemeis <i>Elaboração de Projecto</i> <i>Alargamento e Beneficiação</i>	DEV DEV		7.500,00 20.000,00	7.500,00 15.000,00	5.100,00	5.100,00			68,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	68,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	
3.3.1.1.9008 3.3.1.1.9008.04	07.03.03.01	175/2009	Troço da Rua Teixugueiras com Ligação à Ribeira das Teixugueiras <i>Beneficiação</i>	DEV		10.000,00	5.000,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1						2.704.444,43	2.525.044,43	1.776.560,29	1.776.560,29	1.396.013,37	1.160.598,90	70,36%	78,58%	42,91%	45,96%	70,36%	78,58%	42,91%	45,96%	
3.3.1.2 ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA																				
3.3.1.2.9001 3.3.1.2.9001.02 3.3.1.2.9001.16 3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	208/2003 90/2005 154/2001	Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelhio <i>Elaboração de Estudo / Projecto</i> <i>Aquisição/Locação de Sinalização Vertical</i> <i>Aquisição de Sinalização Diversa</i>	DEV DEV/DEF DEV		35.611,94 66.043,82 269.319,04	5.000,00 14.250,00 142.257,80	5.000,00 18.450,00 148.957,80	1.104,50 18.424,76 114.480,65	1.104,50 18.424,76 106.518,78	318,00 18.424,76 77.604,32	318,00 18.424,76 77.604,32	22,09% 99,86% 76,85%	28,79% 100,00% 93,05%	6,36% 129,30% 54,55%	6,36% 99,86% 52,10%	90,41% 99,97% 91,76%	97,86% 100,00% 97,93%	88,47% 105,20% 84,29%	88,47% 99,97% 82,94%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2						161.507,80	172.407,80	134.009,91	134.009,91	125.261,54	96.347,08	77,73%	93,47%	59,65%	55,88%	77,73%	93,47%	59,65%	55,88%	
3.3.1.4 PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA																				
3.3.1.4.9000 3.3.1.4.9000.02 3.3.1.4.9000.04	07.03.03.01	169/2009 89/2005	Passagens Superiores e Inferiores à Linha Férrea <i>Elaboração de Projecto</i> <i>Beneficiação</i>	dev DEV			5.000,00 5.000,00	5.000,00					0,00% 0,00%		0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 10,73%	0,00% 10,73%	0,00% 10,73%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 10,73%	0,00% 10,73%	0,00% 10,73%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1						2.875.952,23	2.707.452,23	1.910.570,20	1.910.570,20	1.521.274,91	1.256.945,98	70,57%	79,62%	43,71%	46,43%	70,57%	79,62%	43,71%	46,43%	
TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0						2.875.952,23	2.707.452,23	1.910.570,20	1.910.570,20	1.521.274,91	1.256.945,98	70,57%	79,62%	43,71%	46,43%	70,57%	79,62%	43,71%	46,43%	
3.4.0 Comércio e Turismo																				
3.4.1 MERCADOS E FEIRAS																				
3.4.1.1 MERCADOS																				
3.4.1.1.2000 MERCADO DE ESTARREJA																				
3.4.1.1.2001 3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	Mercado Coberto <i>Conservação</i>	DOM	4.614,00	45.000,00	35.000,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	80,27%	100,00%	62,44%	80,27%	82,57%	100,00%	65,93%	82,57%
3.4.1.1.2002 3.4.1.1.2002.02	07.01.03.03	92/2005	Novo Mercado Coberto <i>Elaboração de projecto</i>	DOM		10.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00				24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1						55.000,00	40.000,00	29.296,00	29.296,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1						55.000,00	40.000,00	29.296,00	29.296,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0						55.000,00	40.000,00	29.296,00	29.296,00	28.096,00	28.096,00	28.096,00	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%	73,24%	95,90%	51,08%	70,24%
TOTAL DA FUNÇÃO 3.						4.073.334,05	3.768.369,05	2.746.812,84	2.688.465,79	2.238.195,64	1.962.049,71	71,34%	83,25%	48,17%	52,07%	71,34%	83,25%	48,17%	52,07%	
TOTAL GERAL						14.006.858,12	12.957.713,12	10.462.823,25	10.344.332,91	9.209.887,09	7.671.635,40	79,83%	89,03%	54,77%	59,21%	79,83%	89,03%	54,77%	59,21%	

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2011

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2011