

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1 FUNÇÕES GERAIS																	
1.1.0 Serviços Gerais de Administração Pública																	
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
1.1.1.2 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
1.1.1.2.2000 EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDÚIDO																	
1.1.1.2.2001			Edifício dos Paços do Concelho														
1.1.1.2.2001.04	07.01.03.01	01/2002	<i>Remodelação, beneficiação e conservação</i>	E		100%		03/00	12/15	25.000,00	150.000,00	175.000,00	352.739,01		352.739,01	0,00%	66,84%
1.1.1.2.2006			Pavilhão Central / Armazém Municipal														
1.1.1.2.2006.02	07.01.03.01	01/2008	<i>Elaboração de Projectos de Especialidades</i>	O		100%		08/08	03/12	10.000,00		10.000,00	4.800,00	9.618,60	14.418,60	96,19%	97,42%
1.1.1.2.2006.10	07.01.01	02/2008	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O		100%		01/09	12/15	7.000,00		72.000,00	18.058,80		18.058,80	0,00%	20,05%
1.1.1.2.2006.04	07.01.03.01	01/2007	<i>Construção (incluindo rede informática)</i>	E		100%		07/12	03/14		300.000,00	300.000,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.2.2006.14	07.02.03	03/2004	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	O		100%		10/07	10/14	20.590,00	38.335,00	58.925,00	77.568,63	19.690,49	97.259,12	95,63%	71,26%
1.1.1.2.2009			Reabilitação do Antigo Colégio														
1.1.1.2.2009.02	07.01.03.01	04/2008	<i>Elaboração de Projectos</i>	O		100%		04/09	12/12	5.000,00		5.000,00	13.710,00		13.710,00	0,00%	73,28%
1.1.1.2.2009.04	07.01.03.01	05/2008	<i>Remodelação e Restaura</i>	E		100%		01/11	05/15	5.000,00	30.000,00	35.000,00	78.906,03		78.906,03	0,00%	69,27%
1.1.1.2.2010			Armazém na R. Dr Manuel Figueiredo														
1.1.1.2.2010.04	07.01.03.01	61/2011	<i>Remodelação e Restaura</i>	E		100%		09/11	05/15	20.000,00	30.000,00	50.000,00			0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2.8000			EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM TODO O CONCELHO														
1.1.1.2.8001			Arquivo Municipal														
1.1.1.2.8001.14	07.01.15	03/2010	<i>Outro imobilizado corpóreo</i>	O		100%		01/11	05/12	20.000,00		20.000,00		547,51	547,51	2,74%	2,74%
1.1.1.2.8001.04	07.01.03.01	04/2009	<i>Beneficiação</i>	E		100%		03/12	03/14	7.000,00	20.000,00	27.000,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.2.8001.05	07.01.09	04/2003	<i>Aquisição Equipamento administrativo</i>	O	50%	50%		01/09	12/15	1.500,00	110.000,00	111.500,00	15.007,36	590,40	15.597,76	39,36%	12,33%
1.1.1.2.8001.06	07.01.07	02/2006	<i>Aquisição de equipamento informático</i>	O	50%	50%		06/12	09/12	8.000,00		8.000,00		976,62	976,62	12,21%	12,21%
1.1.1.2.8001.07	07.01.08	03/2006	<i>Aquisição de software informático</i>	O	50%	50%		06/12	09/12	2.500,00		2.500,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.2.8900			Diversas Intervenções em Instalações Municipais														
1.1.1.2.8900.02	07.01.03.01	06/2008	<i>Elaboração de Projectos - Ecoeficiência (Hídrica e Energética)</i>	O		50%	50	06/09	12/13	9.500,00	30.000,00	39.500,00	14.826,35	9.225,01	24.051,36	97,11%	44,27%
1.1.1.2.8900.14	07.01.15	05/2009	<i>Sistema de Combate a Incêndios e Equipamentos de Segurança</i>	O		100%		01/09	12/15	3.000,00	15.000,00	18.000,00	10.028,87	2.552,25	12.581,12	85,08%	44,89%
1.1.1.2.8900.04	07.01.03.01	02/2005	<i>Remodelação, beneficiação e conservação</i>	A/E		100%		01/05	12/15	17.000,00	60.000,00	77.000,00	198.899,54	1.814,05	200.713,59	10,67%	72,75%
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.2										161.090,00	848.335,00	1.009.425,00	784.544,59	45.014,93	829.559,52	27,94%	46,24%
1.1.1.3			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO														
1.1.1.3.0000			EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO GERAL														
1.1.1.3.0133			Varredora de Pedonal (SHLP/DSU)														
1.1.1.3.0133.16	07.01.10.02	39/2010	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	O		100%		01/12	06/12	88.850,00		88.850,00		88.830,60	88.830,60	99,98%	99,98%
1.1.1.3.0136			Estação Total e GPS - Topografia														
1.1.1.3.0136.07	07.01.07	46/2010	<i>Hardware</i>	O		100%		06/12	12/12	11.160,00		11.160,00		10.836,30	10.836,30	97,10%	97,10%
1.1.1.3.0199			Equipamento de Utilização Geral_Diversos														
1.1.1.3.0199.07	07.02.07	63/2011	<i>Aquisição / Locação Financeira</i>	SL		100%		11/05	01/12	2.500,00		2.500,00		0,00		0,00%	0,00%
1.1.1.3.0199.16	07.01.10.02	64/2011	<i>Equipamento para Espaços Verdes e Limpeza Pública</i>	O		100%		03/10	12/11	15.000,00		15.000,00	14.555,08	10.091,12	24.646,20	67,27%	83,39%
1.1.1.3.0199.21	07.01.11	65/2011	<i>Equipamentos para Vias e Oficinas Mecânicas</i>	O		100%		01/11	12/12	10.000,00		10.000,00	1.198,21		1.198,21	0,00%	10,70%
1.1.1.3.8000			INFORMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS														
1.1.1.3.8003			Sistema de Comunicações da Câmara Municipal														
1.1.1.3.8003.12	07.01.09	10/2002	<i>Rede telefonica, informática e interligação entre edificios</i>	O		100%		10/02	12/13	20.000,00	40.000,00	60.000,00	245.004,08		245.004,08	0,00%	80,33%
1.1.1.3.8013			Virtualização dos Servidores														
1.1.1.3.8013.06	07.01.07	57/2010	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático</i>	O		100%		01/12	12/15	60.000,00	45.000,00	105.000,00		44.924,99	44.924,99	74,87%	42,79%
1.1.1.3.8013.07	07.01.08	60/2010	<i>Aquisição de software informático</i>	O		100%		01/12	12/14	28.200,00	90.000,00	118.200,00		24.842,53	24.842,53	88,09%	21,02%
1.1.1.3.8900			Modernização Administrativa e Informatização Geral														
1.1.1.3.8900.18	08.05.01.04	66/2011	<i>Comparticipação - CIRA</i>	O		100%		01/12	12/12	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3.8900.06	07.01.07	19/2003	<i>Aquisição e Grandes Reparações de equipamento informático</i>	O		100%		01/03	12/15	50.000,00	45.000,00	95.000,00	153.290,03	22.583,13	175.873,16	45,17%	70,83%
1.1.1.3.8900.07	07.01.08	20/2003	<i>Aquisição de software informático</i>	O		100%		01/03	12/15	24.500,00	90.000,00	114.500,00	117.448,16	15.552,75	133.000,91	63,48%	57,34%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.3.8999			Equipamentos Diversos														
1.1.1.3.8999.05	07.01.09	09/2004	Aquisição e G. Reparações de equipamento administ	O		100%	01/04	12/15	5.000,00	30.000,00	35.000,00	84.349,29	2.805,96	87.155,25	56,12%	73,03%	
1.1.1.3.8999.57	07.01.12	67/2011	Aquisição e artigos e objectos de valor	O		100%	01/11	12/15	500,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	22,22%	
1.1.1.3.8999.13	07.01.10.02	10/2004	Aquisição e Grandes Reparações de equipamento Básico	O		100%	01/04	12/14	10.000,00	60.000,00	70.000,00	112.088,67	1.981,29	114.069,96	19,81%	62,65%	
1.1.1.3.8999.14	07.01.15	07/2007	Aquisição e Grandes Reparações de Imob. Corp. Diverso	O		100%	01/07	12/15	26.450,00	15.000,00	41.450,00	92.297,49	23.145,68	115.443,17	87,51%	86,31%	
1.1.1.3.9999.21	07.01.11	22/2008	Aquisição de Ferramentas	O		100%	01/08	12/15	1.500,00	15.000,00	16.500,00	3.930,84	841,32	4.772,16	56,09%	23,36%	
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.3									354.660,00	433.000,00	787.660,00	825.161,85	246.435,67	1.071.597,52	69,49%	66,44%	
1.1.1.4.			EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
1.1.1.4.1000			VIATURAS LIGEIRAS														
1.1.1.4.1036			Veículos Automóveis														
1.1.1.4.1036.16	07.01.06.02	62/2010	Aquisição	O		100%	03/10	12/12	40.000,00		40.000,00	20.507,20	39.900,01	60.407,21	99,75%	99,83%	
1.1.1.4.2000			VIATURAS PESADAS DE CARGA														
1.1.1.4.2015			Camião Pesado														
1.1.1.4.2015.16	07.02.05	19/2005	Aquisição / Locação Financeira	O		100%	06/08	03/15	17.800,00	55.300,00	73.100,00	26.719,16	17.693,35	44.412,51	99,40%	44,49%	
1.1.1.4.9000			VIATURAS DIVERSAS														
1.1.1.4.9999			Viaturas Diversas														
1.1.1.4.9999.41	07.01.06.02	13/2004	Aquisição/Grandes Reparações de equipamento de transporte	O		100%	01/04	12/15	20.270,00	45.000,00	65.270,00	29.422,35	15.244,21	44.666,56	75,21%	47,17%	
TOTAL DO PROGRAMA /1.1.1.4									78.070,00	100.300,00	178.370,00	76.648,71	72.837,57	149.486,28	93,30%	58,62%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.1.1.									593.820,00	1.381.635,00	1.975.455,00	1.686.355,15	364.288,17	2.050.643,32	61,35%	56,00%	
TOTAL DO OBJECTIVO 1.1.0.									593.820,00	1.381.635,00	1.975.455,00	1.686.355,15	364.288,17	2.050.643,32	61,35%	56,00%	
1.2.0			Segurança e Ordem Públicas														
1.2.1			PROTECÇÃO CIVIL e LUTA CONTRA INCÊNDIOS														
1.2.1.1			Serviço Municipal de Protecção Civil														
1.2.1.1.1000			Serviço Municipal de Protecção Civil														
1.2.1.1.1000.41	07.01.06.02	05/2012	Bicicletas	O		100%	01/01	12/12	2.000,00		2.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
1.2.1.1.1000.14	07.01.15	96/2005	Aquisição de Equipamento Diverso (Inclui Plano Emerg. Escolas e R	O		100%	01/08	12/15	4.000,00	15.000,00	19.000,00	7.764,97		7.764,97	0,00%	29,01%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.1.									6.000,00	15.000,00	21.000,00	7.764,97	0,00	7.764,97	0,00%	26,99%	
1.2.1.3			SEGURANÇA PÚBLICA														
1.2.1.3.8100			Sistema de Video-Vigilância														
1.2.1.3.8100.14	07.01.15	10/2007	Aquisição de Equipamento Diverso	O		100%	03/07	12/14	5.000,00	10.000,00	15.000,00	22.183,32	2.890,50	25.073,82	57,81%	67,43%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 1.2.0.									5.000,00	10.000,00	15.000,00	22.183,32	2.890,50	25.073,82	57,81%	67,43%	
TOTAL DA OBJECTIVO 1.2.0.									11.000,00	25.000,00	36.000,00	29.948,29	2.890,50	32.838,79	26,28%	49,79%	
TOTAL DA FUNÇÃO 1.									604.820,00	1.406.635,00	2.011.455,00	1.716.303,44	367.178,67	2.083.482,11	60,71%	55,89%	
2			FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.0			Educação														
2.1.1			ENSINO NÃO SUPERIOR														
2.1.1.1			INSTALAÇÕES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR														
2.1.1.1.9000			EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES EXISTENTES														
2.1.1.1.9000			Conservação e Beneficiação Edifícios Pré-Escolares Existentes														
2.1.1.1.9000.04	07.01.03.05	09/2003	Conservação	O		100%	01/04	12/15	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.784,77		6.784,77	0,00%	25,33%	
2.1.1.1.9000.13	07.01.10.02	10/2003	Aquisição e Substituição de Equipamento	O		100%	01/04	12/15	2.500,00	7.500,00	10.000,00	7.255,34	279,15	7.534,49	11,17%	43,66%	
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.1									7.500,00	22.500,00	30.000,00	14.040,11	279,15	14.319,26	3,72%	32,51%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.2 INSTALAÇÕES DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO																	
2.1.1.2.1000 ESCOLAS DE AVANCA																	
2.1.1.2.1003			Escola EB 1 da Congosta														
2.1.1.2.1003.04	07.01.03.05	66/2008	<i>Beneficiação e Conservação</i>	E		100%		02/12	09/14	0,00	168.500,00	168.500,00	78.734,75		78.734,75	31,85%	
2.1.1.2.1006			Centro Escolar de Avanca - EBI Egas Moniz														
2.1.1.2.1006.02	07.01.03.05	75/2010	<i>Elaboração de projecto</i>	O		30%	70%	01/10	06/13	5.000,00	45.000,00	50.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.1006.10	07.01.01	77/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/13	12/13		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.1006.04	07.01.03.05	76/2010	<i>Reconstrução, ampliação e arranjos envolventes</i>	E		30%	70%	06/12	12/15		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2000 ESCOLAS DE BEDÚIDO																	
2.1.1.2.2004			Escola EBI com Jardim de Infância Padre Donaciano Abreu Freire														
2.1.1.2.2004.10	07.01.01	54/2009	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/12	12/12	10.000,00		10.000,00	6.944,00	6.944,00	69,44%	69,44%	
2.1.1.2.2004.04	07.01.03.05	55/2009	<i>Construção</i>	E		20%	80%	10/10	08/13	1.118.816,00	213.000,00	1.331.816,00	363.568,68	1.089.344,02	1.452.912,70	97,37%	85,70%
2.1.1.2.2004.06	07.01.07	56/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - hardware</i>	O		30%	70%	03/12	09/12	4.500,00		4.500,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.07	07.01.08	57/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		30%	70%	03/12	09/12	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.2004.13	07.01.10.02	59/2009	<i>Aquisição de equipamento (inclui Material Didáctico)</i>	O		30%	70%	03/12	09/13	50.000,00	50.000,00	100.000,00	15.065,42	42.348,90	57.414,32	84,70%	49,90%
2.1.1.2.5000 ESCOLAS DE PARDILHÓ																	
2.1.1.2.5020			Escola Básica Integrada de Pardilhó														
2.1.1.2.5020.07	07.03.03.01	72/2011	<i>Arranjos Envolventes</i>	A/E		100%		01/13	12/13		125.000,00	125.000,00		0,00		0,00%	
2.1.1.2.6000 ESCOLAS DE SALREU																	
2.1.1.2.6005			Escola Básica Integrada com Jardim de Infância a Sul do Concelho														
2.1.1.2.6005.10	07.01.01	55/2002	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		01/09	09/12	12.000,00		12.000,00	297.571,09	297.571,09	0,00%	96,12%	
2.1.1.2.6005.02	07.01.03.05	69/2008	<i>Elaboração de projecto componente pré escolar, 1º ciclo e acessibilidade</i>	E		30%	70%	01/09	12/11		17.000,00	17.000,00	46.280,52	46.280,52	47,40%	73,14%	
2.1.1.2.6005.04	07.01.03.05	65/2009	<i>Construção</i>	E		30%	70%	12/10	09/13	1.813.509,76	1.739.400,00	3.552.909,76	192.318,28	1.583.092,05	1.775.410,33	87,29%	47,40%
2.1.1.2.6005.06	07.01.07	66/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - hardware</i>	O		30%	70%	03/13	09/13		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.6005.07	07.01.08	68/2009	<i>Aquisição de equipamento informático - software</i>	O		30%	70%	03/13	09/13		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.6005.13	07.01.10.02	70/2009	<i>Aquisição de equipamento (inclui Material Didáctico)</i>	O		30%	70%	03/13	09/13	4.674,00	263.500,00	268.174,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.1.1.2.9000 EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES																	
2.1.1.2.9000			Conservação e Beneficiação de Edifícios Escolares Existentes														
2.1.1.2.9000.04	07.01.03.05	30/2003	<i>Conservação</i>	A/E		100%		01/05	12/15	10.000,00	90.000,00	100.000,00	261.069,55	2.377,55	263.447,10	23,78%	72,96%
2.1.1.2.9000.06	07.01.07	36/2009	<i>Aquisição de Quadros Interactivos</i>	O		100%		01/12	06/12	9.000,00		9.000,00	63.404,26		63.404,26	0,00%	87,57%
2.1.1.2.9000.13	07.01.10.02	31/2003	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/05	12/14	5.000,00	45.000,00	50.000,00	66.852,59	846,13	67.698,72	16,92%	57,94%
TOTAL DO PROGRAMA /2.1.1.2										3.043.499,76	4.801.900,00	7.845.399,76	1.384.865,14	2.724.952,65	4.109.817,79	89,53%	44,53%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.1.1.										3.050.999,76	4.824.400,00	7.875.399,76	1.398.905,25	2.725.231,80	4.124.137,05	89,32%	44,47%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.1.0										3.050.999,76	4.824.400,00	7.875.399,76	1.398.905,25	2.725.231,80	4.124.137,05	89,32%	44,47%
2.4.0 Habitação e Serviços Colectivos																	
2.4.1 HABITAÇÃO																	
2.4.1.1 HABITAÇÃO SOCIAL																	
2.4.1.1.1000 FREGUESIA DE AVANCA																	
2.4.1.1.1001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA - Júlio Neves														
2.4.1.1.1001.02	07.01.02.03	70/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		03/13	03/14		60.000,00	60.000,00		0,00		0,00%	
2.4.1.1.1001.10	07.01.01	20/2005	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		05/09	12/14	5.500,00		60.000,00	34.323,50		34.323,50	0,00%	34,38%
2.4.1.1.1001.04	07.01.02.03	21/2005	<i>Construção</i>	E		100%		05/14	12/15		1.600.000,00	1.600.000,00		0,00		0,00%	
2.4.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDÚIDO																	
2.4.1.1.2002			Urbanização da Teixugueira														
2.4.1.1.2002.04	07.01.02.03	64/2002	<i>Conservação do Blocos incluindo Arranjos Exteriores</i>	E		100%		01/02	12/15	40.000,00	450.000,00	490.000,00	224.879,49	6.322,20	231.201,69	15,81%	32,34%
2.4.1.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																	
2.4.1.1.5001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA														
2.4.1.1.5001.02	07.01.02.03	42/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O		100%		09/08	03/13	5.750,00		5.750,00	6.107,05		6.107,05	0,00%	51,51%
2.4.1.1.5001.10	07.01.01	80/2010	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		06/12	12/12	5.500,00	7.500,00	13.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
2.4.1.1.5001.04	07.01.02.03	24/2005	<i>Construção</i>	E		100%		06/14	12/15		600.000,00	600.000,00		0,00		0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.1.6000 FREGUESIA DE SALREU																	
2.4.1.1.6001			Projecto de Habitação Social - PROHABITA	O		100%		09/08	03/12	5.500,00		5.500,00	5.889,85		5.889,85	0,00%	51,71%
2.4.1.1.6001.02	07.01.02.03	44/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>														
2.4.1.1.6001.04	07.01.02.03	26/2005	<i>Construção</i>	E		100%		06/14	12/15		550.000,00	550.000,00		0,00		0,00%	
2.4.1.1.9000 TODO O CONCELHO																	
2.4.1.1.9002			Programa Casa Melhor	O		100%		10/04	12/15	80.000,00	240.000,00	320.000,00	423.738,29	27.900,00	451.638,29	34,88%	60,73%
2.4.1.1.9002.18	08.08.02	20/2004	<i>Comparticipação</i>														
2.4.1.1.9003			Projecto Habitação Freguesias	O		100%		10/04	12/14	20.000,00	60.000,00	80.000,00	8.954,12	7.648,30	16.602,42	38,24%	18,66%
2.4.1.1.9003.18	08.05.01.02	45/2009	<i>Comparticipação</i>														
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.1.1.										162.250,00	3.627.500,00	3.789.750,00	703.892,30	41.870,50	745.762,80	25,81%	16,60%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.1.										162.250,00	3.627.500,00	3.789.750,00	703.892,30	41.870,50	745.762,80	25,81%	16,60%
2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																	
2.4.2.2 CARTOGRAFIA INTERMUNICIPAL																	
2.4.2.2.2900 TODO O CONCELHO																	
2.4.2.2.2901			Cartografia Digital 1:10000	O		100%		01/12	12/12	18.900,00		18.900,00		1.771,20	1.771,20	9,37%	9,37%
2.4.2.2.2901.46	07.01.13	26/2012	<i>Investimentos Incorporáveis</i>														
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.2										18.900,00		18.900,00		1.771,20	1.771,20	9,37%	9,37%
2.4.2.3 REABILITAÇÃO URBANA E RURAL																	
2.4.2.3.1000 FREGUESIA DE AVANCA																	
2.4.2.3.1007			Centro Cívico de Avanca	E		20%	80%	06/08	10/12	180.000,00		180.000,00	106.927,11	138.315,43	245.242,54	76,84%	85,47%
2.4.2.3.1007.04	07.03.03.05	13/2007	<i>Arranjos Exteriores</i>														
2.4.2.3.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																	
2.4.2.3.2014			Largo de Santo Amaro	O		100%		09/12	01/13	1.000,00	4.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2014.02	07.03.03.05	51/2010	<i>Elaboração de Projecto (3ª fase)</i>														
2.4.2.3.2022			Urbanização da Quinta da Costeira	O		100%		02/12	04/12	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2022.02	07.03.03.05	23/2008	<i>Elaboração de Projecto de Arranjos Exteriores</i>														
2.4.2.3.2022.04	07.03.03.05	24/2008	<i>Construção</i>	E		100%		03/13	12/13		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2011			Urbanização do Quarteirão a Norte da Praça Francisco Barbosa	O		100%		03/10	10/12	39.840,00		39.840,00	1.800,00	19.387,88	21.187,88	48,66%	50,88%
2.4.2.3.2011.02	07.03.03.05	70/2008	<i>Projecto de Infra-estrutura</i>														
2.4.2.3.2011.04	07.03.03.05	90/2011	<i>Construção</i>	E		100%		03/12	12/14	20.160,00	675.000,00	695.160,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2025			Cidade do Antuã - Regeneração Urbana	O		50%	50%	09/08	06/12	6.000,00		6.000,00	44.186,48		44.186,48	0,00%	88,04%
2.4.2.3.2025.02	07.03.03.05	30/2009	<i>Elaboração de Projectos</i>														
2.4.2.3.2025.12	07.01.15	75/2011	<i>Outros Investimentos</i>	E		50%	50%	02/11	12/12	20.000,00		20.000,00		14.173,44	14.173,44	70,87%	70,87%
2.4.2.3.2025.04	07.03.03.05	31/2009	<i>Construção</i>	E		50%	50%	05/10	12/12	762.000,00		762.000,00	56.979,61	678.817,85	735.797,46	89,08%	89,84%
2.4.2.3.2026			Reabilitação do Centro Histórico/ Acessibilidades e Mobilidade	O		100%		10/11	03/13	7.000,00	40.000,00	47.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2026.02	07.03.03.05	64/2010	<i>Elaboração de projecto</i>														
2.4.2.3.2026.04	07.03.03.01	77/2011	<i>Construção</i>	E		100%		09/13	09/14		500.000,00	500.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2027			Rua Dr. Manuel Figueiredo	O		100%		01/08	06/12	5.000,00		5.000,00	12.233,20		12.233,20	0,00%	70,99%
2.4.2.3.2027.02	07.03.03.01	185/2002	<i>Elaboração de projecto</i>														
2.4.2.3.2027.10	07.01.01	187/2002	<i>Aquisição de terrenos / indemnização</i>	O		100%		08/12	03/13	15.000,00	40.000,00	55.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.2027.04	07.03.03.01	188/2002	<i>Construção</i>	E		100%		08/12	12/13		302.000,00	302.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.3000 FREGUESIA DE CANELAS																	
2.4.2.3.3004			Centro Cívico de Canelas	A/O		100%		06/13	06/14		40.000,00	40.000,00					0,00%
2.4.2.3.3004.02	07.03.03.05	45/2003	<i>Elaboração de projecto</i>														
2.4.2.3.3004.10	07.01.01	46/2003	<i>Aquisição de terrenos</i>	O		100%		09/12	12/15	15.000,00	190.000,00	205.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.4000 FREGUESIA DE FERMELÁ																	
2.4.2.3.4001			Largo da Capela de São Bartolomeu / Roxico (2ª fase)	A/O		100%		01/14	06/14		2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
2.4.2.3.4001.02	07.03.03.05	78/2011	<i>Elaboração de projecto</i>														

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.3.4004			Centro Cívico de Fermelã														
2.4.2.3.4004.18	08.05.01.02	41/2009	Comparticipação	O		100%	12/12	04/15	20.000,00	60.000,00	80.000,00			11.511,60	11.511,60	57,56%	14,39%
2.4.2.3.5000			FREGUESIA DE PARDILHÓ														
2.4.2.3.5004			Centro Cívico de Pardilhó														
2.4.2.3.5004.09	07.03.03.05	90/2002	Arranjos urbanístico	E		100%	07/08	03/11	15.000,00		15.000,00	821.136,51			821.136,51	0,00%	98,21%
2.4.2.3.3008			Ligação da Rua Capitão António Vigarão ao Largo Dr. Egas Moniz														
2.4.2.3.3008.02	07.03.03.05	8/2012	Elaboração de projecto	O		100%	01/11	06/12	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.2.3.3008.04	07.03.03.01	9/2012	Construção	E		100%	01/11	06/12	3.000,00	150.000,00	153.000,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.2.3.6000			FREGUESIA DE SALREU														
2.4.2.3.6006			Infraestruturas do P. U. de Salreu														
2.4.2.3.6006.02	07.03.03.01	91/2002	Elaboração de Projecto	A/O		100%	05/13	12/14		50.000,00	50.000,00			0,00			0,00%
2.4.2.3.7000			FREGUESIA DE VEIROS														
2.4.2.3.7001			Centro Cívico de Veiros														
2.4.2.3.7001.04	07.03.03.05	48/2009	Construção	E		20%	10/10	08/11	36.100,00		36.100,00	250.543,82	24.469,60	275.013,42		67,78%	95,94%
2.4.2.3.9000			TODO O CONCELHO														
2.4.2.3.9001			Programa de Imóveis Degradados														
2.4.2.3.9001.58	08.01.01.02	81/2011	Empresas-Transferências	O		100%	01/12	12/15	2.000,00	6.000,00	8.000,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.2.3.9001.36	08.08.02	82/2011	Famílias-Transferências	o		100%	01/12	12/15	3.000,00	9.000,00	12.000,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.2.3.9004			Passeios Municipais														
2.4.2.3.9004.04	07.03.03.01	65/2010	Construção e Beneficiação	A/O		100%	01/09	12/14	15.000,00	45.000,00	60.000,00	13.340,25		13.340,25		0,00%	18,19%
2.4.2.3.9004.18	08.05.01.02	66/2010	Comparticipação	O		100%	03/09	12/14	52.800,00	150.000,00	202.800,00	39.867,26		77.584,06		71,43%	31,97%
2.4.2.3.9999			Infraestruturas Diversas de Reabilitação Urbana														
2.4.2.3.9999.14	07.01.15	3/2012	Placas de Toponímia	A/O		100%	01/12	12/12	7.500,00		7.500,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.2.3.9999.11	07.01.02.02	68/2010	Aquisição de Imóveis	A/O		100%	01/10	12/14	15.000,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00		115.000,00		0,00%	63,89%
2.4.2.3.9999.10	07.01.01	69/2010	Aquisição de Terrenos	A/O		100%	01/10	12/14	35.000,00	150.000,00	185.000,00	335.000,00		335.000,00		0,00%	64,42%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.2.3									1.286.400,00	2.563.500,00	3.849.900,00	1.797.014,24	924.392,60	2.721.406,84	71,86%	48,19%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.2.									1.305.300,00	2.563.500,00	3.868.800,00	1.797.014,24	926.163,80	2.723.178,04	70,95%	48,06%	
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
2.4.4.3.1000			PARTICIPACÃO SOCIAL NA SOCIEDADE ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO														
2.4.4.3.1000			Subscrição/Realização de Capital														
2.4.4.3.1000.43	09.07.02	04/2012	Aquisição de Acções	O		100%	09/09	12/10	128.625,00		128.625,00	771.750,00		771.750,00		0,00%	85,71%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.4.1									128.625,00		128.625,00	771.750,00		771.750,00		0,00%	85,71%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.4.									128.625,00		128.625,00	771.750,00		771.750,00		0,00%	85,71%
2.4.5			RESÍDUOS SÓLIDOS														
2.4.5.1			HIGIENE E LIMPEZA PÚBLICA														
2.4.5.1.8001			LIMPEZA URBANA														
2.4.5.1.8001.13	07.01.10.01	101/2002	Aquisição de Equipamento	O		100%	01/07	12/14	7.500,00	15.000,00	22.500,00	23.565,70	424,35	23.990,05		5,66%	52,08%
2.4.5.1.8001.21	07.01.11	92/2009	Ferramentas de utensílios	O		100%	01/09	12/14	500,00	1.500,00	2.000,00			0,00		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.1									8.000,00	16.500,00	24.500,00	23.565,70	424,35	23.990,05	5,30%	49,91%	
2.4.5.2			RECOLHA DE R.S.U.														
2.4.5.2.8001			TODO CONCELHO														
2.4.5.2.8001.13	07.01.10.01	74/2001	Aquisição de Equipamento	O		100%	01/02	12/14	44.426,00	110.000,00	154.426,00	376.331,40	43.689,60	420.021,00		98,34%	79,14%
2.4.5.2.8001.04	07.01.04.13	109/2005	Infraestruturas de RSU- Construção	E		100%	01/05	12/14	5.000,00	30.000,00	35.000,00	29.589,75		29.589,75		0,00%	45,81%
2.4.5.2.9001			Eco-Centro														
2.4.5.2.9001.02	07.01.04.13	56/2010	Elaboração de Projecto	O		100%	01/11	12/12	5.000,00	10.000,00	15.000,00			0,00		0,00%	0,00%
2.4.5.2.9001.04	07.01.04.13	31/2007	Execução	E		100%	03/12	06/13		850.000,00	850.000,00			0,00		0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.5.2									54.426,00	1.000.000,00	1.054.426,00	405.921,15	43.689,60	449.610,75	80,27%	30,79%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.5.									62.426,00	1.016.500,00	1.078.926,00	429.486,85	44.113,95	473.600,80	70,67%	31,40%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																	
2.4.6.1 SALUBRIDADE																	
2.4.6.1.8000 LAVADOUROS EXISTENTES NO CONCELHO																	
2.4.6.1.8001 Lavadouros Fontanários e Zonas Envolventes																	
2.4.6.1.8001.18	08.05.01.02	38/2004	Conservação e reparação/Complicação	O		100%		01/02	12/14	12.500,00	15.000,00	27.500,00	79.268,37	9.796,74	89.065,11	78,37%	83,42%
2.4.6.1.9910 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
2.4.6.1.9910 Aquedutos e Drenagens																	
2.4.6.1.9910.02	07.01.04.02	54/2010	Elaboração de Projecto	O		100%		01/10	12/12	7.000,00	30.000,00	37.000,00	6.027,00		6.027,00	0,00%	14,01%
2.4.6.1.9910.18	08.05.01.02	55/2010	Complicação	O		100%		01/10	12/15	20.000,00	30.000,00	50.000,00	4.622,01	6.374,15	10.996,16	31,87%	20,13%
2.4.6.1.9910.04	07.01.04.02	60/2001	Construção	E		100%		01/03	12/15	145.300,00	390.000,00	535.300,00	153.159,35	6.088,98	159.248,33	4,19%	23,13%
2.4.6.1.9910.33	07.01.04.02	07/2006	Remodelação e Ampliação	E		100%		01/06	12/14	7.000,00	30.000,00	37.000,00	4.714,50		4.714,50	0,00%	11,30%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.1										191.800,00	495.000,00	686.800,00	247.791,23	22.259,87	270.051,10	11,61%	28,90%
2.4.6.3 CANIS																	
2.4.6.3.9000 CANIS TODO O CONCELHO																	
2.4.6.3.9002 Canil Intermunicipal																	
2.4.6.3.9002.18	08.05.01.01	56/2006	Complicação - Parceria Inter-Municipal	O		100%		02/11	12/14	1.500,00	95.000,00	96.500,00			0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.3										1.500,00	95.000,00	96.500,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.6 JARDINS																	
2.4.6.6.8000 JARDINS PÚBLICOS DO CONCELHO																	
2.4.6.6.8000.33	07.03.03.05	39/2004	Beneficiação e Construção de Zonas Ajudinadas	O		100%		01/04	12/14	36.500,00	60.000,00	96.500,00	51.995,52	11.685,00	63.680,52	32,01%	42,88%
2.4.6.6.8000.13	07.01.10.02	80/2001	Construção de Estufa-Viveiro	O		100%		01/02	12/13	25.000,00	10.000,00	35.000,00	46.237,34		46.237,34	0,00%	56,92%
2.4.6.6.8000.14	07.01.10.02	82/2001	Redes de Rega	O		100%		01/02	12/14	15.000,00	45.000,00	60.000,00	18.432,80	7.621,08	26.053,88	50,81%	33,22%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.6										76.500,00	115.000,00	191.500,00	116.665,66	19.306,08	135.971,74	25,24%	44,12%
2.4.6.7 REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL																	
2.4.6.7.1000 FREGUESIA DE AVANCA																	
2.4.6.7.1002 Requalificação do Rio Gonde (a Ponte da Ponte)																	
2.4.6.7.1002.02	07.03.03.05	6/2012	Elaboração de Projecto	O		100%		01/12	12/12	12.000,00		12.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.1002.10	07.01.01	41/2005	Aquisição de terrenos	O		100%		01/11	12/12	12.000,00		12.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.1002.04	07.03.03.05	42/2005	Execução	E		100%		01/11	12/12	13.000,00	40.000,00	53.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9000 TODO O CONCELHO																	
2.4.6.7.9001 Plano de Requalificação da Rede Hidrográfica																	
2.4.6.7.9001.02	07.03.03.05	113/2002	Elaboração de Projecto	A/E		100%		01/11	12/12	7.000,00	60.000,00	67.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9001.04	07.03.03.05	78/2010	Execução	E		100%		03/13	10/15		175.000,00	175.000,00	1.476,00		1.476,00	0,00%	0,84%
2.4.6.7.9004 Percursos na Natureza/Eco-Turismo -Projecto BIORIA/Estação Viva																	
2.4.6.7.9004.14	07.01.04.09	47/2005	Sinalização	O		100%		02/08	12/12	2.000,00		2.000,00	5.628,75		5.628,75	0,00%	73,78%
2.4.6.7.9004.12	07.01.15	72/2009	Equipamento Diverso	O		50%	50%	08/08	09/12	13.490,00		13.490,00	149.147,22	9.471,00	158.618,22	70,21%	97,53%
2.4.6.7.9004.18	08.05.01.02	73/2009	Complicação - delegação de competências a Juntas de Freguesias	O		100%		04/09	07/11	30.000,00		30.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	66,67%	94,74%
2.4.6.7.9004.04	07.03.03.08	48/2005	Melhoramento de caminhos	A/E		100%		02/08	12/12	10.000,00		10.000,00	101.972,00		101.972,00	0,00%	91,07%
2.4.6.7.9006 Centro de Interpretação Ambiental- BIORIA																	
2.4.6.7.9006.09	07.03.03.05	76/2009	Arranjos Envolventes	O		100%		01/09	03/11	11.500,00		11.500,00	15.086,63		15.086,63	0,00%	56,75%
2.4.6.7.9006.41	07.01.06.02	71/2012	Equipamento de Transporte	O		100%		01/12	12/12	2.500,00		2.500,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9006.12	07.01.15	43/2010	Equipamento Diverso ou Básico	O		50%	50%	08/11	09/12	2.300,00		2.300,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9007 CicloRia																	
2.4.6.7.9007.02	07.03.03.05	83/2011	Elaboração de Projectos	O		30%	70%	01/12	12/12	10.000,00		10.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9007.06	07.01.07	82/2009	Aquisição de equipamento informático	O		30%	70%	01/12	12/12	5.000,00		5.000,00	1.537,50		1.537,50	30,75%	30,75%
2.4.6.7.9007.07	07.01.08	83/2009	Aquisição de software informático	O		30%	70%	01/12	12/12	20.000,00		20.000,00	16.912,50		16.912,50	84,56%	84,56%
2.4.6.7.9007.14	07.01.15	84/2009	Aquisição de Equipamento Diverso	O		30%	70%	01/12	12/12	55.200,00		55.200,00	44.888,11		44.888,11	81,32%	81,32%
2.4.6.7.9007.04	07.03.03.13	85/2009	Construção de Percursos	O		30%	70%	01/12	12/12	130.000,00		130.000,00	127.830,69		127.830,69	98,33%	98,33%
2.4.6.7.9009 Parque de Campismo NATUREZA_BIORIA																	
2.4.6.7.9009.10	07.01.01	85/2011	Aquisição de Terrenos	O		100%		01/11	12/12	3.000,00	21.000,00	24.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.7.9009.14	07.01.15	86/2011	Equipamento Diverso ou Básico	O		50%	50%	08/12	09/13		28.000,00	28.000,00			0,00	0,00%	0,00%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.7.9008			Polis da Ria														
2.4.6.7.9008.43	09.07.01	87/2009	<i>Subscrição de Capital</i>	O		100%		01/09	12/14	855,00	1.516.000,00	1.516.855,00	632.048,00		632.048,00	0,00%	29,41%
TOTAL DO PROGRAMA /2.4.6.7										339.845,00	1.840.000,00	2.179.845,00	1.065.358,60	220.639,80	1.285.998,40	64,92%	39,63%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.4.6.										609.645,00	2.545.000,00	3.154.645,00	1.429.815,49	262.205,75	1.692.021,24	43,01%	36,91%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.4.0										2.268.246,00	9.752.500,00	12.020.746,00	5.131.958,88	1.274.354,00	6.406.312,88	56,18%	37,35%
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1	CULTURA																
2.5.1.3	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES CULTURAIS																
2.5.1.3.1000	EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE AVANCA																
2.5.1.3.1001	Casa Museu Egas Moniz /Quinta do Marinheiro																
2.5.1.3.1001.02	07.01.03.02	114/2002	<i>Elaboração de Projectos</i>	A/O		30%	70%	03/09	12/13	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.130,20		60.130,20	0,00%	40,05%
2.5.1.3.1001.10	07.01.01	24/2009	<i>Aquisição de Terrenos / Imóveis</i>	A/O		30%	70%	01/09	12/13	8.000,00	40.000,00	48.000,00			0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.04	07.01.03.02	115/2002	<i>Restauro, Conservação e Construção</i>	A/E		30%	70%	06/09	12/15	190.000,00	300.000,00	490.000,00	275.184,54	157.771,57	432.956,11	83,04%	56,58%
2.5.1.3.1001.05	07.01.09	88/2008	<i>Aquisição de Equipamento</i>	O		30%	70%	05/08	12/11	1.200,00		1.200,00	4.223,81		4.223,81	0,00%	77,88%
2.5.1.3.1001.06	07.01.07	49/2010	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>			30%	70%	01/10	12/12	1.500,00		1.500,00			0,00%	0,00%	
2.5.1.3.1001.42	07.01.12	14/2006	<i>Acompanhamento Técnico/Restauro de Peças</i>	A/O		30%	70%	06/09	12/11	5.000,00		5.000,00	7.705,90		7.705,90	0,00%	60,65%
2.5.1.3.1001.14	07.01.15	89/2008	<i>Aquisição de Imobilizado Corpóreo Diverso</i>	O		30%	70%	06/09	12/11	500,00		500,00	4.709,10		4.709,10	0,00%	90,40%
2.5.1.3.1002	Casa do Gama																
2.5.1.3.1002.02	07.01.03.02	116/2002	<i>Elaboração de Projecto de Remodelação</i>	O		100%		03/11	12/13	5.000,00	35.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.1002.04	07.01.03.02	117/2002	<i>Remodelação</i>	E		100%		01/12	12/13		500.000,00	500.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.2000	EDIFÍCIOS NA FREGUESIA DE BEDÚIDO																
2.5.1.3.2001	Biblioteca Municipal																
2.5.1.3.2001.05	07.01.09	19/2006	<i>Aquisição de Mobiliário</i>	O		100%		01/10	12/12	2.000,00		2.000,00	1.477,05	501,10	1.978,15	25,06%	56,89%
2.5.1.3.2001.13	07.01.10.02	27/2009	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/09	12/12	1.500,00		1.500,00	199,90		199,90	0,00%	11,76%
2.5.1.3.2002	Cine-Teatro Municipal de Estarreja																
2.5.1.3.2002.04	07.01.03.02	29/2009	<i>Beneficiação e Conservação</i>	A/E		100%		01/09	12/12	30.000,00		30.000,00	55.685,57	15.919,67	71.605,24	53,07%	83,57%
2.5.1.3.2002.13	07.01.10.02	46/2007	<i>Aquisição de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/09	12/12	25.000,00		25.000,00	191.395,45	10.187,60	201.583,05	40,75%	93,15%
2.5.1.3.2002.05	07.01.09	54/2005	<i>Aquisição de Mobiliário e Equipamento Adm. Diverso</i>	O		100%		01/09	12/11	1.600,00		1.600,00	65.900,07	287,57	66.187,64	17,97%	98,06%
2.5.1.3.2004	Casa da Cultura																
2.5.1.3.2004.04	07.01.03.02	92/2008	<i>Construção e Restauro</i>	E		100%		05/10	05/12	10.000,00		10.000,00	268.769,62	7.706,83	276.476,45	77,07%	99,18%
2.5.1.3.2004.05	07.01.09	33/2009	<i>Aquisição de Equipamento Administrativo</i>	O		100%		01/11	09/12	10.000,00		10.000,00		2.577,39	2.577,39	25,77%	25,77%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.1.3										321.300,00	935.000,00	1.256.300,00	935.381,21	194.951,73	1.130.332,94	60,68%	51,57%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.1										321.300,00	935.000,00	1.256.300,00	935.381,21	194.951,73	1.130.332,94	60,68%	51,57%
2.5.2	DESPORTO , RECREIO E LAZER																
2.5.2.1	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS																
2.5.2.1.1000	FREGUESIA DE AVANCA																
2.5.2.1.1001	Piscina Municipal de Avanca																
2.5.2.1.1001.04	07.01.03.02	93/2008	<i>Remodelação e Conservação</i>	E		100%		01/09	12/13	75.000,00	80.000,00	155.000,00	12.321,90	72.684,58	85.006,48	96,91%	50,80%
2.5.2.1.1001.06	07.01.07	95/2008	<i>Aquisição de Equipamento Informático</i>	O		100%		01/11	12/11	13.500,00		13.500,00	13.074,90		13.074,90	96,85%	96,85%
2.5.2.1.1001.07	07.01.08	94/2008	<i>Aquisição de Software de Gestão de Piscinas Municipais</i>	O		100%		01/11	12/11	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.1001.13	07.01.10.02	88/2001	<i>Aquisição e Grandes Reparções de Equipamento Básico</i>	O		100%		01/02	12/13	26.500,00	20.000,00	46.500,00	109.603,80	5.628,11	115.231,91	21,24%	73,82%
2.5.2.1.1002	Pavilhão Municipal de Avanca																
2.5.2.1.1002.03	07.01.03.02	21/2012	<i>Beneficiação e Ampliação</i>	E		100%		01/12	12/13	80.000,00	30.000,00	110.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2000	FREGUESIA DE BEDÚIDO																
2.5.2.1.2001	Pavilhão Municipal de Desportos																
2.5.2.1.2001.02	07.01.03.02	96/2008	<i>Elaboração de Projecto de Ampliação</i>	O		100%		01/11	06/13	3.000,00	10.000,00	13.000,00			0,00	0,00%	0,00%
2.5.2.1.2001.04	07.01.03.02	93/2001	<i>Beneficiação e Ampliação</i>	E		100%		02/01	12/14	5.000,00	510.000,00	515.000,00	19.290,56	3.070,70	22.361,26	61,41%	4,19%
2.5.2.1.2007	Parque Desportivo Municipal																
2.5.2.1.2007.04	07.01.03.02	54/2004	<i>Construção</i>	E		60%	40%	04/08	04/12	40.000,00		40.000,00	3.612.390,79		3.612.390,79	0,00%	98,90%
2.5.2.1.2007.09	07.03.03.05	63/2010	<i>Arranjos Envolventes</i>	E		100%		08/10	08/11	89.985,30		89.985,30	63.171,76	30.475,39	93.647,15	33,87%	61,14%
2.5.2.1.2007.13	07.01.10.02	59/2010	<i>Equipamento Básico</i>	O		100%		01/10	12/12	20.500,00	5.000,00	25.500,00	12.025,77	6.701,73	18.727,50	32,69%	49,91%
2.5.2.1.2007.14	07.01.15	61/2010	<i>Imobilizado Corpóreo</i>	O		100%		01/11	12/12	2.500,00	2.000,00	4.500,00	14.342,73	2.110,73	16.453,46	84,43%	87,32%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.1.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																	
2.5.2.1.5001			Polidesportivo de Pardilhó														
2.5.2.1.5001.52	08.05.01.02	88/2011	Transferências/Juntas de Freguesia	O		100%	01/13	12/13			100.000,00						0,00%
2.5.2.1.5001.02	07.01.04.06	87/2011	Elaboração do Projecto	E		100%	01/11	12/12	5.000,00			5.000,00					0,00%
2.5.2.9000 TODO CONCELHO																	
2.5.2.1.9001			Instalações Desportivas Existentes														
2.5.2.1.9001.04	07.01.03.02	99/2008	Conservação e manutenção	E/AD		100%	01/09	12/14	15.000,00		30.000,00	45.000,00	2.598,89	1.674,21	4.273,10		11,16%
2.5.2.1.9001.13	07.01.10.02	100/2008	Aquisição de Equipamento	O		100%	01/09	12/14	5.000,00		15.000,00	20.000,00	31.650,55	4.651,15	36.301,70		93,02%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.1										381.985,30	802.000,00	1.183.985,30	3.877.396,75	140.071,50	4.017.468,25	36,67%	79,37%
2.5.2.2 INSTALAÇÕES DE RECREIO E LAZER																	
2.5.2.2.1000 FREGUESIA DE AVANCA																	
2.5.2.2.1002			Parque Municipal do Mato														
2.5.2.2.1002.18	08.05.01.02	43/2006	Beneficiação / Participação	O		100%	02/11	12/12	7.500,00			7.500,00	5.173,61	623,77	5.797,38		8,32%
2.5.2.2.1002.13	07.01.10.02	44/2006	Aquisição de equipamento	O		100%	01/09	12/11	1.000,00			1.000,00	13.587,66		13.587,66		93,14%
2.5.2.2.1003			Parque do Gonde														
2.5.2.2.1003.02	07.01.04.06	66/2005	Elaboração de Projecto	O		100%	03/11	07/12	4.000,00			4.000,00			0,00		0,00%
2.5.2.2.2000 FREGUESIA DE BEDIUIDO																	
2.5.2.2.2002			Parque Municipal do Antuá - Regeneração Urbana														
2.5.2.2.2002.04	07.01.03.02	84/2011	Beneficiação da Piscina Mª Lurdes Breu / Multiusos	E		20%	01/11	12/12	250.000,00			250.000,00	52.757,06	191.512,03	244.269,09		76,60%
2.5.2.2.2002.13	07.01.10.02	23/2012	Aquisição de equipamento	O		20%	01/11	12/11	5.200,00			5.200,00	2.124,85	2.124,85	2.124,85		40,86%
2.5.2.2.3000 FREGUESIA DE CANELAS																	
2.5.2.2.3001			Parque Álvaro Nora														
2.5.2.2.3001.18	08.05.01.02	53/2009	Participação / Construção e Arranjos Envolventes	A/O		100%	01/09	12/12	5.000,00			5.000,00	53.041,19	3.702,38	56.743,57		74,05%
2.5.2.2.4000 FREGUESIA DE FERRELÁ																	
2.5.2.2.4002			Parque do Carregal														
2.5.2.2.4002.18	08.05.01.02	105/2008	Participação / Construção	O		100%	02/11	12/12	25.000,00			25.000,00			0,00		0,00%
2.5.2.2.5000 FREGUESIA DE PARDILHÓ																	
2.5.2.2.5001			Parque da Quinta do Rezende														
2.5.2.2.5001.02	07.01.04.06	67/2005	Elaboração de Projecto	A/O		100%	03/11	10/13	2.500,00		10.000,00	12.500,00			0,00		0,00%
2.5.2.2.9000 TODO O CONCELHO																	
2.5.2.2.9999			Instalações de Recreio e Lazer Existentes														
2.5.2.2.9999.04	07.01.04.06	81/2010	Conservação	O/E		100%	01/11	12/12	15.000,00		60.000,00	75.000,00	1.395,36		1.395,36		0,00%
2.5.2.2.9999.13	07.01.10.02	82/2010	Aquisição de Equipamento	O		100%	01/11	12/12	5.000,00			5.000,00	15.146,74	145,14	15.291,88		2,90%
2.5.2.2.9001			Parques Infantis e Sêniores do Concelho														
2.5.2.2.9001.33	07.01.04.06	72/2010	Beneficiação e Conservação	O/E		100%	01/11	12/14	10.000,00		30.000,00	40.000,00			0,00		0,00%
2.5.2.2.9001.04	07.01.04.06	55/2004	Construção	O/E		100%	01/09	12/14	10.000,00		60.000,00	70.000,00	83.966,51		83.966,51		54,54%
2.5.2.2.9001.13	07.01.10.02	49/2006	Aquisição de Equipamento	O		100%	01/06	12/14	2.500,00		60.000,00	62.500,00	79.681,44		79.681,44		56,04%
TOTAL DO PROGRAMA /2.5.2.2										342.700,00	220.000,00	562.700,00	304.749,57	198.108,17	502.857,74	57,81%	57,97%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 2.5.2										724.685,30	1.022.000,00	1.746.685,30	4.182.146,32	338.179,67	4.520.325,99	46,67%	76,24%
TOTAL DO OBJECTIVO 2.5.0										1.045.985,30	1.957.000,00	3.002.985,30	5.117.527,53	533.131,40	5.650.658,93	50,97%	69,59%
TOTAL DA FUNÇÃO 2.										6.365.231,06	16.533.900,00	22.899.131,06	11.648.391,66	4.532.717,20	16.181.108,86	71,21%	46,84%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
3.2.0 Indústria e Energia																	
3.2.1 INDÚSTRIA																	
3.2.1.1. PARQUE INDUSTRIAL																	
3.2.1.1.2000 FREGUESIA DE BEDUÍDO																	
3.2.1.1.2011 Eco-Parque Empresarial de Estarreja (1ª Fase e 2ª Fase)																	
3.2.1.1.2011.01	07.01.04.07	109/2008	Abastecimento de Água - Elaboração de Projecto	O		100%	05/08	03/12	45.000,00	10.000,00	55.000,00	26.418,00		26.418,00	0,00%	32,45%	
3.2.1.1.2011.03	07.01.04.07	110/2008	Abastecimento de Água-Construção (incluindo Reservatório Central)	E		100%	03/09	03/13	10.000,00	955.000,00	965.000,00	23.432,75		23.432,75	0,00%	2,37%	
3.2.1.1.2011.13	07.01.10.02	24/2012	Abastecimento de Água-Equipamento	O		100%	01/13	12/14		40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.2.1.1.2011.48	07.03.03.01	110/2009	Indemnizações	O		100%	12/00	12/14	10.000,00	60.000,00	70.000,00	154.785,76		154.785,76	0,00%	68,86%	
3.2.1.1.2011.10	07.01.01	101/2001	Aquisição de Terrenos	O		100%	01/00	12/14	670.000,00	3.200.000,00	3.870.000,00	2.154.965,21	148.825,29	2.303.790,50	22,21%	38,24%	
3.2.1.1.2011.28	07.03.03.05	111/2009	Arranjos Envolventes - Espaços Verdes	E		100%	01/09	12/14	3.000,00		3.000,00	82.425,00		82.425,00	0,00%	96,49%	
3.2.1.1.2011.19	07.01.04.09	118/2009	Sinalização	E/O		100%	01/09	12/11	6.000,00		6.000,00	8.897,56		8.897,56	0,00%	59,72%	
3.2.1.1.2012 Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Revisão e Ampliação)																	
3.2.1.1.2012.02	07.03.03.01	123/2009	Elaboração de Projecto	O		100%	01/09	12/12	57.500,00	50.000,00	107.500,00	45.177,00		65.174,97	34,78%	42,69%	
3.2.1.1.2012.04	07.03.03.01	127/2009	Construção das Infraestruturas	E		100%	02/11	06/13	98.000,00	7.600.000,00	7.698.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.2.1.1.2012.42	07.03.06	2/2011	Outros Bens de DOMínio Público	E		100%	06/11	12/11		15.000,00	15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.2.1.1.2014 Variante Sul ao Eco-Parque																	
3.2.1.1.2014.02	07.03.03.01	140/2009	Elaboração de projecto	O		100%	05/09	03/11	1.010,00		1.010,00	7.424,98		7.424,98	0,00%	88,03%	
3.2.1.1.2014.33	07.03.03.01	143/2009	Beneficiação	E		20%	80%	12/10	12/12	412.800,00	412.800,00	122.425,91	412.787,76	535.213,67	100,00%	100,00%	
3.2.1.1.2015 Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja																	
3.2.1.1.2015.02	07.01.03.99	146/2009	Elaboração de projecto	O		100%	02/10	06/12	7.500,00		7.500,00	52.525,23		52.525,23	0,00%	87,51%	
3.2.1.1.2015.04	07.01.03.99	148/2009	Construção	E		20%	80%	12/10	12/12	997.064,82	982.000,00	1.979.064,82	562.764,68	984.650,29	98,75%	60,88%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.1									2.317.874,82	12.912.000,00	15.229.874,82	3.241.242,08	1.566.261,31	4.807.503,39	67,57%	26,03%	
3.2.1.2. FOMENTO ECONÓMICO																	
3.2.1.2.2001 Incubadora de Empresas - 2ª fase																	
3.2.1.2.2001.05	07.01.09	25/2012	Construção	O		100%		01/12	12/13	15.000,00	230.000,00	245.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.1.2									15.000,00	230.000,00	245.000,00		0,00	0,00%	0,00%		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.1									2.332.874,82	13.142.000,00	15.474.874,82	3.241.242,08	1.566.261,31	4.807.503,39	67,14%	25,69%	
3.2.2 ENERGIA																	
3.2.2.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
3.2.2.1.9000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO																	
3.2.2.1.9001 Rede de Iluminação Pública																	
3.2.2.1.9001.04	07.01.04.04	103/2001	Beneficiação e Ampliação	O		100%		01/02	12/13	30.000,00	150.000,00	180.000,00	1.056.538,14	24.705,14	1.081.243,28	82,35%	87,44%
TOTAL DO PROGRAMA /3.2.2.1									30.000,00	150.000,00	180.000,00	1.056.538,14	24.705,14	1.081.243,28	82,35%	87,44%	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.2.2									30.000,00	150.000,00	180.000,00	1.056.538,14	24.705,14	1.081.243,28	82,35%	87,44%	
TOTAL DO OBJECTIVO 3.2.0									2.362.874,82	13.292.000,00	15.654.874,82	4.297.780,22	1.590.966,45	5.888.746,67	67,33%	29,51%	
3.3.0 Transportes e Comunicações																	
3.3.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																	
3.3.1.1 Rede Viária																	
3.3.1.1.1000 REDE DE AVANCA																	
3.3.1.1.1014 Rua Prof Dr. Egas Moniz																	
3.3.1.1.1014.02	07.03.03.01	77/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		07/12	12/12	2.500,00		2.500,00		0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1014.04	07.03.03.01	11/2008	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/13	12/13		220.000,00	220.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1025 Rua das Corgas																	
3.3.1.1.1025.02	07.03.03.01	176/2009	Elaboração de Projecto	O		100%		01/13	06/13		7.500,00	7.500,00		0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1025.04	07.03.03.01	148/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		06/14	11/14		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1033 Ponte Sobre o Rio Gonde																	
3.3.1.1.1033.02	07.03.03.01	156/2002	Elaboração de projecto	O		100%		01/14	06/14		95.000,00	95.000,00		0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.1033.04	07.03.03.01	157/2002	Construção	E		100%		05/15	12/15		400.000,00	400.000,00	59.208,98	59.208,98	12,89%	12,89%	
3.3.1.1.1035 Rua do Lombão																	
3.3.1.1.1035.02	07.03.03.01	86/2009	Elaboração de projecto	O		100%		01/10	03/11	500,00		500,00	3.044,25	3.044,25	0,00%	85,89%	
3.3.1.1.1035.04	07.03.03.01	159/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		10/11	05/12	88.000,00		88.000,00		0,00	0,00%	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.1040			Rua de Santa Ana														
3.3.1.1.1040.01	07.03.03.01	53/2006	Elaboração de projecto de Variante	O	100%		01/14	04/14			12.500,00	12.500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1040.03	07.03.03.01	54/2006	Construção de Variante	E	100%		08/14	12/14			120.000,00	120.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1046			Rua Padre António Maria Silva														
3.3.1.1.1046.02	07.03.03.01	88/2009	Elaboração de projecto	O	100%		01/10	03/11		5.000,00		5.000,00	1.328,40	2.435,40	3.763,80	48,71%	
3.3.1.1.1046.04	07.03.03.01	173/2002	Alargamento e Beneficiação	E	100%		10/12	09/13		5.000,00	40.000,00	45.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1051			Rua S. Salvador (Parte)														
3.3.1.1.1051.02	07.03.03.01	11/2011	Elaboração de projecto	O	100%		01/14	06/14			2.500,00	2.500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1051.04	07.03.03.01	179/2002	Alargamento	E	100%		03/15	08/15			22.000,00	22.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1061			Rua das Cavadas														
3.3.1.1.1061.02	07.03.03.01	13/2011	Elaboração de projecto	O	100%		08/14	12/14			2.500,00	2.500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1061.04	07.03.03.01	79/2003	Beneficiação	E	100%		03/15	08/15			18.000,00	18.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1062			Rua Angelica Neves														
3.3.1.1.1062.02	07.03.03.01	41/2007	Elaboração de projecto	O	100%		02/09	05/11		3.500,00		3.500,00	3.957,55		3.957,55	0,00%	
3.3.1.1.1062.04	07.03.03.01	43/2007	Construção	E	100%		08/12	12/12			108.000,00	108.000,00			0,00	53,07%	
3.3.1.1.1064			Rua da Aldeia														
3.3.1.1.1064.02	07.03.03.01	1/2010	Elaboração de projecto	O	100%		08/13	12/13			7.500,00	7.500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1064.04	07.03.03.01	103/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		06/14	12/14			90.000,00	90.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1066			Rua da Areia														
3.3.1.1.1066.02	07.03.03.01	2/2010	Elaboração de projecto	O	100%		08/12	12/12			7.500,00	7.500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1066.04	07.03.03.01	101/2003	Beneficiação	E	100%		05/13	09/13			36.000,00	36.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1081			Rua da Tendeira														
3.3.1.1.1081.04	07.03.03.01	36/2007	Beneficiação	E	100%		03/15	10/15			100.000,00	100.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1086			Rua das DVEesas (Parte)														
3.3.1.1.1086.02	07.03.03.01	18/2011	Elaboração de projecto	O	100%		01/13	06/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1086.04	07.03.03.01	91/2003	Beneficiação	E	100%		08/14	10/14			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1093			Rua do Angelim														
3.3.1.1.1093.18	08.05.01.02	20/2011	Participação	E	100%		01/12	12/12		15.000,00		15.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1098			Rua do Fojo														
3.3.1.1.1098.02	07.03.03.01	90/2009	Elaboração de projecto	O	100%		05/10	06/11		5.000,00	2.500,00	7.500,00	1.377,60		1.377,60	0,00%	
3.3.1.1.1098.04	07.03.03.01	87/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		05/13	12/14			260.000,00	260.000,00			0,00	15,52%	
3.3.1.1.1103			Rua do Paço														
3.3.1.1.1103.04	07.03.03.01	34/2005	Beneficiação	E	100%		06/14	09/14			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1105			Rua Outeiro da Bandeira														
3.3.1.1.1105.02	07.03.03.01	30/2007	Elaboração de projecto	O	100%		11/10	03/11		10.500,00		10.500,00	3.062,70	5.614,95	8.677,65	53,48%	
3.3.1.1.1105.10	07.01.01	04/2010	Aquisição de Terrenos	O	100%		03/12	05/12		5.000,00	30.000,00	35.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1105.04	07.03.03.01	85/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/12	12/13		10.000,00	322.000,00	332.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1109			Rua dos Carvalhos														
3.3.1.1.1109.02	07.03.03.01	91/2009	Elaboração de projecto	O	100%		06/11	11/11		5.000,00		5.000,00		1.162,35	1.162,35	23,25%	
3.3.1.1.1109.04	07.03.03.01	58/2004	Alargamento e Beneficiação	E	100%		04/13	08/13			90.000,00	90.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1114			Rua Joaquim Maria Nicolau														
3.3.1.1.1114.04	07.03.03.01	17/2008	Alargamento e Beneficiação	E	100%		03/12	11/12		32.830,24	70.000,00	102.830,24			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1123			Rua Padre Francisco dos Anjos														
3.3.1.1.1123.04	07.03.03.01	106/2003	Alargamento e Beneficiação	E	100%		09/10	05/11		32.000,00		32.000,00	36.954,25		36.954,25	0,00%	
3.3.1.1.1128			Travessa da Aldeia														
3.3.1.1.1128.02	07.03.03.01	5/2010	Elaboração de projecto	O	100%		08/13	12/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1128.04	07.03.03.01	104/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		06/14	10/14			30.000,00	30.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1129			Rua da Várzea (Parte)														
3.3.1.1.1129.02	07.03.03.01	21/2011	Elaboração de projecto	O	100%		06/13	12/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1129.04	07.03.03.01	32/2006	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	09/14			70.000,00	70.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1132			Travessa do Canto														
3.3.1.1.1132.04	07.03.03.01	116/2003	Beneficiação	E	100%		08/13	12/13		15.800,00		15.800,00	7.329,90	8.628,69	15.958,59	54,61%	
3.3.1.1.1144			Rua das Brejas														
3.3.1.1.1144.02	07.03.03.01	22/2011	Elaboração de projecto	O	100%		08/13	12/13			5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.1144.04	07.03.03.01	98/2003	Alargamento e beneficiação	E	100%		05/14	10/14			110.000,00	110.000,00			0,00	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.1147			Rua de Penedias														
3.3.1.1.1147.04	07.03.03.01	39/2006	Alargamento e beneficiação	E		100%		04/10	03/11	3.000,00		3.000,00	48.870,60		48.870,60	0,00%	94,22%
3.3.1.1.1148			Rua Chão Novo														
3.3.1.1.1148.02	07.03.03.01	23/2011	Elaboração de projecto	O		100%		09/12	12/12		2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1148.04	07.03.03.01	114/2003	Beneficiação	E		100%		08/14	12/14		70.000,00	70.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1152			Rua Dr. António Duarte de Oliveira (Parte)														
3.3.1.1.1152.02	07.03.03.01	97/2009	Elaboração de projecto	O		100%		01/14	06/14		15.000,00	15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1152.04	07.03.03.01	118/2003	Beneficiação (drenagem de água pluviais e construção de passeios)	E		100%		05/15	12/15		180.000,00	180.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1157			Rua do Carrascal														
3.3.1.1.1157.02	07.03.03.01	98/2009	Elaboração de projecto	O		100%		01/14	06/14		7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1157.04	07.03.03.01	108/2003	Beneficiação	E		100%		06/14	12/14		87.000,00	87.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1162			Rua Corte Real														
3.3.1.1.1162.04	08.05.01.02	99/2009	Comparticipação	E		100%		01/12	12/12	20.000,00		20.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1168			Rua da Associação Atlético de Avanca														
3.3.1.1.1168.04	07.03.03.01	102/2003	Beneficiação	E		100%		06/14	10/14		65.000,00	65.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1180			Rua Alto das Cabanas														
3.3.1.1.1180.04	07.03.03.01	121/2003	Beneficiação	E		100%		11/10	06/11	22.000,00		22.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1181			Caminho de Acesso e Pontão da Peneda														
3.3.1.1.1181.18	08.05.01.02	6/2010	Comparticipação	E		100%		01/10	12/11	3.600,00		3.600,00	18.537,97		18.537,97	0,00%	83,74%
3.3.1.1.1186			Rua de Lig. do Porto Brejo à Rua do Casal														
3.3.1.1.1186.02	07.03.03.01	7/2010	Elaboração de projecto	O		100%		01/14	06/14		7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1186.04	07.03.03.01	33/2006	Alargamento e Beneficiação	E		100%		04/15	10/15		50.000,00	50.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1221			Rua do Tapado														
3.3.1.1.1221.02	07.03.03.01	101/2009	Elaboração de Projecto	E		100%		04/13	06/13		5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1003			Rua Nova														
3.3.1.1.1003.04	08.05.01.02	09/2010	Comparticipação	E		100%		04/12	10/12	23.500,00		23.500,00	30.000,00	18.186,00	48.186,00	77,39%	90,07%
3.3.1.1.1055			Rua Alberto dos Reis														
3.3.1.1.1055.04	07.03.03.01	10/2010	Beneficiação	E		100%		11/10	06/11	8.100,00		8.100,00	3.021,00	5.009,70	8.030,70	61,85%	72,21%
3.3.1.1.1024			Rua de Aqueiros (entre a A29 e a A1)														
3.3.1.1.1024.04	07.03.03.01	11/2010	Elaboração de Projecto	E		100%		06/13	11/13		7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1153			Rua do Sobreiro (Parte)														
3.3.1.1.1153.02	07.03.03.01	42/2011	Elaboração de projecto	O		100%		01/13	03/13		2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1153.04	07.03.03.01	12/2010	Beneficiação	E		100%		08/13	10/13		25.000,00	25.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1089			Rua da Fontela														
3.3.1.1.1089.04	07.03.03.01	43/2011	Beneficiação	E		100%		10/12	08/13	5.000,00	20.000,00	25.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.1226			Rua de Álens														
3.3.1.1.1226.02	07.03.03.01	44/2011	Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/13		2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.1197			Rua Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca (2ª Parte)														
3.3.1.1.1197.18	08.05.01.02	22/2012	Comparticipação	O		100%		01/12	12/12		45.000,00	45.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2000			REDE DE BEDUÍDO														
3.3.1.1.2025			Alargamento da Rua Dr. Manuel de Andrade														
3.3.1.1.2025.02	07.03.03.01	47/2007	Elaboração de projecto	O		100%		04/13	10/13		10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2025.11	07.01.02.02	124/2003	Aquisição de Habitações e Terrenos	O		100%		03/14	12/15		375.000,00	375.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2041			Rua Dr. Dionísio de Moura														
3.3.1.1.2041.02	07.03.03.01	220/2002	Elaboração de Projecto	O		100%		03/10	10/11	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2041.04	07.03.03.01	222/2002	Beneficiação e conservação	E		100%		06/14	09/15		180.000,00	180.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2042			Rua Dr. José Justiniano														
3.3.1.1.2042.02	07.03.03.01	225/2002	Elaboração de Projecto	O		100%		03/10	10/11	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.2042.04	07.03.03.01	227/2002	Beneficiação e conservação	E		100%		05/13	12/14		130.000,00	130.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2049			Rua Dr. Tavares da Silva														
3.3.1.1.2049.02	07.03.03.01	249/2002	Elaboração de Projecto	O		100%		11/10	03/11	7.500,00		7.500,00	7.318,50		7.318,50	0,00%	49,39%
3.3.1.1.2049.10	07.01.02.02	251/2002	Aquisição de Habitações e Terrenos	O		100%		04/12	06/12	40.000,00		40.000,00	38.311,06		38.311,06	95,78%	95,78%
3.3.1.1.2049.04	07.03.03.01	253/2002	Alargamento e Beneficiação	E		50%	50%	08/11	10/13	400.000,00	650.000,00	1.050.000,00	10.946,25	66.829,59	77.775,84	16,71%	7,33%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.2052			Rua do Barreiro d' Além (Parte)														
3.3.1.1.2052.02	07.03.03.01	53/2007	Elaboração de projecto	O	100%		01/12	06/12			2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2052.04	07.03.03.01	271/2002	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/13	11/13			65.000,00	65.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2055			Rua Nossa Srª das Febres (antiga Rua do Souto)														
3.3.1.1.2055.02	07.03.03.01	58/2007	Elaboração de projecto	O	100%		01/11	06/11		7.500,00		7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2055.04	07.03.03.01	276/2002	Alargamento, Beneficiação e Drenagens	E	100%		03/12	12/13		10.000,00	80.000,00	90.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2060			Rua do Açude (Parte)														
3.3.1.1.2060.18	08.05.01.02	35/2010	Comparticipação	E	100%		01/14	12/14			35.000,00	35.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2064			Rua de Trás (Parte)														
3.3.1.1.2064.02	07.03.03.01	50/2011	Elaboração de projecto	O	100%		05/13	10/13			2.500,00	2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2064.10	07.01.01	51/2011	Aquisição de terrenos	O	100%		03/14	09/14			10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2064.04	07.03.03.01	136/2003	Alargamento e Beneficiação	E	100%		04/15	10/15			80.000,00	80.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2065			Travessa da Quinta-Velha														
3.3.1.1.2065.02	07.03.03.01	137/2003	Elaboração de Projecto	O	100%		08/12	12/13		5.000,00	5.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2065.10	07.01.01	26/2008	Aquisição de terrenos	O	100%		01/13	03/13			25.000,00	25.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2065.04	07.03.03.01	138/2003	Alargamento e Beneficiação	E	100%		08/13	12/13			210.000,00	210.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2069			Rua da Quinta Nova														
3.3.1.1.2069.02	07.03.03.01	53/2011	Elaboração de projecto	O	100%		06/13	12/13			5.000,00	5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2069.04	07.03.03.01	146/2003	Alargamento e Beneficiação	E	100%		04/14	10/14			120.000,00	120.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2071			Estrada Nacional 224														
3.3.1.1.2071.02	07.03.03.01	149/2003	Elaboração de projectos	O	100%		03/12	04/13		5.000,00	10.000,00	15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2071.10	07.01.01	54/2011	Aquisição de terrenos	O	100%		05/13	09/13			10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2071.04	07.03.03.01	150/2003	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	10/14			200.000,00	200.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2091			Rua Canto do Esteiro (Parte)														
3.3.1.1.2091.18	08.05.01.02	45/2010	Comparticipação	E	100%		01/10	12/11		8.000,00		8.000,00	14.527,30	7.838,70	22.366,00	97,98%	99,28%
3.3.1.1.2118			Rua Luis de Camões														
3.3.1.1.2118.02	07.03.03.01	64/2007	Elaboração de Projecto	E	100%		03/12	10/12		5.000,00		5.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2295			Acesso à CIRES														
3.3.1.1.2295.02	07.03.03.01	121/2009	Elaboração de projecto	O	100%		11/10	06/11		2.500,00		2.500,00	774,90		774,90	0,00%	23,66%
3.3.1.1.2295.04	07.03.03.01	122/2009	Beneficiação	E	100%		08/13	10/14			205.000,00	205.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2291			Rua de Ligação da Rua Escola do Agro à Rua Padre de Donaciano Abreu Freire														
3.3.1.1.2291.02	07.03.03.01	31/2008	Elaboração de projecto	O	100%		05/13	11/13			7.500,00	7.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2291.10	07.01.01	32/2008	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/14	06/14			25.000,00	25.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2291.04	07.03.03.01	33/2008	Construção	E	100%		03/15	12/15			135.000,00	135.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2296			Requalificação das Ruas Agostinho Leite, Egas Moniz e Troço da Rua Manuel Ferreira da Silva														
3.3.1.1.2296.02	07.03.03.01	130/2009	Elaboração de projecto	O	100%		01/12	12/12		15.000,00		15.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2297			Caminho das Pinheiras (Parte)														
3.3.1.1.2297.02	07.03.03.01	131/2009	Elaboração de projecto	O	100%		05/12	09/12		2.500,00		2.500,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2297.18	08.05.01.02	55/2011	Comparticipação	E	100%		05/13	10/13			32.000,00	32.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2076			Estrada de São Filipe														
3.3.1.1.2076.02	07.03.03.01	134/2009	Elaboração de projecto	O	100%		11/10	06/11		5.000,00	2.500,00	7.500,00	861,00		861,00	0,00%	10,30%
3.3.1.1.2076.04	07.03.03.01	142/2010	Beneficiação	E	100%		06/13	10/14			200.000,00	200.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2099			Rua Dr. Augusto Castro														
3.3.1.1.2099.02	07.03.03.01	13/2010	Elaboração de projecto	O	100%		02/11	04/11		5.000,00	2.500,00	7.500,00	904,05		904,05	0,00%	10,76%
3.3.1.1.2099.04	07.03.03.01	15/2010	Alargamento e Beneficiação	E	100%		04/14	09/14			45.000,00	45.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2152			Rua da Restauração (Parte)														
3.3.1.1.2152.04	07.03.03.01	17/2010	Beneficiação	E	100%		03/10	12/11		510,00		510,00	9.492,30	379,54	9.871,84	74,42%	98,70%
3.3.1.1.2243			Rua do Lavadouro da Fonte da Vila														
3.3.1.1.2243.18	08.05.01.02	56/2011	Comparticipação	E	100%		01/11	12/11		10.000,00		10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2129			Rua Tomás Figueiredo														
3.3.1.1.2129.04	07.03.03.01	19/2010	Beneficiação	E	100%		05/15	10/15			53.000,00	53.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2302			Acesso Nascente e Estacionamento à Escola Secundária de Estarreja														
3.3.1.1.2302.10	07.01.01	01/2012	Aquisição de Terrenos	O	100%		01/12	06/12		15.000,00	10.000,00	25.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.2302.04	07.03.03.01	02/2012	Construção	O	100%		08/12	12/12			25.000,00	50.000,00	75.000,00		0,00		0,00%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
3.3.1.1.2136			Rua da Brejinha (Parte)																
3.3.1.1.2136.18	08.05.01.02	57/2011	Comparticipação	O		100%		01/13	12/13			16.500,00		16.500,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2104			Rua Dr. Jaime Ferreira da Silva																
3.3.1.1.2104.04	07.03.03.01	59/2011	Beneficiação	E		100%		04/13	10/13			22.000,00		22.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2090			Gaveto da Rua Caetano Ferreira com a Rua Eça de Queiroz																
3.3.1.1.2090.18	08.05.01.02	10/2012	Comparticipação	O		100%		01/12	12/12	6.000,00				6.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2115			Requalificação Troço da Rua Frei Caetano Brandão na Rua do Passal																
3.3.1.1.2115.18	08.05.01.02	11/2012	Comparticipação	O		100%		01/12	12/12	41.000,00				41.000,00		20.345,53	49,62%	49,62%	
3.3.1.1.2303			Arruamento Norte do Complexo de Desporto e Lazer																
3.3.1.1.2303.02	07.03.03.01	12/2012	Elaboração de projecto	O		100%		03/12	09/12	7.500,00				7.500,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.2303.04	07.03.03.01	13/2012	Construção	E		100%		04/13	10/13	10.000,00			60.000,00	70.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3000			REDE DE CANELAS																
3.3.1.1.3007			Variante Sul ao Centro Cívico																
3.3.1.1.3007.02	07.03.03.01	3/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		03/13	09/13			15.000,00		15.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3007.10	07.01.01	172/2002	Aquisição de terrenos	O		100%		04/14	08/15			50.000,00		50.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3007.04	07.03.03.01	178/2002	Construção	E		100%		09/14	12/15			250.000,00		250.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3010			Rua Picoto Sul com ligação à Rua do Espinhal Norte																
3.3.1.1.3010.02	07.03.03.01	217/2002	Elaboração de Projecto	O		100%		01/12	03/12	5.000,00		5.000,00		10.000,00		750,00	0,00%	6,98%	
3.3.1.1.3010.10	07.01.01	38/2008	Aquisição de terrenos	O		100%		04/14	05/15			20.000,00		20.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3010.04	07.03.03.01	182/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%		09/14	12/14			250.000,00		250.000,00			0,00%	0,00%	
3.3.1.1.3019			Rua da Barroca																
3.3.1.1.3019.04	07.03.03.01	202/2002	Alargamento e beneficiação	E		100%		11/10	08/11	3.000,00				3.000,00		23.042,28	978,02	32,60%	92,24%
3.3.1.1.3020			Rua Banda Bingre																
3.3.1.1.3020.18	08.05.01.02	5/2011	Comparticipação	O		100%		06/13	10/13	23.000,00				23.000,00		19.000,00		45,24%	
3.3.1.1.3022			Caminho do Areal (Parte)																
3.3.1.1.3022.04	07.03.03.08	157/2003	Beneficiação	E		100%		06/11	10/11	45.000,00				45.000,00		42.680,90		94,85%	
3.3.1.1.3074			Travessa Sul à Rua Campo da Cruz																
3.3.1.1.3074.04	07.03.03.01	41/2008	Alargamento e beneficiação	E		100%		06/14	10/14			15.000,00		15.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3014			Rua do Corgo (2ª fase)																
3.3.1.1.3014.18	08.05.01.02	25/2011	Comparticipação	E		100%		01/13	12/13			24.000,00		24.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3024			Caminho da Azenha																
3.3.1.1.3024.02	07.03.03.01	26/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		04/12	07/12	2.500,00		5.000,00		7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.3024.04	07.03.03.01	27/2011	Beneficiação	E		100%		03/13	08/13			51.000,00		51.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3068			Rua Cabeço de Baixo (Parte)																
3.3.1.1.3068.02	07.03.03.01	28/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		03/14	09/14			5.000,00		5.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3072			Rua da Fonte																
3.3.1.1.3072.02	07.03.03.01	29/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		06/14	10/14			5.000,00		5.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3080			Ligação do Largo Francisco Bingre (Largo da Igreja) à Rua de S. Tomé																
3.3.1.1.3080.02	07.03.03.01	30/2011	Elaboração de Projecto	O		100%		01/12	06/12	5.000,00		10.000,00		15.000,00				0,00%	
3.3.1.1.3081			Caminho da Alameda																
3.3.1.1.3081.18	08.05.01.02	14/2012	Comparticipação	O		100%		01/11	06/11	24.000,00				24.000,00				0,00%	
3.3.1.1.4000			REDE DE FERRELÂ																
3.3.1.1.4012			Rua da Devesa																
3.3.1.1.4012.02	07.03.03.01	217/2002	Elaboração de Projecto de construção e electrificação	A/O		100%		01/10	05/11	6.014,70		4.000,00		10.014,70		6.014,70		100,00%	
3.3.1.1.4012.10	07.01.01	47/2008	Aquisição de terrenos	O		100%		03/13	08/13			15.000,00		15.000,00		0,00		0,00%	
3.3.1.1.4012.18	08.05.01.02	155/2009	Comparticipação	O		100%		01/12	12/13	20.000,00		20.000,00		40.000,00		26.948,25		40,25%	
3.3.1.1.4012.04	07.03.03.01	219/2002	Alargamento e beneficiação	E		100%		09/13	12/14			160.000,00		160.000,00		0,00		0,00%	
3.3.1.1.4027			Rua dos Outeiros																
3.3.1.1.4027.02	07.03.03.01	21/2010	Elaboração de projecto	O		100%		01/13	06/13			7.500,00		7.500,00				0,00%	
3.3.1.1.4027.04	07.03.03.01	260/2002	Alargamento e beneficiação	E		100%		08/14	10/14			15.000,00		15.000,00				0,00%	
3.3.1.1.4055			Rua Penedo do Norte																
3.3.1.1.4055.02	07.03.03.01	62/2006	Elaboração de Projecto	O/A		100%		07/14	12/14			7.500,00		7.500,00		1.452,00		16,22%	
3.3.1.1.4055.10	07.01.01	49/2008	Aquisição de terrenos	O		100%		01/15	03/15			5.000,00		5.000,00		0,00		0,00%	
3.3.1.1.4055.04	07.03.03.01	63/2006	Alargamento e pavimentação	E		100%		08/15	12/15			80.000,00		80.000,00				0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.4078			Rua da Carreira Branca (Parte)														
3.3.1.1.4078.02	07.03.03.01	221/2002	Elaboração de Projecto (incluindo Electrificação)	A/O	100%		05/12	10/12	5.000,00	5.000,00	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4078.04	07.03.03.01	223/2002	Alargamento e beneficiação	E	100%		09/13	10/14		55.000,00	55.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4038			Rua da Costa (Parte)														
3.3.1.1.4038.04	07.03.03.01	22/2010	Alargamento e beneficiação	E	100%		08/11	12/11	38.500,00		38.500,00		36.454,46	36.454,46	94,69%	94,69%	
3.3.1.1.4051			Rua do Matinho														
3.3.1.1.4051.18	08.05.01.02	23/2010	Comparticipação	O	100%		01/12	12/12	15.000,00		15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4056			Rua do Picoto														
3.3.1.1.4056.02	07.03.03.01	24/2010	Elaboração de Projecto	O/A	100%		08/12	12/13	2.500,00	5.000,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.4044			Rua de S. Bartolomeu (Parte)														
3.3.1.1.4044.18	08.05.01.02	15/2012	Comparticipação	O	100%		01/12	12/12	15.000,00		15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5000			REDE DE PARDILHÓ														
3.3.1.1.5038			Caminho de Ligação do Telhadouro à Rua do Gramoal														
3.3.1.1.5038.04	08.05.01.02	167/2003	Comparticipação	E	100%		01/12	12/12	31.710,05		31.710,05			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040			Rua António Maria da Silva Pinho														
3.3.1.1.5040.02	07.03.03.01	79/2007	Elaboração de Projecto	O	100%		01/12	03/13	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.862,00		2.862,00	0,00%	12,52%	
3.3.1.1.5040.10	07.01.01	54/2008	Aquisição de Terrenos	O	100%		06/12	04/13	5.000,00	30.000,00	35.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5040.04	07.03.03.01	171/2003	Construção Placa de Ordenamento (R. da Imprensa), Alargamento e Beneficiação	E	100%		10/13	12/15		470.000,00	470.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242			Rua Padre António M. Matos (Parte)/Estrada Nacional 224-2														
3.3.1.1.5242.02	07.03.03.01	119/2009	Elaboração de Projecto	O	100%		11/10	06/11	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242.10	07.01.01	38/2011	Aquisição de Terrenos	O	100%		03/12	06/13	25.000,00	25.000,00	50.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5242.18	08.05.01.02	25/2010	Comparticipação	E	100%		01/10	12/12	67.200,00		67.200,00	2.776,05	37.497,00	40.273,05	55,80%	57,55%	
3.3.1.1.5242.04	07.03.03.01	39/2011	Alargamento e Beneficiação	E	100%		09/13	12/14		135.000,00	135.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5105			Beco do Senhor do Deserto														
3.3.1.1.5105.02	07.03.03.01	126/2009	Elaboração de Projecto	O	100%		01/11	05/11	5.000,00		5.000,00		1.162,35	1.162,35	23,25%	23,25%	
3.3.1.1.5105.10	07.01.01	26/2010	Aquisição de Terrenos	O	100%		04/12	08/12	2.500,00		2.500,00	1.933,40		1.933,40	0,00%	43,61%	
3.3.1.1.5105.04	07.03.03.01	129/2009	Alargamento e Beneficiação (1ª fase)	E	100%		05/13	09/13		40.000,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5132			Rua Professor José Maria Godinho														
3.3.1.1.5132.02	07.03.03.01	40/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		04/13	10/13		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5132.04	07.03.03.01	76/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	10/14		80.000,00	80.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5138			Rua da Feliz														
3.3.1.1.5138.02	07.03.03.01	41/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		08/14	12/14		750,00	750,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5138.04	07.03.03.01	72/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		06/15	11/15		30.000,00	30.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5168			Rua do Gramoal														
3.3.1.1.5168.02	07.03.03.01	45/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		08/14	12/14		750,00	750,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5168.04	07.03.03.01	71/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		06/15	11/15		45.000,00	45.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5170			Rua do Monte de Baixo														
3.3.1.1.5170.02	07.03.03.01	46/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		03/12	08/13		7.500,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5170.04	07.03.03.01	70/2005	Alargamento e Beneficiação	E	100%		05/14	09/15		220.000,00	220.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5122			Rua e Travessa do Aído do Afonso														
3.3.1.1.5122.02	07.03.03.01	48/2011	Elaboração de Projecto	O	100%		03/11	08/11	6.000,00		6.000,00		4.338,83	4.338,83	72,31%	72,31%	
3.3.1.1.5122.04	07.03.03.01	145/2009	Beneficiação	O	100%		08/12	10/12	10.000,00	68.000,00	78.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5163			Rua do Chão Grande														
3.3.1.1.5163.04	07.03.03.01	27/2010	Beneficiação	E	100%		11/10	08/11	17.000,00		17.000,00	7.290,15	9.468,87	16.759,02	55,70%	69,00%	
3.3.1.1.5241			Troço da Rua Teixugueiras com Ligação à Ribeira das Teixugueiras														
3.3.1.1.5241.18	08.05.01.02	49/2011	Comparticipação	E	100%		01/13	12/13		55.000,00	55.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.5243			Ligação da Rua do Agro à Rua dos Molceiros														
3.3.1.1.5243.02	07.03.03.01	52/2011	Elaboração de projecto	O	100%		03/12	08/12	750,00		750,00		246,00	246,00	32,80%	32,80%	
3.3.1.1.5244			Ligação do Beco do Casal à Rua do Lugar														
3.3.1.1.5244.02	07.03.03.01	69/2011	Elaboração de projecto	O	100%		03/12	08/12	1.500,00		1.500,00		246,00	246,00	16,40%	16,40%	
3.3.1.1.5206			Travessa do Salgueirão (Parte)														
3.3.1.1.5206.04	07.03.03.01	16/2012	Beneficiação	E	100%		08/12	12/12	5.000,00		5.000,00		4.399,00	4.399,00	87,98%	87,98%	
3.3.1.1.5161			Troço do Canedo de Além														
3.3.1.1.5161.04	07.03.03.01	17/2012	Beneficiação e Drenagem de Águas Pluviais	E	100%		08/12	12/12	15.000,00		15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.5045			Avenida António Joaquim Resende														
3.3.1.1.5045.02	07.03.03.01	18/2012	Elaboração de projecto	E		100%	06/12	12/12	2.500,00	5.000,00	7.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6000			REDE DE SALREU														
3.3.1.1.6042			Rua José Luciano de Castro (Parte)														
3.3.1.1.6042.02	07.03.03.01	1/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	01/13	03/13		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6042.04	07.03.03.01	318/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	08/13	11/13		72.000,00	72.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6044			Travessa da Escola														
3.3.1.1.6044.04	07.03.03.01	318/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	05/15	10/15		63.000,00	63.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6048			Rua da Carvalha														
3.3.1.1.6048.02	07.03.03.01	74/2007	Elaboração de Projecto	O		100%	07/11	03/12	5.000,00	10.500,00	15.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6048.10	07.01.01	6/2011	Aquisição de Terrenos	O		100%	01/13	08/13		20.000,00	20.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6048.04	07.03.03.01	324/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	04/14	09/14		125.000,00	125.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6051			Rua do Arieiro (Parte)														
3.3.1.1.6051.02	07.03.03.01	8/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	05/14	10/14		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6051.04	07.03.03.01	327/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	06/15	10/15		37.000,00	37.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6053			Rua Associação Humanitária de Salreu														
3.3.1.1.6053.02	07.03.03.01	29/2010	Elaboração de Projecto	O		100%	05/11	09/11	5.000,00	5.000,00	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6053.04	07.03.03.01	329/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	04/13	09/13		51.000,00	51.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6054			Rua do Passal														
3.3.1.1.6054.02	07.03.03.01	9/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	01/12	03/12	2.500,00		2.500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6054.04	07.03.03.01	330/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	10/12	09/13	10.000,00	86.000,00	96.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6069			Rua Cabeço do Picoto														
3.3.1.1.6069.04	07.03.03.01	157/2009	Beneficiação e Drenagem	E		100%	08/10	08/11	23.200,00		23.200,00	92.927,81	1.657,80	94.585,61	7,15%	81,45%	
3.3.1.1.6075			Rua Joaquim José Henriques														
3.3.1.1.6075.02	07.03.03.01	30/2010	Elaboração de Projecto	O		100%	06/12	10/13	5.000,00	5.000,00	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6075.04	07.03.03.01	184/2003	Alargamento e Beneficiação	E		100%	07/12	10/13	10.000,00	40.000,00	50.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6078			Rua Nova														
3.3.1.1.6078.02	07.03.03.08	159/2009	Elaboração de Projecto	E		100%	01/13	05/13		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6092			Rua do Couto														
3.3.1.1.6092.02	07.03.03.01	160/2009	Elaboração de Projecto	O		100%	05/11	10/11	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6092.04	07.03.03.01	82/2005	Alargamento, Beneficiação e Drenagem	E		100%	10/13	09/14		200.000,00	200.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6196			Caminho da Cova da Raposa (Parte)														
3.3.1.1.6196.02	07.03.03.01	31/2010	Elaboração de Projecto	O		100%	01/11	03/11	500,00		500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6196.18	08.05.01.02	12/2011	Participação	E		100%	04/11	12/11	15.000,00		15.000,00	13.968,68		13.968,68	0,00%	48,22%	
3.3.1.1.6197			Rua a Nascente da Escola EBI a Sul do Concelho														
3.3.1.1.6197.02	07.03.03.01	14/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	01/11	04/12	15.000,00		15.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6197.04	07.03.03.01	16/2011	Construção	E		100%	01/13	03/13		135.000,00	135.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.6186			Rua Dr. Aires de Pinho - Requalificação														
3.3.1.1.6186.02	07.03.03.01	17/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	01/12	03/12	1.000,00		1.000,00	701,10		701,10	70,11%	70,11%	
3.3.1.1.6186.18	08.05.01.02	19/2011	Participação	E		100%	04/12	12/12	30.000,00	22.000,00	52.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7000			REDE DE VEIROS														
3.3.1.1.7021			Rua do Outeiro														
3.3.1.1.7021.02	07.03.03.01	31/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	09/13	12/13		500,00	500,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7021.04	07.03.03.01	345/2002	Alargamento e Beneficiação	E		100%	07/14	11/14		55.000,00	55.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7037			Estrada do Canedo														
3.3.1.1.7037.02	07.03.03.01	74/2006	Elaboração de projecto	O		100%	07/13	12/13		750,00	750,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7037.04	07.03.03.01	206/2003	Beneficiação	E		100%	06/14	11/14		150.000,00	150.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7053			Rua de Dr. Lauro Ramos														
3.3.1.1.7053.02	07.03.03.01	81/2007	Elaboração de projecto	O		100%	08/12	11/12	10.000,00		10.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7053.04	07.03.03.01	87/2005	Alargamento e Beneficiação	E		100%	09/13	12/14		105.000,00	105.000,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7059			Rua da Fonte do Esquinto														
3.3.1.1.7059.02	07.03.03.01	32/2011	Elaboração de Projecto	O		100%	03/14	07/14		750,00	750,00			0,00	0,00%	0,00%	
3.3.1.1.7059.04	07.03.03.01	205/2003	Beneficiação	E		100%	04/15	10/15		95.000,00	95.000,00			0,00	0,00%	0,00%	

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.1.7066			Rua da Mãoa - Acesso à Variante Norte ao Eco-Parque														
3.3.1.1.7066.02	07.03.03.01	164/2009	<i>Elaboração de projecto</i>	O	100%		03/13	08/13			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7066.04	07.03.03.01	204/2003	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		05/14	10/14			100.000,00	100.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7081			Rua de São Geraldo (Parte)														
3.3.1.1.7081.04	07.03.03.01	86/2005	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		09/11	06/12		25.100,00		25.100,00		23.850,00	23.850,00	95,02%	95,02%
3.3.1.1.7103			Travessa de Santo António														
3.3.1.1.7103.02	07.03.03.01	34/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		03/13	07/13			750,00	750,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7103.18	08.05.01.02	35/2011	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/14	12/14			50.000,00	50.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7070			Rua do Molar (Parte)														
3.3.1.1.7070.04	07.03.03.01	33/2010	<i>Beneficiação</i>	E	100%		08/10	08/11		13.000,00		13.000,00	13.179,51	491,75	13.671,26	3,78%	52,22%
3.3.1.1.7092			Travessa da Ferrinha														
3.3.1.1.7092.02	07.03.03.01	37/2011	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		08/13	11/13			500,00	500,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7092.04	07.03.03.01	34/2010	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		08/14	12/14			20.000,00	20.000,00			0,00	0,00%	
3.3.1.1.7112			Travessa da Rua 13 de Setembro														
3.3.1.1.7112.18	08.05.01.02	19/2012	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/12	12/12		6.800,00		6.800,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.7095			Travessa da Rua da Malpica (Parte)														
3.3.1.1.7095.04	07.03.03.01	20/2012	<i>Beneficiação</i>	E	100%		03/12	09/12		8.000,00		8.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.8000			CIRCULAR À CIDADE, EN 109 E DIVERSOS														
3.3.1.1.8010			Ligação entre a Rotunda do Hospital de Estarreja e a EM 558-1														
3.3.1.1.8010.10	07.01.01	165/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			03/12	12/14		2.500,00	290.000,00	292.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.8011			Ligação entre a EN109 e a EM558 (EM 558-1)														
3.3.1.1.8011.10	07.01.01	166/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			03/12	12/13		2.500,00	40.000,00	42.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.8012			EN109 entre Avanca e Fernelã (incluindo a Ponte sobre o Rio Antuã)														
3.3.1.1.8012.10	07.03.03.01	167/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O			03/12	12/14		2.500,00	740.000,00	742.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.8999			Arruamentos Municipais do Concelho														
3.3.1.1.8999.02	07.01.01	168/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O	100%		01/12	12/12		10.000,00		10.000,00	5.765,75	8.785,60	14.551,35	87,86%	92,30%
3.3.1.1.8999.18	08.05.01.02	37/2010	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/12	12/15		200.000,00		200.000,00	273.390,25	107.638,76	381.029,01	53,82%	80,49%
3.3.1.1.8999.04	07.03.03.08	90/2004	<i>Grandes Conservações e Reparações</i>	A/E	100%		01/12	12/15		180.000,00	600.000,00	780.000,00	1.807.391,89	40.982,45	1.848.374,34	22,77%	71,44%
3.3.1.1.9000			ARRUAMENTOS INTERMUNICIPAIS														
3.3.1.1.9001			Intermunicipal Estarreja - Ovar														
3.3.1.1.9001.02	07.03.03.01	114/2008	<i>Elaboração de Projecto de Ligação à Variante Norte do Eco-Parque</i>	O	100%		11/10	06/11		21.000,00		21.000,00	9.040,50		9.040,50	0,00%	30,09%
3.3.1.1.9001.10	07.01.01	115/2008	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O	100%		03/12	12/13		2.500,00		92.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9001.04	07.03.03.01	116/2008	<i>Construção</i>	E	100%		04/12	12/14			1.730.000,00	1.730.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9003			Rua da Ribeira Nova (Veiros) - Estarreja/Murtosa														
3.3.1.1.9003.18	08.05.01.01	358/2002	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/11	12/11		20.000,00		20.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9005			Continuação da Variante Norte (EM558 / EN 109-5)														
3.3.1.1.9005.10	07.01.01	170/2009	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O	100%		03/12	12/13		2.500,00	90.000,00	92.500,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9004			Rua do Limite (Pardilhó) - Estarreja/Murtosa														
3.3.1.1.9004.18	08.05.01.01	171/2009	<i>Comparticipação</i>	E	100%		01/15	12/15			10.000,00	10.000,00			0,00		0,00%
3.3.1.1.9007			Rua do Coxo (Avanca) - Estarreja/Oliveira de Azemeis														
3.3.1.1.9007.02	07.03.03.01	173/2009	<i>Elaboração de Projecto</i>	O	100%		10/10	03/11		500,00		500,00	4.704,75		4.704,75	0,00%	90,39%
3.3.1.1.9007.10	07.01.01	47/2011	<i>Aquisição de Terrenos</i>	O	100%		01/12	05/12		5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.1.9007.04	07.03.03.01	174/2009	<i>Alargamento e Beneficiação</i>	E	100%		09/11	12/12		129.500,00		129.500,00			0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.1										2.146.114,99	13.482.250,00	15.628.364,99	2.567.940,77	502.335,10	3.070.275,87	23,41%	16,87%
3.3.1.2			ORDENAMENTO DE TRÁNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA														
3.3.1.2.9001			Plano Municipal de Ordenamento do Trânsito Concelho														
3.3.1.2.9001.02	07.01.04.09	208/2003	<i>Elaboração de Estudo / Projecto</i>	O	100%		01/11	12/12		5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.929,94		35.929,94	0,00%	78,23%
3.3.1.2.9001.14	07.01.04.09	154/2001	<i>Aquisição de Sinalização Diversa</i>	E	100%		01/11	12/14		100.000,00	350.000,00	450.000,00	405.031,02	37.394,35	442.425,37	37,39%	51,74%
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.2										105.000,00	355.000,00	460.000,00	440.960,96	37.394,35	478.355,31	35,61%	53,09%

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2012 a 31-12-2012

Objectivo	Código de Classificação Económica	Nº do Projecto Acção	Designação do Projecto Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento Anual (percentagem)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.4. PASSAGENS SUPERIORES NO CONCELHO DE ESTARREJA																	
3.3.1.4.9000			Passagens Superiores e Inferiores à Linha Férrea	O		100%		01/12	12/12	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.4.9000.02	07.03.03.01	169/2009	Elaboração de Projecto	A/E		100%		01/12	12/15	20.000,00	75.000,00	95.000,00	600,75		600,75	0,00%	0,63%
3.3.1.4.9000.04	07.03.03.01	89/2005	Beneficiação														
TOTAL DO PROGRAMA /3.3.1.4										25.000,00	75.000,00	100.000,00	600,75	0,00	600,75	0,00%	0,60%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.3.1										2.276.114,99	13.912.250,00	16.188.364,99	3.009.502,48	539.729,45	3.549.231,93	23,71%	18,49%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.3.0										2.276.114,99	13.912.250,00	16.188.364,99	3.009.502,48	539.729,45	3.549.231,93	23,71%	18,49%
3.4.0 Comércio e Turismo																	
3.4.1 MERCADOS E FEIRAS																	
3.4.1.1 MERCADOS																	
3.4.1.1.2000 MERCADO DE ESTARREJA																	
3.4.1.1.2001			Mercado Coberto														
3.4.1.1.2001.04	07.01.03.03	93/2004	Conservação	A/E		100%		01/07	12/12	32.000,00	90.000,00	122.000,00	32.710,00		32.710,00	0,00%	21,14%
3.4.1.1.2002			Novo Mercado Coberto														
3.4.1.1.2002.02	07.01.03.03	92/2005	Elaboração de projecto	O		100%		01/11	12/12		120.000,00	120.000,00		0,00		0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA /3.4.1.1										32.000,00	210.000,00	242.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	11,91%
TOTAL DA SUBFUNÇÃO 3.4.1										32.000,00	210.000,00	242.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	11,91%
TOTAL DO OBJECTIVO 3.4.0										32.000,00	210.000,00	242.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	11,91%
TOTAL DA FUNÇÃO 3.										4.670.989,81	27.414.250,00	32.085.239,81	7.339.992,70	2.130.695,90	9.470.688,60	45,62%	24,02%
TOTAL GERAL										11.641.040,87	45.354.785,00	56.995.825,87	20.704.687,80	7.030.591,77	27.735.279,57	60,39%	35,70%

Órgão Executivo
 Em, de Abril de 2013

Órgão Deliberativo
 Em, de Abril de 2013